

ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

№	Наименование	мярка	к-во	Начало	Край	Дни	Работници	Месец № 1																													
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	ОБЕКТ: "Основен ремонт на улична мрежа в община Златоград" - ул. "Граничар" гр.Златоград																																				
	ЕТАП № 1 : ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ																																				
1	Получаване на писмено извятие от Възложителя за започване изпълнението на обекта. Временно строителство, организация на строителната площадка, доставка на инвентар и материали			Ден 1	Ден 3	3 дни	Звено „спомогателни работи и механизация” - Работници 5 броя	5	5	5																											
	ЕТАП № 2 : СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ																																				
1	Изкоп с багер земни почви при 2-ут.у-я на транспорт	м3	100.00	Ден 7	Ден 8	2 дни	Няма работници							0	0																						
2	Натоварване земни почви на транспорт с багер	м3	100.00	Ден 7	Ден 8	2 дни	Няма работници							0	0																						
3	Превоз земни почви до 10км	м3	100.00	Ден 7	Ден 8	2 дни	Няма работници							0	0																						
4	Разваляне на бетонови бордюри 15/25/50	м	220.00	Ден 5	Ден 6	2 дни	Бригада Земни работи - Работници 5 броя					5	5																								
5	Разваляне на тратоар с бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	150.00	Ден 4	Ден 4	1 ден	Бригада Земни работи - Работници 5 броя				5																										
6	Натоварване строителни отпадъци на транспорт с багер	м3	10.00	Ден 9	Ден 9	1 ден	Няма работници								0																						
7	Превоз строителни отпадъци до 20км	м3	10.00	Ден 9	Ден 9	1 ден	Няма работници								0																						
8	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи	м3	80.00	Ден 13	Ден 14	2 дни	Бригада Пътни работи - Работници 4 броя											4	4																		
9	Доставка и полагане на материал за основа на тротоари от трошенокаменна настилка	м3	14.00	Ден 12	Ден 12	1 ден	Бригада Пътни работи - Работници 2 броя										2																				
10	Доставка и полагане на тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4 - вибропресовани /цветни/	м2	150.00	Ден 13	Ден 22	10 дни	Бригада Пътни работи - Работници 5 броя											5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
11	Доставка и полагане бордюри 15/25/50 - вибропресовани сиви	м	220.00	Ден 9	Ден 11	3 дни	Бригада Пътни работи - Работници 4 броя								4	4	4																				
12	Повдигане и укрепване на РЩ /без стойност на гривна и капак/	бр.	2.00	Ден 8	Ден 8	1 ден	Бригада Пътни работи - Работници 2 броя							2																							