

ГРАФИК НА НЕОБХОДИМАТА МЕХАНИЗАЦИЯ

№	Наименование	Мярка	К-во	Начало	Край	Дни	Механизация	Месец № 1																													
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	ОБЕКТ: "Основен ремонт на улична мрежа в община Златоград" - ул. "Граничар" гр.Златоград																																				
	ЕТАП № 1 : ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ																																				
1	Получаване на писмено извятие от Възложителя за започване изпълнението на обекта. Временно строителство, организация на строителната площадка, доставка на инвентар и материали			Ден 1	Ден 3	3 дни	Няма механизация	0.00	0.00	0.00																											
	ЕТАП № 2 : СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ																																				
1	Изкоп с багер земни почви при 2-ут.у-я на транспорт	м3	100.00	Ден 7	Ден 8	2 дни	Багер							0.55	0.55																						
							Булдозер							0.15	0.15																						
2	Натоварване земни почви на транспорт с багер	м3	100.00	Ден 7	Ден 8	2 дни	Багер							0.30	0.30																						
							Булдозер							0.10	0.10																						
3	Превоз земни почви до 10км	м3	100.00	Ден 7	Ден 8	2 дни	Камион самосвал							0.30	0.30																						
4	Разваляне на бетонови бордюри 15/25/50	м	220.00	Ден 5	Ден 6	2 дни	Няма механизация					0.00	0.00																								
5	Разваляне на тратоар с бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	150.00	Ден 4	Ден 4	1 ден	Няма механизация				0.00																										
6	Натоварване строителни отпадъци на транспорт с багер	м3	10.00	Ден 9	Ден 9	1 ден	Багер								0.20																						
							Булдозер								0.05																						
7	Превоз строителни отпадъци до 20км	м3	10.00	Ден 9	Ден 9	1 ден	Камион самосвал								0.10																						
8	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи	м3	80.00	Ден 13	Ден 14	2 дни	Валяк статичен самоходен до 10т												1.10	1.10																	
							Грейдер самоходен до 75 к.с.												0.10	0.10																	
9	Доставка и полагане на материал за основа на тротоари от трошенокаменна настилка	м3	14.00	Ден 12	Ден 12	1 ден	Валяк статичен самоходен до 10т												0.40																		
							Грейдер самоходен до 75 к.с.												0.05																		
10	Доставка и полагане на тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4 - вибропресовани /цветни/	м2	150.00	Ден 13	Ден 22	10 дни	Няма механизация												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
11	Доставка и полагане бордюри 15/25/50 - вибропресовани сиви	м	220.00	Ден 9	Ден 11	3 дни	Няма механизация								0.00	0.00	0.00																				
12	Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/	бр.	2.00	Ден 8	Ден 8	1 ден	Няма механизация								0.00																						
13	Полагане на битумен разлив, върху трош.каменна настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи	м2	452.00	Ден 21	Ден 22	2 дни	Автогудронатор																				0.15	0.15									
14	Машинно полагане на неплътна асфалтова смес - 4см., включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/	т	43.40	Ден 21	Ден 22	2 дни	Асфалторазтилаг																				0.25	0.25									
							Валяк статичен самоходен до 10т																				0.30	0.30									
							Валяк самоходен пневматичен до 22т																				0.30	0.30									
15	Полагане битумен разлив,върху неплътна асф.настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,	м2	452.00	Ден 23	Ден 24	2 дни	Автогудронатор																							0.15	0.15						
							Асфалторазтилаг																							0.25	0.25						