Необходими ресурси за изпълнение на всяка дейност / задача

Пор. номер	ЕТАП, ПОЗИЦИЯ	Мярка	Количество	брой работници и квалификация	механизация и транспорт	материали	документален инструментариум
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Подготвителни работи**						
1.1.	Подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа	бр.	1				Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и нова за строежа от техническата инфраструктура
1.2.	Мобилизация, временно строителство	бр.	1	Общи работници - 6бр	автокран - 1бр, самосвал - 2бр	Контейнери офисни, Контейнери складови, Контейнери за отпадъци	Наличие на протокол за откриване на строителна площадка и проект ПБЗ
2.	**Изпълнение на СМР**						
	Участък: Улица "Рила" - /ОТ ос. т 34 - до ос. т 31/ от км 0+000 до км 0+141.94						
	Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ						
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	37,60	работници изкопни работи - 2бр	багер - 1бр, самосвал - 1бр	излишни земни маси	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, геодезическо замерване
2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	201,64	работници изкопни работи - 2бр	багер - 1бр, самосвал - 2бр	излишни земни маси	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, геодезическо замерване
3	Общ изкоп в скални почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	86,42	работници изкопни работи - 2бр	багер - 1бр, самосвал - 1бр	излишни земни маси	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, геодезическо замерване
4	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	м2	113,60	работници изкопни работи - 4бр	самосвал - 2бр	неподходящи отпадъци, извозват се до дето	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
5	Разрушаване на бетон, включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо	м3	1,00	Общ работник - 1бр	къртач - 1бр, самосвал 1бр	неподходящи отпадъци, извозват се до дето	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
6	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м2	92,00	работници пътни настилки - 2бр	фреза - 1бр, самосвал - 1бр	неподходящи отпадъци, извозват се до депо	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
7	Почистване на ревизионни и дъждоприемни шахти,включително всички свързани с това разходи	бр	7,00	работници пътни настилки - 2бр			Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
8	Разваляне на съществуващи напречни отводнители и превоз до депо, включително всички свързани с това разходи	бр.	4,00	работници пътни настилки - 3бр	самосвал - 1бр	неподходящи отпадъци, извозват се до депо	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
9	Засипване на изкопи ръчно с ограничена ширина , включително всички свързани с това разходи	м3	2,00	работник изкопни работи - 1бр		земни маси	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
	Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ						
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за горен пласт на покритието с устойчиви на полиране фракции тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	t	60,48	работник пътни настилки - 4бр	асфалтополагач - 1бр,валяк - вибрационен, двубандажен - 1бр, Валяк - пневмоколесен - 1бр, самосвал - 1бр	плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. Тип А	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество, геодезическо замерване, дневник на асфалтовите работи
2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС биндер с дебелина в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	t	60,48	работник пътни настилки - 4бр	асфалтополагач - 1бр,валяк - вибрационен, двубандажен - 1бр, Валяк - пневмоколесен - 1бр, самосвал - 1бр	неплътен асфалтобетон АС биндер	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, геодезическо замерване
3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно ТС	м2	630,00	работник пътни настилки - 4бр	автогрудонатор - 1бр,	битумна емулсия	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	м2	630,00	работник пътни настилки - 4бр	автогрудонатор - 1бр,	битумна емулсия	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ						
1	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество	м3	170,10	работник пътни настилки - 3бр	Валяк – вибрационен, двубандажен - 1бр, самосвал - 2бр	несортиран трошен камък	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
2	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали 0-63мм, необработени със свързващо вещество	м3	63,00	работник пътни настилки - 3бр	Валяк – вибрационен, двубандажен - 1бр, самосвал - 1бр	несортиран трошен камък	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	339,00	работник пътни настилки - 6бр	самосвал - 1бр	бетонови бордюри с размер 18/35	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
4	Доставка и изливане на място на бетон С20/25 при линейни отводнители, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	2,00	работници бетонджии и кофражисти - 2бр	автобетонпомпа - 1бр	бетон С20/25, кофражни платна	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
5	Доставка и изливане на място на бетон С20/25 за стоманобетонова подпорна стена , включително кофраж и всички свързани с това разходи	м3	17,04	работници бетонджии и кофражисти - 4бр	автобетонпомпа - 1бр	бетон С20/25, кофражни платна	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
6	Доставка и изливане на място на бетон С20/25 за бетонови укрепителни стени , включително кофраж и всички свързани с това разходи	м3	31,09	работници бетонджии и кофражисти - 4бр	автобетонпомпа - 1бр	бетон С20/25, кофражни платна	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
7	Доставка, заготовка и монтаж на армировъчна стомана с периодичен профил B420/N12/, съгласно БДС 4758 , включително всички свързани с това разходи.	t	0,27	работници арматуристи - 2бр	самосвал - 1бр	армировъчна стомана	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
8	Доставка, заготовка и монтаж на армировъчна стомана с периодичен профил B420/N16/, съгласно БДС 4758 , включително всички свързани с това разходи.	t	0,77	работници арматуристи - 2бр	самосвал - 1бр	армировъчна стомана	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
9	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи ревизионни шахти включително доставка на чугунен капак и всички свързани с това разходи	бр.	3,00	работник пътни настилки - 2бр	фугорез- 1бр	чугунен капак	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
10	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи напречни дъждоприемни отводнители, включително доставка на решетка и всички свързани с това разходи	бр.	4,00	работник пътни настилки - 2бр	фугорез- 1бр	решетка	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
11	Ревизия на колекторна система, съгласно проекта и изискванията на ТС ,включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	работници ВиК - 2бр			Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
12	Временна организация за обходен маршрут през .... , с приблизителна дължина ...., включително ремонт и маркировка преди и след извършване на ремонта.	бр.	1,00	общи работници - 2бр		знаци, табели, светлинна сигнализация	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
	Участък: Улица "Рила" - /ОТ ос. т 34 - до ос. т 31/ от км 0+000 до км 0+141.94 - тротоари						
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ						
1	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал зад бордюр, включително всичи свързани с това разходи	$м^3$	1,20	работник пътни настилки - 1бр	самосвал - 1бр	нефракциониран скален материал	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
2	Доставка и полагане на насип от хумус зад бордюр, включително всички свързани с това разходи.	$м^3$	1,80	работник пътни настилки - 1бр	самосвал - 1бр	хумус	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
3	Доставка и монтаж на предпазен парапет, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи	м	21,00	монтажници - 2бр		парапет	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
4	Доставка и изливане на място на бетон С30/37 за направа на бетонови рампи при входове, включително кофраж и всички свързани с това разходи	$м^3$	0,50	работници бетонджии и кофражисти - 2бр	автобетонпомпа - 1бр	бетон С30/37, кофражни платна	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
5	Пейки	бр.	5,00	монтажници - 2бр		пейки	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
6	Кошчета за смет	бр	5,00	монтажници - 2бр		кошчета за смет	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
7	Указателни табели с наименование на улицата	бр	2,00	монтажници - 2бр		указателна табела	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
	Участък: ул."Плиска" - /от ОТ 47 до ОТ 114/ от км 0+000 до км 0+377.76						
	Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ						
1	Изкоп на неподходящ материал, включително изкопаване, натоварване, транспортиране извън сервитута на обекта и разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	$м^3$	496,00	работници изкопни работи - 2бр	багер - 1бр, самосвал - 1бр	излишни земни маси	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, геодезическо замерване
2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	70,00	работници изкопни работи - 2бр	багер - 1бр, самосвал - 1бр	излишни земни маси	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, геодезическо замерване
3	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	$м^2$	120,00	работници изкопни работи - 3бр	самосвал - 1бр	неподходящи отпадъци, извозват се до дето	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
4	Разрушаване на бетонова настилка, включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо	$м^3$	81,00	общи работници - 3бр	къртач - 1бр, самосвал 1бр	неподходящи отпадъци, извозват се до дето	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
5	Разрушаване на стоманобетон по съществуващи водостоци, укрепителни стени и други конструкции, включително натоварване, транспортиране и разтоварване на депо с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	$м^3$	15,00	общи работници - 2бр	къртач - 1бр, самосвал 1бр	неподходящи отпадъци, извозват се до дето	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
6	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо, включително всички разходи	м	10,00	общи работници - 2бр	къртач - 1бр, самосвал 1бр	неподходящи отпадъци, извозват се до дето	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
	Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ						
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за горен пласт на покритието с устойчиви на полиране фракции тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	t	39,00	работници пътни настилки - 4бр	асфалтополагач - 1бр,валяк - вибрационен, двубандажен - 1бр, Валяк - пневмоколесен - 1бр, самосвал - 1бр	плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. Тип А	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество, геодезическо замерване, дневник на асфалтовите работи
2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС биндер с дебелина в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	t	39,00	работници пътни настилки - 4бр	асфалтополагач - 1бр,валяк - вибрационен, двубандажен - 1бр, Валяк - пневмоколесен - 1бр, самосвал - 1бр	неплътен асфалтобетон АС биндер	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, геодезическо замерване
3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	$м^2$	405,00	работници пътни настилки - 4бр	автогрудонатор - 1бр,	битумна емулсия	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	$м^2$	405,00	работници пътни настилки - 4бр	автогрудонатор - 1бр,	битумна емулсия	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ						
1	Доставка и полагане на зърнести минерални материали (0-63мм), необработени със свързващи вещества за изпълнение на основен пласт, включително всички свързани с това разходи.	$м^3$	99,00	работници пътни настилки - 2бр	Валяк – вибрационен, двубандажен - 1бр, самосвал - 1бр	несортиран трошен камък	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
2	Доставка и полагане на зърнести минерални материали (0-63мм), необработени със свързващи вещества при изпълнение на траншеи за тръби DN400/347, включително всички свързани с това разходи.	$м^3$	26,00	работници пътни настилки - 2бр	Валяк – вибрационен, двубандажен - 1бр, самосвал - 1бр	несортиран трошен камък	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
3	Доставка и полагане на зърнести минерални материали (10-75мм), необработени със свързващи вещества за изпълнение на основен пласт, включително всички свързани с това разходи.	$м^3$	291,00	работници пътни настилки - 2бр	Валяк – вибрационен, двубандажен - 1бр, самосвал - 1бр	несортиран трошен камък	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	726,00	работници пътни настилки - 5бр	самосвал - 1бр	бетонови бордюри с размер 18/35	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
5	Доставка и изливане на място на бетон С35/45 с класове на въздействие по околна среда XC4, XD3, XF4, съгласно БДС EN 206-1/NA без армировка, включително кофраж и всички свързани с това разходи.	$м^3$	219,00	работници бетонджии и кофражисти - 5бр	автобетонпомпа -1бр	бетон С35/45, кофражни платна	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
6	Доставка, заготовка и монтаж на армировъчна гладка кръгла стомана B235 N8, съгласно БДС 4758 и Раздел 9600 от ТС, включително всички свързани с това разходи.	t	5,00	работници арматуристи - 2бр	самосвал - 1бр	армировъчна стомана	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
7	Доставка, заготовка и монтаж на армировъчна стомана с периодичен профил B420 N25, съгласно БДС 4758 и Раздел 9600 от ТС, включително всички свързани с това разходи.	t	1,25	работници арматуристи - 1бр	самосвал - 1бр	армировъчна стомана	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
8	Доставка и изливане на място на бетон С12/15, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	$м^3$	27,00	работници бетонджии и кофражисти - 2бр	автобетонпомпа -1бр	бетон С12/15, кофражни платна	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
9	Доставка и изливане на място на бетон С20/25, съгласно БДС EN 206-1/NA, без армировка, включително кофраж и всички свързани с това разходи.	$м^3$	13,50	работници бетонджии и кофражисти - 4бр	автобетонпомпа -1бр	бетон С20/25, кофражни платна	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
10	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи ревизионни шахти включително доставка на чугунен капак и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	работници пътни настилки - 2бр	фугорез - 1бр	чугунен капак	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
11	Изпълнение на ревизионни шахти, съгласно чертежите, включително всички свързани с това материали, дейности и разходи.	бр.	2,00	работници пътни настилки - 2бр	фугорез - 1бр	ревизионни шахти	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
12	Направа на нови дъждоприемни решетки, включително всички свързани с това разходи	м	8,00	работници пътни настилки - 2бр	фугорез - 1бр	дъждоприемни решетки	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
13	Доставка и полагане на тръби DN 400/374 съгласно детайл в чертежите и всички свързани с това разходи.	м	55,00	работници ВиК - 3бр	самосвал - 1бр	тръби DN 400/374	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
14	Временна организация за обходен маршрут през .... , с приблизителна дължина ...., включително ремонт и маркировка преди и след извършване на ремонта.	бр	1,00	общи работници - 2бр		знаци, табели, светлинна сигнализация	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
	Участък: ул."Плиска" - /от ОТ 47 до ОТ 114/ от км 0+000 до км 0+377.76 - тротоари						
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ						
1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоари, съгласно ТС	$м^3$	18,88	работници пътни настилки - 2бр	самосвал - 1бр	пясък, циментов разтвор	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
2	Доставка и полагане на тротоар с бетонови плочи в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	$м^2$	118,00	работници пътни настилки - 3бр	самосвал - 2бр	бетонови плочи	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
3	Пейки	бр.	4,00	монтажници - 3бр		пейки	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
4	Кошчета за смет	бр	4,00	монтажници - 3бр		кошчета за смет	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
5	Указателни табели с наименование на улицата	бр	3,00	монтажници - 2бр		указателна табела	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
	Участък: Улица "Виктор Юго" - /ОТ ос. т 64- до ос. т 58/ от км 0+000 до км 0+225.92						
	Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ						
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	30,00	работници изкопни работи - 2бр	багер - 1бр, самосвал - 1бр	излишни земни маси	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, геодезическо замерване
2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	379,76	работници изкопни работи - 2бр	багер - 1бр, самосвал - 2бр	излишни земни маси	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, геодезическо замерване
3	Общ изкоп в скални почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	162,76	работници изкопни работи - 2бр	багер - 1бр, самосвал - 1бр	излишни земни маси	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, геодезическо замерване
4	Изкоп ръчен за почистване на втоци, отоци, водостоци, италиански улеи и облицовани окопи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	2,00	работници изкопни работи - 2бр	самосвал - 1бр	излишни земни маси	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, геодезическо замерване
5	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	$м^2$	225,00	работници изкопни работи - 3бр	самосвал - 1бр	неподходящи отпадъци, извозват се до дето	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
6	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	$м^2$	240,00	работници пътна настилка - 2бр	фреза - 1бр, самосвал - 1бр	неподходящи отпадъци, извозват се до дето	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
7	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо, включително всички разходи	м	70,00	общи работници -2бр	къртач - 1бр, самосвал 1бр	неподходящи отпадъци, извозват се до дето	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
8	Почистване на ревизионни и дъждоприемни шахти,включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	работници пътни настилки - 2бр			Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
9	Разваляне на съществуващи напречни отводнители и превоз до депо, включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	работници пътни настилки - 2бр	самосвал - 1бр	неподходящи отпадъци, извозват се до дето	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
10	Засипване на изкопи ръчно с ограничена ширина , включително всички свързани с това разходи	$м^3$	6,00	работници изкопни работи - 3бр		земни маси	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
	Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ						
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за горен пласт на покритието с устойчиви на полиране фракции тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	t	122,70	работник пътни настилки - 4бр	асфалтополагач - 1бр,валяк - вибрационен, двубандажен - 1бр, Валяк - пневмоколесен - 1бр, самосвал - 1бр	плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. Тип А	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество, геодезическо замерване, дневник на асфалтовите работи
2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС биндер с дебелина в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	t	122,70	работник пътни настилки - 4бр	асфалтополагач - 1бр,валяк - вибрационен, двубандажен - 1бр, Валяк - пневмоколесен - 1бр, самосвал - 1бр	неплътен асфалтобетон АС биндер	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, геодезическо замерване
3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно ТС	$м^2$	1278,15	работник пътни настилки - 4бр	автогрудонатор - 1бр,	битумна емулсия	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	$м^2$	1278,15	работник пътни настилки - 4бр	автогрудонатор - 1бр,	битумна емулсия	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ						
1	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество	$м^3$	345,10	работник пътни настилки - 2бр	Валяк – вибрационен, двубандажен - 1бр, самосвал - 1бр	несортиран трошен камък	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
2	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали 0-63мм, необработени със свързващо вещество	$м^3$	127,82	работник пътни настилки - 2бр	Валяк – вибрационен, двубандажен - 1бр, самосвал - 1бр	несортиран трошен камък	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	445,00	работник пътни настилки - 3бр	самосвал - 1бр	бетонови бордюри с размер 18/35	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
4	Доставка и изливане на място на бетон С20/25 при линейни отводнители, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	$м^3$	3,00	работници бетонджии и кофражисти - 2бр	автобетонпомпа -1бр	бетон С20/25, кофражни платна	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
5	Доставка и изливане на място на бетон С16/20 при малки съоръжения, съгласно ТС , включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	$м^3$	1,00	работници бетонджии и кофражисти - 3бр	автобетонпомпа -1бр	бетон С16/20, кофражни платна	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
6	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи ревизионни шахти включително доставка на чугунен капак и всички свързани с това разходи	бр.	3,00	работник пътни настилки - 2бр	фугорез -1бр	чугунен капак	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
7	Доставка и монтаж на нови напречни дъждоприемни отводнители, включително доставка на решетка и всички свързани с това разходи	м	4,00	работник пътни настилки - 2бр	фугорез -1бр	дъждоприемни отводнители, решетка	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
8	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи напречни дъждоприемни отводнители, включително доставка на решетка и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	работник пътни настилки - 2бр	фугорез -1бр	решетка	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество,
9	Ревизия на колекторна система, съгласно проекта и изискванията на от ТС ,включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	работници ВиК - 2бр			Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
10	Временна организация за обходен маршрут през .... , с приблизителна дължина ...., включително ремонт и маркировка преди и след извършване на ремонта.	бр.	1,00	общи работници - 2бр		знаци, табели, светлинна сигнализация	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
	Участък: Улица "Виктор Юго" - /ОТ ос. т 64- до ос. т 58/ от км 0+000 до км 0+225.92 - тротоари						
	Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ						
1	Разваляне на бетонов тротоар и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	$м^2$	87,50	общи работници - 3бр	къртач - 1бр, самосвал 1бр	неподходящи отпадъци, извозват се до депо	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ						
1	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал зад бордюр, включително всичи свързани с това разходи	$м^3$	0,50	работници пътни настилки - 1бр	самосвал - 1бр	нефракциониран скален материал	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
2	Доставка и полагане на насип от хумус зад бордюр, включително всички свързани с това разходи.	$м^3$	1,50	работници пътни настилки - 1бр	самосвал - 1бр	хумус	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
3	Доставка и полагане на материал за основа на тротоари.	$м^3$	10,40	работници пътни настилки - 2бр	самосвал - 1бр	пясък, циментов разтвор	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
4	Доставка и полагане на тротоар с бетонови плочи в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	$м^2$	191,00	работници пътни настилки - 5бр	самосвал - 1бр	бетонови плочи	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
5	Доставка и изливане на място на бетон С30/37 за направа на бетонови рампи при входове, включително кофраж и всички свързани с това разходи	$м^3$	1,00	работници бетонджии и кофражисти - 2бр	автобетонпомпа - 1бр	бетон С30/37, кофражни платна	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
6	Пейки	бр.	4,00	монтажници - 3бр		пейки	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
7	Кошчета за смет	бр.	4,00	монтажници - 3бр		кошчета за смет	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
8	Указателни табели с наименование на улицата	бр	2,00	монтажници - 2бр		указателни табели	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
	Участък: ул."Клокотница" - /от ос т. 80 до ос т. 115/ от км 0+000 до км 0+237.09						
	Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ						
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	470,00	работници изкопни работи - 2бр	багер - 1бр, самосвал - 1бр	излишни земни маси	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, геодезическо замерване
2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	$м^3$	43,40	работници изкопни работи - 2бр	багер - 1бр, самосвал - 1бр	излишни земни маси	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, геодезическо замерване
3	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	$м^2$	80,00	работници изкопни работи - 2бр	самосвал - 1бр	неподходящи отпадъци, извозват се до дето	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост
	Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ						
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за горен пласт на покритието с устойчиви на полиране фракции тип А (АС изн. А), с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	t	104,16	работници пътни настилки - 4бр	асфалтополагач - 1бр,валяк - вибрационен, двубандажен - 1бр, Валяк - пневмоколесен - 1бр, самосвал - 1бр	плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. Тип А	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество, геодезическо замерване, дневник на асфалтовите работи
2	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС биндер с дебелина в уплътнено състояние 40 мм, съгласно БДС EN 13108-1/NA.	t	104,16	работници пътни настилки - 4бр	асфалтополагач - 1бр,валяк - вибрационен, двубандажен - 1бр, Валяк - пневмоколесен - 1бр, самосвал - 1бр	неплътен асфалтобетон АС биндер	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, геодезическо замерване
3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно ТС	$м^2$	1085,00	работници пътни настилки - 4бр	автогрудонатор - 1бр,	битумна емулсия	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	$м^2$	1085,00	работници пътни настилки - 4бр	автогрудонатор - 1бр,	битумна емулсия	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ						
1	Доставка и полагане на зърнести минерални материали (0-63мм), необработени със свързващи вещества за изпълнение на основен пласт, включително всички свързани с това разходи.	$м^3$	108,46	работници пътни настилки - 2бр	Валяк – вибрационен, двубандажен - 1бр, самосвал - 1бр	несортиран трошен камък	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
2	Доставка и полагане на зърнести минерални материали (0-63мм), необработени със свързващи вещества при изпълнение на траншеи за тръби DN400/347, включително всички свързани с това разходи.	$м^3$	20,00	работници пътни настилки - 3бр	Валяк – вибрационен, двубандажен - 1бр, самосвал - 1бр	несортиран трошен камък	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
3	Доставка и полагане на зърнести минерални материали (75-120мм), необработени със свързващи вещества за изпълнение на основен пласт, включително всички свързани с това разходи.	$м^3$	292,84	работници пътни настилки - 2бр	Валяк – вибрационен, двубандажен - 1бр, самосвал - 1бр	несортиран трошен камък	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	447,00	работници пътни настилки - 3бр	самосвал - 1бр	бетонови бордюри с размер 18/35	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
5	Ревизия, ремонт и повдигане на съществуващи ревизионни шахти включително доставка на чугунен капак и всички свързани с това разходи	бр.	2,00	работници пътни настилки - 2бр	фугорез - 1бр	чугунен капак	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
6	Изграждане на дъждоприемни шахти, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр.	2,00	работници пътни настилки - 3бр	фугорез - 1бр	дъждоприемни шахти	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
7	Доставка и полагане на тръби DN 400/374 съгласно детайл в чертежите и всички свързани с това разходи.	м	35,00	работници ВиК - 3бр	самосвал - 1бр	тръби DN 400/374	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
8	Временна организация за обходен маршрут през .... , с приблизителна дължина ...., включително ремонт и маркировка преди и след извършване на ремонта.	бр.	1,00	общи работници - 2бр		знаци, табели, светлинна сигнализация	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
	Участък: ул."Клокотница" - /от ос т. 80 до ос т. 115/ от км 0+000 до км 0+237.09 - тротоари						
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ						
1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоари, съгласно ТС	$м^3$	13,70	работници пътни настилки - 2бр	самосвал - 1бр	пясък, циментов разтвор	Акт обр.12 за установяване на всички видове строително монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на проекта, Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, декларации за експлоатационни показатели, сертификат за качество
2	Доставка и полагане на тротоар с бетонови плочи в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	$м^2$	137,00	работници пътни настилки - 4бр	самосвал - 1бр	бетонови плочи	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
3	Пейки	бр.	3,00	монтажници - 3бр		пейки	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
4	Кошчета за смет	бр	3,00	монтажници - 2бр		кошчета за смет	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
5	Указателни табели с наименование на улицата	бр	2,00	монтажници - 2бр		Указателни табели	Акт обр 19 за действително извършени СМР, подробна ведомост, Декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество
3.	**Приемане и приключване изпълнението на поръчката**						
1	Демобилизация	бр	1	общи работници - 6бр	самосвал - 2бр		
2	Подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.	бр	1				

АБ ДЗЗД АХРИДА БИЛД