ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ID	№ по ред	Вид СМР	ед. мяка	к-во	Начало	Край	Продължителност (ч.д.)	брой работници	механизация
1		„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (Летница и дъждовна), гр. Златоград и външна водопроводна мрежа, с. Средково, община Златоград, Етап II			0	1	43	42,00 смяна	
2		ЕТАП I – ПОДГОТВИТЕЛЕН			0	1	2	2 days	
3		Подписване на протокола за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво за строежа на техническата инфраструктура (Акт обр. 2А)	бр	1	1	1	1 day		
4		Временно строителстаут подготвителни работи	компл	1	2	2	1 day		
5		ЕТАП III – ПРИКЛЮЧВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА			0	38	43	5 days	
6		Провеждане на 72 часова проба	ден	1	38	41	3 days		
7		Предаден нормален срок за за период с лоши атмосферни условия	ден	1	41	42	1 day		
8		Приключване на обекта (Подписване на Акт Обр.15)	бр	1	42	43	1 day		
9		ЕТАП II – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР			0	3	36	35,49 days	
10		Водопровод по ул. "Дъмята Балчо"			0	3	16	13,11 days	
11		строителни дейности			0	3	15	12,75 days	
12		ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	235	3	5	3,53 days МЕХАНИЗАТОР[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР [1], САМОСВАЛ [1]	
13	2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	47	4	6	2,94 days ОБЩ.РАБОТНИК[2]		
14	3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	31	4	6	2,33 days ОБЩ.РАБОТНИК[2]		
15	4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	47	4	6	2,94 days МЕХАНИЗАТОР[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР [1], САМОСВАЛ [1]	
16	5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН – РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	31	4	6	2,33 days ОБЩ.РАБОТНИК		
17	6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	313	3	6	4 days МЕХАНИЗАТОР	САМОСВАЛ [1]	
18	7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	313	3	6	4 days МЕХАНИЗАТОР	БУЛДОЗЕР [1]	
19	8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	108	6	7	0,89 days МЕХАНИЗАТОР	САМОСВАЛ [1]	
20	9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	108	6	8	1,51 days МЕХАНИЗАТОР	КОМБИНИРАН БАГЕР [1]	
21	10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	107	13	14	1,04 days МЕХАНИЗАТОР	САМОСВАЛ [1]	
22	11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	107	13	15	1,56 days МЕХАНИЗАТОР	КОМБИНИРАН БАГЕР [1]	
23	12	УТЪПКУВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	107	14	15	1,74 days ОБЩ.РАБОТНИК	Трамбовка пневматична [1]	
24	13	НЕПЛЪТНО УКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПЯВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	695	4	13	7,31 days ОБЩ.РАБОТНИК[4]	КОМБИНИРАН БАГЕР [1]	
25	14	НАПРАВА ОТОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНО	бр	7	8	12	4 days БЕТОНДЖИЯ[2]		
26	15	УКРЕПВАНЕ ГЪРЛЕ НА СК	бр	5	8	9	0,5 days БЕТОНДЖИЯ[2]		
27	16	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРЛЕ НА ПК	бр	5	8	9	0,44 days БЕТОНДЖИЯ[2]		
28		монтажни дейности		2	8	15	7,56 days		
29	17	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНО DN75 - 1MPa	м	3	8	8	0,01 days ВОДОПРОВОДЧИК		
30	18	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНО DN90 - 1MPa	м	240	8	8	0,06 days ВОДОПРОВОДЧИК		
31	19	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНО DN75 - 1MPa	бр	2	8	8	0,11 days ВОДОПРОВОДЧИК[2]	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ [1], ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР [1]	
32	20	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр	35	8	12	4 days ВОДОПРОВОДЧИК[2]	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ [1], ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР [1]	
33	21	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНО DN75	м	2	8	8	0,11 days ВОДОПРОВОДЧИК[2]		
34	22	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	240	8	12	4 days ВОДОПРОВОДЧИК[2]		
35	23	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр	5	8	8	0,01 days ВОДОПРОВОДЧИК		
36	24	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф90/75-10А	бр	2	8	8	0,01 days ВОДОПРОВОДЧИК		
37	25	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР.	бр	1	8	8	0,01 days ВОДОПРОВОДЧИК		
38	26	Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А	бр	1	8	8	0,01 days ВОДОПРОВОДЧИК		
39	27	Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/90ГР - 10А	бр	1	8	8	0,01 days ВОДОПРОВОДЧИК		
40	28	Д-КА ФЛАНЦОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр	10	8	8	0,01 days ВОДОПРОВОДЧИК		
41	29	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр	12	8	8	0,01 days ВОДОПРОВОДЧИК		
42	30	Д-КА и монтаж на клапата заварена муфа РЕНО DN75mm	бр	2	8	8	0,02 days ВОДОПРОВОДЧИК		
43	31	Д-КА И МОНТ КОМБИНИРАНО ЖИВО РЕВО/ЕВОmm	бр	3	8	12	4 days ВОДОПРОВОДЧИК		
44	32	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр	5	8	12	4 days ВОДОПРОВОДЧИК		
45	33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПК ДУ80	бр	2	8	12	4 days ВОДОПРОВОДЧИК[2]		
46	34	НАПРАВА ФЛАНЦОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1MPA	бр	12	8	12	4 days ВОДОПРОВОДЧИК[2]		
47	35	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	242	8	12	4 days ВОДОПРОВОДЧИК		
48	36	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	2,42	15	16	0,36 days ВОДОПРОВОДЧИК		
49	37	ИЗПРОБВАНЕ ПЪЛТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД НАЛЯГАНЕ ДО Ø100/108	м	242	12	13	1 day ВОДОПРОВОДЧИК[2]		
50		Сградно водопроводно отклонение СВО			0	4	13	9,54 days	
51	38	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 ЧТ. У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	126	4	5	1,66 days МЕХАНИЗАТОР[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР [1], САМОСВАЛ [1]	
52	39	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	84	4	6	2,63 days ОБЩ.РАБОТНИК[4]		
53	40	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	3	4	4	0,02 days МЕХАНИЗАТОР[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР [1], САМОСВАЛ [1]	
54	41	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	129	4	5	1,66 days МЕХАНИЗАТОР	САМОСВАЛ [1]	
55	42	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	129	4	5	1,5 days МЕХАНИЗАТОР	БУЛДОЗЕР [1]	
56	43	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	80	7	8	0,66 days МЕХАНИЗАТОР	САМОСВАЛ [1]	
57	44	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	80	7	8	1,12 days МЕХАНИЗАТОР	КОМБИНИРАН БАГЕР [1]	
58	45	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	19	12	13	0,19 days МЕХАНИЗАТОР	САМОСВАЛ [1]	
59	46	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	19	12	13	0,28 days МЕХАНИЗАТОР	КОМБИНИРАН БАГЕР [1]	
60	47	УТЪПКУВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	19	13	13	0,31 days ОБЩ.РАБОТНИК	Трамбовка пневматична [1]	
61	48	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	48	13	13	0,14 days МЕХАНИЗАТОР	БУЛДОЗЕР [1]	
62	49	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	32	6	6	0,1 days МЕХАНИЗАТОР	БУЛДОЗЕР [1]	
63	50	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/3ПА	м	192	8	8	0,05 days ВОДОПРОВОДЧИК		
64	51	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	192	8	13	4 days ВОДОПРОВОДЧИК[2]	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ [1], ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР [1]	
65	52	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр	24	8	12	4 days ВОДОПРОВОДЧИК		
66	53	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (68)	бр	24	8	12	4 days ВОДОПРОВОДЧИК		
67	54	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32X1" (68)	бр	72	8	12	4 days ВОДОПРОВОДЧИК		
68	55	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМП1. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр	24	8	12	4 days ВОДОПРОВОДЧИК[2]		
69	56	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр	24	8	12	4 days ВОДОПРОВОДЧИК		
70		Водопровод по ул. "Пейо Яворов"			0	16	24	8,72 days	
71		строителни дейности			0	16	24	8,09 days	
72	1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	153	16	18	1,91 days МЕХАНИЗАТОР[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР [1], САМОСВАЛ [1]	
73	2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	31	16	18	1,94 days ОБЩ.РАБОТНИК[2]		
74	3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	20	16	18	1,5 days ОБЩ.РАБОТНИК[2]		
75	4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	31	16	18	1,94 days МЕХАНИЗАТОР[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР [1], САМОСВАЛ [1]	
76	5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН – РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	20	16	18	1,3 days ОБЩ.РАБОТНИК		
77	6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	204	16	18	2,8 days МЕХАНИЗАТОР	САМОСВАЛ [1]	

Легенда: работа/СМР | критична работа/път | Продължителност за изпълнение на подобект | Обща продължителност на поръчката