ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ID	№ по ред.	Вид СМР	ед. М-ка	к-во	Начало	Край	Продължителност [ч.д.]	брой работници	механизация
78	7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	204	16	18	2,8 days	МЕХАНИЗАТОР	БУЛДОЗЕР [1]
79	8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	71	18	18	0,59 days	МЕХАНИЗАТОР	САМОСВАЛ [1]
80	9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	71	18	19	0,99 days	МЕХАНИЗАТОР	КОМБИНИРАН БАГЕР [1]
81	10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	69	22	23	0,67 days	МЕХАНИЗАТОР	САМОСВАЛ [1]
82	11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	69	22	23	1,01 days	МЕХАНИЗАТОР	КОМБИНИРАН БАГЕР [1]
83	12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	69	23	24	1,12 days	ОБЩ РАБОТНИК	Трамбовка пневматична [1]
84	13	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	453	17	22	4,76 days	ОБЩ РАБОТНИК[4]	КОМБИНИРАН БАГЕР [1]
85	14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	4	19	21	2,5 days	БЕТОНДЖИЯ[2]	
86	15	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	3	19	19	0,3 days	БЕТОНДЖИЯ[2]	
87	16	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2	19	19	0,58 days	БЕТОНДЖИЯ[2]	
88		**монтажни дейности**		0	19	24	**5,39 days**		
89	17	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN75 - 1MPa	м.	1	19	19	0,01 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
90	18	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м.	155	19	19	0,04 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
91	19	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN75 - 1MPa	бр.	1	19	19	0,05 days	ВОДОПРОВОДЧИК[2]	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ [1], ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР [1]
92	20	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	25	19	21	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК[2]	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ [1], ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР [1]
93	21	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PEHD DN75	м	1	19	19	0,05 days	ВОДОПРОВОДЧИК[2]	
94	22	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м.	155	19	21	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК[2]	
95	23	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	3	19	19	0,01 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
96	24	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф90/75/10А	бр.	1	19	19	0,01 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
97	25	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР.	бр.	1	19	19	0,01 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
98	26	Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60ГР - 10А	бр.	1	19	19	0,01 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
99	27	Д-КА ФЛАНЦОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	8	19	19	0,01 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
100	28	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	8	19	19	0,01 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
101	29	Д-ка и монтаж на електро-заваряема муфа PEHD DN90mm	бр.	1	19	19	0,01 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
102	30	Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО РЕ75/Е60mm	бр.	1	19	21	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
103	31	Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО РЕ90/Е80mm	бр.	1	19	21	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
104	32	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	3	19	21	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
105	33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	2	19	21	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК[2]	
106	34	НАПРАВА ФЛАНЦОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1MPA	бр.	8	19	21	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК[2]	
107	35	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	156	19	21	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
108	36	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	1,56	24	24	0,23 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
109	37	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	156	21	22	1 day	ВОДОПРОВОДЧИК[2]	
110		**сградни водопроводни отклонения - СВО**		0	17	22	**5,04 days**		
111	38	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	68	17	18	0,9 days	МЕХАНИЗАТОР[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР [1], САМОСВАЛ [1]
112	39	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	45	17	18	1,88 days	ОБЩ РАБОТНИК[3]	
113	40	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	3	17	17	0,02 days	МЕХАНИЗАТОР[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР [1], САМОСВАЛ [1]
114	41	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	71	17	17	0,59 days	МЕХАНИЗАТОР	САМОСВАЛ [1]
115	42	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	71	17	17	0,21 days	МЕХАНИЗАТОР	БУЛДОЗЕР [1]
116	43	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	44	18	18	0,36 days	МЕХАНИЗАТОР	САМОСВАЛ [1]
117	44	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	44	18	19	0,61 days	МЕХАНИЗАТОР	КОМБИНИРАН БАГЕР [1]
118	45	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	13	21	21	0,13 days	МЕХАНИЗАТОР	САМОСВАЛ [1]
119	46	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	13	21	21	0,19 days	МЕХАНИЗАТОР	КОМБИНИРАН БАГЕР [1]
120	47	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	13	21	22	0,21 days	ОБЩ РАБОТНИК	Трамбовка пневматична [1]
121	48	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	25	21	22	0,08 days	МЕХАНИЗАТОР	БУЛДОЗЕР [1]
122	49	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	17	17	17	0,05 days	МЕХАНИЗАТОР	БУЛДОЗЕР [1]
123	50	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м.	104	19	19	0,03 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
124	51	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м.	104	19	21	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК[2]	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ [1], ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР [1]
125	52	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	13	19	21	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
126	53	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	13	19	21	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
127	54	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	29	19	21	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
128	55	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	13	19	21	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК[2]	
129	56	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	13	19	21	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
130		**Водопровод по ул. "Рила"**		0	29	38	**9,24 days**		
131		**строителни дейности**		0	29	38	**9,02 days**		
132	1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	148	29	31	1,85 days	МЕХАНИЗАТОР[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР [1], САМОСВАЛ [1]
133	2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	30	29	31	1,88 days	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
134	3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	20	30	31	1,5 days	ОБЩ РАБОТНИК[2]	
135	4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	30	29	31	1,88 days	МЕХАНИЗАТОР[2]	КОМБИНИРАН БАГЕР [1], САМОСВАЛ [1]
136	5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	20	30	31	1,5 days	ОБЩ РАБОТНИК	
137	6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	197	29	31	2,5 days	МЕХАНИЗАТОР	САМОСВАЛ [1]
138	7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	197	31	32	0,59 days	МЕХАНИЗАТОР	БУЛДОЗЕР [1]
139	8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	70	31	32	0,58 days	МЕХАНИЗАТОР	САМОСВАЛ [1]
140	9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	70	32	33	0,98 days	МЕХАНИЗАТОР	КОМБИНИРАН БАГЕР [1]
141	10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	64	36	37	0,62 days	МЕХАНИЗАТОР	САМОСВАЛ [1]
142	11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	64	36	37	0,94 days	МЕХАНИЗАТОР	КОМБИНИРАН БАГЕР [1]
143	12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	64	37	38	1,04 days	ОБЩ РАБОТНИК	Трамбовка пневматична [1]
144	13	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	438	29	36	6,13 days	ОБЩ РАБОТНИК[3]	КОМБИНИРАН БАГЕР [1]
145	14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	3	33	35	2,5 days	БЕТОНДЖИЯ[2]	
146	15	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2	33	33	0,58 days	БЕТОНДЖИЯ[2]	
147		**монтажни дейности**		0	33	38	**5,3 days**		
148	16	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м.	146	33	33	0,04 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
149	17	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	20	33	35	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК[2]	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ [1], ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР [1]
150	18	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	146	33	35	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК[2]	
151	19	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	2	33	35	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
152	20	Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А	бр.	1	33	33	0,01 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
153	21	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/10А 90ГР.	бр.	1	33	33	0,01 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
154	22	ДОСТАВКА КАПА PEHD DN90 - 1MPa	бр.	1	33	33	0,01 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
155	23	Д-КА ФЛАНЦОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	2	33	33	0,01 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
156	24	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	2	33	33	0,01 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
157	25	Д-КА И М-Ж АДАПТОР PE DN90mm/2 1/2" С ВЪНШНА РЕЗБА	бр.	1	33	33	0,01 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
158	26	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2 1/2"	бр.	1	33	33	0,01 days	ВОДОПРОВОДЧИК	
159	27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	2	33	35	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК[2]	
160	28	НАПРАВА ФЛАНЦОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1MPA	бр.	2	33	35	2,5 days	ВОДОПРОВОДЧИК[2]	

Легенда: работа/СМР/ критична работа/път Продължителност за изпълнение на подобект Обща продължителност на поръчката