„ПАРТРЕЙД" ООД
гр. София, ж.к. "Черни връх"№15Б,
тел.: 02/4217566
факс 02/4217568
e-mail: partrade@partrade.bg

сервизна база:
гр. Пазарджик ул. „Пловдивска" 113,
тел.:034/44 57 55, факс :034/44 56 59
уебсайт: www.partrade.bg

ЛИНЕЕН ГРАФИК

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград" ; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по обособена позиция № 2 с предмет „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните водобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор"

№	Наименование	Ресурс	Начало	Край	Срок за изпълнение в календарни дни
	Отговорности: организира, ръководи и контролира непосредствено изпълнението на СМР по вид, обем, срок на изпълнение и качество, определя задачите на бригадите, звената и механизацията и следи за изпълнението им, отговаря за навременно снабдяването с материали, обезпечава спазване изискванията на технологията и нормативните документи при изпълнение на СМР, съгласуване на работите по отделните части и работата на строителната механизация, техническия ръководител предсдля за изпълнението на етапите и спазване на технологичните последователности и методология, обезпечаващ допускането на строителната площадка само на лица свързани с осъществяване на строителството, обезпечава безопасното изпълнение на СМР, участва пряко при разработване на инструкциите за безопасност и здраве и контролира прилагането им, забранява работа със строителни съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията за безопасна работа, уведомява непосредствено прекате началници за злополуки и аварии, осигурява правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите и оборудването, прекратява работата и извежда всички лица от строителната площадка или работното място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота или когато има налице условие при което се изисква спиране на работа, следи за реда и чистотата на работните места и строителните площадки, взаимодейства предписанията на контролните органи на ЗБУТ, изготвя и подписва техническата и отчетна документация на обекта/подобектите, участва при възникване на обекта в експлоатация и отстранява констатираните недостатъци, Изпълнява други задължения и отговорности в зависимост от компетенциите.	Технически ръководител - 1 брой	01.09.2018г	24.10.2018г	
	Отговорности: Извършва геодезическо заснемане и трасиране водопровод, идентифициране и маркиране съществуващ водопровод и всички кранки, които се пресичат с новия водопровод. Следи за регулационни линии, коти, нивз и др. Изпълнява други задължения и отговорности в зависимост от компетенциите.	Геодезист - 1 брой	01.09.2018г	24.10.2018г	
	Отговорности: проследява качеството на строителните работи и изпълнението на проекта. Осъществава контрол за влагането само на материали в съответствие с нормативните изисквания, проектните технически качества и съответните сертификати. Изпълнява други задължения и отговорности в зависимост от компетенциите.	Специалист контрол по качеството - 1 брой	01.09.2018г	24.10.2018г	
	Отговорности: разработва инструкциите за безопастност и здраве и контролиране прилагането им, провежда предвидените по закон инструтажи по ЗБУТ на работниците и прихо отговаря за оформяне на съответната документация, уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии, отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа, противопожарна охрана и опазване на околната среда, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота или когато има условия, при които се изисква спиране на работа, изпълнява предписанията на контролните органи на ЗБУТ. Изпълнява други задължения и отговорности в зависимост от компетенциите.	Специалист по безопасност и здраве в строителството - 1 брой	01.09.2018г	24.10.2018г	
	Отговорности: Осигурява техническа помощ, свързана с изграждане и изпитване на ВиК инсталациите и съоръженията, следи за разходи за доставка на материали и осигуряване на работна ръка, съгласно проектните спецификации, контролира съответствието с техническите изисквания при изпълнение на СМР за изграждане на "ВиК" системи, инсталации и съоръжения	Експерт по част "Водоснабдяване и канализация"	01.09.2018г	24.10.2018г	
	Подготовка на площадката за работа - монтаж, поддържане и замерване на фургон, обособяване на временен склад за материали, обособяване на място за отдих, място за отдаване на първа долекарска помощ (в случай на злополука) и монтаж на тоалетна	Работник - 2 брой	01.09.2018г	01.09.2018г	
I.	**Водопровод по ул. "Ангел Кънчев"**				
1	МЕХАНИЗИРАН И РЪЧЕН ИЗКОП С НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ <<01-04-027>>	Булдозер - 1брой, Багер - 1 брой, Изкопчия I ст. - 3 брои, Изкопчия II ст. - 1 брой, Самосвал - 1 брой	01.09.2018г	11.09.2018г	
2	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	Булдозер - 1 брой	04.09.2018г	12.09.2018г	
3	ДОСТАВКА НА ПИСЪК	Самосвал - 1 брой	01.09.2018г	07.09.2018г	
4	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПИСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	Работник I ст. - 1 брой	03.09.2018г	12.09.2018г	
5	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	Самосвал - 1 брой	04.09.2018г	09.09.2018г	
6	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА И УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	Багер - 1 брой, Изкопчия I ст. - 1 брой, Изкопчия II ст. - 1 брой, Механична трамбовка - 1 брой	05.09.2018г	16.09.2018г	
7	НЕПЛЪТНО УКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПЯВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	Изкопчия I ст. - 1 брой, Изкопчия II ст. - 1 брой, Дърводелец II ст. - 1 брой	02.09.2018г	15.09.2018г	
8	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	Работник I ст. - 1брой, Работник II ст. - 1 брой, Работник III ст. - 1 брой	03.09.2018г	13.09.2018г	
9	УКРЕПЯВАНЕ ГЪРНЕ НА СК И ПК	Работник I ст. - 2 брои	03.09.2018г	13.09.2018г	
10	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa, ПХ ДУШ, ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ И ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	Бордюри камени - 1 брой	02.09.2018г	02.09.2018г	
11	НАПРАВА ЗАВАРКА И ЕЛЕКТРО-ЗАВАРЯЕМА МУФА PEHD DN90mm НА ТРЪБИ PEHD ФЧ0 - 1MPA И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП	Агрегат - 1 брой, Машина за заваряване - 1 брой, Заварчик I ст. - 2 брои, Работник I ст. - 3 броя, машина за електрочуфи - 1 брой	03.09.2018г	14.09.2018г	
12	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМИ ПЕВП ФЧ0/10А ФАСОННИ ЧАСТИ	Бордюри камени - 1 брой	02.09.2018г	02.09.2018г	
13	МОНТАЖ НА ДУШО И ФЛАНЦОВИ ВРЪЗКИ	Работник I ст. - 2 броя	03.09.2018г	13.09.2018г	
14	ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	Работник I ст. - 1 брой	04.09.2018г	14.09.2018г	
15	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	Работник II ст. - 1 брой, Работник III ст. - 1 брой	21.09.2018г	21.09.2018г	
16	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРОНАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	Работник I ст. - 1 брой, Работник III ст. - 1 брой	05.09.2018г	17.09.2018г	
17	МЕХАНИЗИРАН И РЪЧЕН ИЗКОП С НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ <<01-04-027>>	Булдозер - 1брой, Багер - 1 брой, Изкопчия I ст. - 3 брои, Изкопчия II ст. - 1 брой, Самосвал - 1 брой	16.09.2018г	20.09.2018г	
18	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	Булдозер - 1 брой	17.09.2018г	21.09.2018г	
19	ДОСТАВКА НА ПИСЪК	Самосвал - 1 брой	16.09.2018г	17.09.2018г	
20	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПИСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	Работник I ст. - 1 брой	18.09.2018г	18.09.2018г	
21	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	Самосвал - 1 брой	17.09.2018г	17.09.2018г	
22	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА И УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	Багер - 1 брой, Изкопчия I ст. - 1 брой, Изкопчия II ст. - 1 брой, Механична трамбовка - 1 брой	20.09.2018г	23.09.2018г	
23	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	Булдозер - 1 брой	24.09.2018г	24.09.2018г	
24	ДОСТАВКА ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ PEHD ОТ DN90 ДО DN250, ПХ ДУШО и СК	Бордюри камени - 1 брой	02.09.2018г	02.09.2018г	
25	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП ф32 В ИЗКОП	Работник I ст. - 2 броя	18.09.2018г	21.09.2018г	
26	Д=5А И М=36 ВОДОЗЕМНА СКОБА И ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90+1"	Работник I ст. - 2 броя	18.09.2018г	21.09.2018г	
II.	**Водопровод по ул. "Бор" довеждащ водопровод**				
1	Рязане, разваляне, натоварване и извозване на асфалтова настилка	Фугорез - 1 брой, Работник I ст. - 2 брой, Багер - 1 брой, Самосвал - 1 брой	15.09.2018г	16.09.2018г	
2	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СТР.ОТПАДЪЦИ С ПРОБЕГ 41-100М ПРИ НОРМУ-ВИЯ	Булдозер - 1 брой	17.09.2018г	17.09.2018г	
3	МЕХАНИЗИРАН И РЪЧЕН ИЗКОП С НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ <<01-04-027>>	Булдозер - 1брой, Багер - 1 брой, Изкопчия I ст. - 3 брои, Изкопчия II ст. - 1 брой, Самосвал - 1 брой	17.09.2018г	24.09.2018г	
4	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	Булдозер - 1 брой	18.09.2018г	25.09.2018г	
5	ДОСТАВКА НА ПИСЪК	Самосвал - 1 брой	18.09.2018г	25.09.2018г	
6	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПИСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	Работник I ст. - 1 брой	18.09.2018г	26.09.2018г	
7	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	Самосвал - 1 брой	20.09.2018г	26.09.2018г	
8	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА И УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	Багер - 1 брой, Изкопчия I ст. - 1 брой, Изкопчия II ст. - 1 брой, Механична трамбовка - 1 брой	20.09.2018г	30.09.2018г	
9	ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК	Самосвал - 1 брой	30.09.2018г	30.09.2018г	
10	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	Грейдер самоходен до 75 кс. - 1 брой, Валяк самоходен ст. До 10т. - 1 брой, Работник I ст. - 1 брой, Работник II ст. - 1 брой	01.10.2018г	01.10.2018г	
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ,СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	Асфалторазпръскач - 1 брой, Валяк самоходен пк. до 22т. - 1 брой, Валяк самоходен ст. до 10т. - 1 брой, Работник I ст. - 1 брой, Работник II ст. - 1 брой, Работник III ст. - 1 брой, Самосвал - 1 брой	02.10.2018г	02.10.2018г	
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ,СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	Асфалторазпръскач - 1 брой, Валяк самоходен пк. до 22т. - 1 брой, Валяк самоходен ст. до 10т. - 1 брой, Работник I ст. - 1 брой, Работник II ст. - 1 брой, Работник III ст. - 1 брой, Самосвал - 1 брой	03.10.2018г	03.10.2018г	
13	НЕПЛЪТНО УКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПЯВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	Изкопчия I ст. - 1 брой, Изкопчия II ст. - 1 брой, Дърводелец II ст. - 1 брой	18.09.2018г	27.09.2018г	
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	Работник I ст. - 1 брой, Работник II ст. - 1 брой, Работник III ст. - 1 брой	19.09.2018г	26.09.2018г	
15	ДОСТАВКА ТРЪБИ И ФИТИНГИ PEHD DN315 - 1MPa, ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	Бордюри камени - 1 брой	16.09.2018г	16.09.2018г	
16	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PEHD DN315	Работник I ст. - 2 броя	18.09.2018г	27.09.2018г	
17	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN315 - 1MPa	Агрегат - 1 брой, Машина за заваряване - 1 брой, Заварчик I ст. - 2 броя	18.09.2018г	27.09.2018г	
18	НАПРАВА ФЛАНЦШВРЪЗКА ф300ММ	Работник I ст. - 2 броя	18.09.218г	27.09.2018г	
19	НАПРАВА ФЛАНЦШВРЪЗКА ф400ММ	Работник I ст. - 1 брой, Работник II ст. - 1 брой	27.09.2018г	27.09.2018г	
20	ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	Работник I ст. - 1 брой	19.09.2018г	28.09.2018г	
21	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф300ММ	Работник II ст. - 1 брой, Работник III ст. - 1 брой	29.09.2018г	30.09.2018г	
22	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРОНАЛЯГАНЕ ДО ф404/426 <<09-07-002>>	Работник I ст. - 1 брой, Работник III ст. - 1 брой	20.09.2018г	28.09.2018г	
23	Рязане, разваляне, натоварване и извозване на асфалтова настилка	Фугорез - 1 брой, Работник I ст. - 2 брой, Багер - 1 брой, Самосвал - 1 брой	30.09.2018г	30.09.2018г	
24	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СТР.ОТПАДЪЦИ С ПРОБЕГ 41-100М ПРИ НОРМУ-ВИЯ	Булдозер - 1 брой	01.10.2018г	01.10.2018г	
25	МЕХАНИЗИРАН И РЪЧЕН ИЗКОП С НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ <<01-04-027>>	Булдозер - 1брой, Багер - 1 брой, Изкопчия I ст. - 3 брои, Изкопчия II ст. - 1 брой, Самосвал - 1 брой	02.10.2018г	14.10.2018г	
26	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	Булдозер - 1 брой	04.10.2018г	15.10.2018г	
27	ДОСТАВКА НА ПИСЪК	Самосвал - 1 брой	04.10.2018г	14.10.2018г	
28	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПИСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	Работник I ст. - 1 брой	04.10.2018г	15.10.2018г	
29	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	Самосвал - 1 брой	04.10.2018г	14.10.2018г	
30	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА И УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	Багер - 1 брой, Изкопчия I ст. - 1 брой, Изкопчия II ст. - 1 брой, Механична трамбовка - 1 брой	07.10.2018г	21.10.2018г	
31	ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК	Самосвал - 1 брой	18.10.2018г	18.10.2018г	
32	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	Грейдер самоходен до 75 кс. - 1 брой, Валяк самоходен ст. До 10т. - 1 брой, Работник I ст. - 1 брой, Работник II ст. - 1 брой	22.10.2018г	22.10.2018г	
33	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ,СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	Асфалторазпръскач - 1 брой, Валяк самоходен пк. до 22т. - 1 брой, Валяк самоходен ст. до 10т. - 1 брой, Работник I ст. - 1 брой, Работник II ст. - 1 брой, Работник III ст. - 1 брой, Самосвал - 1 брой	23.10.2018г	23.10.2018г	
34	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ,СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>>	Асфалторазпръскач - 1 брой, Валяк самоходен пк. до 22т. - 1 брой, Валяк самоходен ст. до 10т. - 1 брой, Работник I ст. - 1 брой, Работник II ст. - 1 брой, Работник III ст. - 1 брой, Самосвал - 1 брой	24.10.2018г	24.10.2018г	
35	НЕПЛЪТНО УКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПЯВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	Изкопчия I ст. - 1 брой, Изкопчия II ст. - 1 брой, Дърводелец II ст. - 1 брой	02.10.2018г	15.10.2018г	
36	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	Работник I ст. - 1 брой, Работник II ст. - 1 брой, Работник III ст. - 1 брой	04.10.2018г	17.10.2018г	
37	ДОСТАВКА ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ PEHD ОТ DN90 ДО DN250, ПХ ДУШО и СК	Бордюри камени - 1 брой	03.10.2018г	03.10.2018г	
38	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ И електо-заваряема муфа ПЕВП ФЧ0 - Ф250 и полагане	Агрегат - 1 брой, Машина за заваряване - 1 брой, Заварчик I ст. - 2 броя, машина за електрочуфи - 1 брой	04.10.2018г	17.10.2018г	
39	МОНТАЖ ПХ ДУШО И СК	Работник I ст. - 2 броя	04.10.2018г	17.10.2018г	
40	НАПРАВА ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ	Работник I ст. - 2 броя	04.10.2018г	17.10.2018г	
41	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	Работник II ст. - 1 брой, Работник III ст. - 1 брой	21.10.2018г	21.10.2018г	
42	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРОНАЛЯГАНЕ ДО ф404/426 <<09-07-002>>	Работник I ст. - 1 брой, Работник III ст. - 1 брой	08.10.2018г	20.10.2018г	
43.	ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО МУ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ		24.10.2018г	24.10.2018г	

Продължителност на СМР: 54 календарни дни
Дата на започване на СМР - 01.09.2018г.
Дата на завършване на обекта: 24.10.2018г.
*Забележка: Посочените дати за начало и край на изпълнението на обекта са условни и служат само за онагледяване времетраенето на дейностите.

Изготвил:.....
Димитър Василев - Управител

„ПАРТРЕЙД" ООД
СОФИЯ
SOFIA
PARTRADE Ltd.

000080