ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Обект: "Основен ремонт на ул. „Младост" в с. Долен, общ. Златоград

№	ВИД СМР	е.м	к-во	начало	край	необходимо технологично време/дни	брой и квалификация на заетите работници	брой и вид необходима механизация
1	**Откриване на строителната площадка, подробно трасиране на обекта**	ден	1	1	1	1	4	
2	Изкоп с багер земни почви при 2-ут.у-я на транспорт	м3	150,00	2	8	7		Багер 0.41 - 0.50 м3 - 1 бр
3	Натоварване земни почви на транспорт с багер	м3	150,00	2	8	7		Комбиниран багер - 1 бр
4	Превоз земни почви до 10км	м3	150,00	2	8	7		самосвал - 1 бр
5	Разваляне бет.настилка, натоварване и превоз бетонови стр.отпадъци	м3	36,75	9	11	3		Багер-хидрочук 1бр.;багер;самосвал 1бр
6	Направа на армирана бетонова настилка, вкл. полагане на арм.мрежа, превоз на бетон	м2	245,00	15	26	12	3	Бетоновоз
7	Направа и монтаж на метална отводнителна решетка -ДШ /в т.ч. бетоново корито с размери Дъл.=1м, Вис.=0,5м и Шир.=0,5м	м	13,50	24	28	5	2	Бетоновоз
8	Разваляне и възстановяване на калдаръмена настилка	м2	200,00	12	38	15	3	валяк вибрационен самоходен до 3Т;багер с хидрочук; багер;
9	Направа на открита отводнителна канавка от бетон	м	100,00	39	48	10	4	Багер;Бетоновоз;
10	Доставка и полагане бордюри 15/25/50 - вибропресовани сиви	м	370,00	13	23	11	4	автокран;бетон овоз;бордови автомобил
11	Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/	бр.	5,00	49	53	5	1	
12	Доставка и монтаж на гривна и капак за улична РШ-ф600	бр.	5,00	49	53	5	2	Бордови автомобил
13	Доставка,полагане и подравняване на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи	м3	158,00	54	59	6	2	Комбиниран багер;водоноска ;валяк вибрационен самоходен до 3Т
14	Полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и биндер, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,	м2	792,00	60	60	1		метачна машина;гудрон атор;водоноска
15	Машинно полагане на пълтна асфалтова смес-5см., включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/	т	95,00	61	62	2	4	асфалтополагч; валяк вибрационен самоходен до 3Т;Валяк 10Т;Валяк пневматичен
16	Превоз пълтна и не пълтна асфалтова смес	т/км	4106,30	61	62	2		самосвал - 1 бр
17	Дни за неблагоприятни метерологични у-я /форсмажорни обстоятелства	ден	27			27		
18	**Предаване на възложител**	ден	1			1	4	

ДЕН

инж.Юри Големилов - управител на Юкстрай ООД

Заличено на осн. Чл.5§ от ЗЗЛД