ИНДИКАТИВЕН ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ВИДОВЕТЕ СМР

„Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа(битова и дъждовна),гр.Златоград и вътрешна водопроводна мрежа,с.Старцево,общ.Златоград“,Етап II-„Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа(битова и дъждовна),гр.Златоград и вътрешна водопроводна мрежа,с.Старцево,общ.Златоград“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7:Водопровод по ул."Васил Левски",Водопровод по ул."Европа",Водопровод по ул."Делю Войвода",Водопровод по ул."Пеньо Пенев"и Канализация в кв. 42 с.Старцево

№ по КСС	Шифър	Наименование на СМР	ед.мярка	количество	Нвр. (ч.ч.)	кол.труд общо (ч.ч.)	н.ч. дни	бр. раб.	н.к. дни	начало	край	механизация
		ул.Васил Левски										
1	СЕК 01.306	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	220								Багер0.4|-0.5м3
2	СЕК 01.032	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	46	3.38	155.66	20	2	10			
3	СЕК 01.323	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	266								Багер0.51-0.65м3
4		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	266								Самосвал
5	СЕК 01.061	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	46	0.91	41.68	6	1	6			
6	СЕК 23.081	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	29	1.32	38.28	5	1	5			
7	СЕК 01.066	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	46	1.12	51.29	7	2	4			
8		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 90/6 PN 10	м	386								
9	СЕК 22.017	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>	м	386	0.37	163.52	21	2	11			
10	СЕК 22.037	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90 И ЧАСТИ	бр.	37	0.57							Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
11		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ Ф25/10 PN 10	м	100								
12	СЕК 22.012	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 25/10 ММ <<09-50-060>>	м	100	1.21							
13	СЕК 22.332	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90- 3/4"	бр.	22	1.80							
14	СЕК 23.135	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ Ф 25/3/4'' МЪЖКА РЕЗБА	бр.	22	0.24	207.46	26	3	9			Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
15	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР РЕ Ф25/3/4''МЪЖКА РЕЗБА	бр.	22	0.24							Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
16	СЕК 23.106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ф32	бр.	22	1.65							Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
17	СЕК 23.336	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	6	2.75	16.50	2	2	1			
18	СЕК 23.323	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	4	3.14	12.56	2	2	1			
19	СЕК 21.141	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК PEHD 90/90/90	бр.	6	2.71	16.26	2	2	1			Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
20		ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ	м3	220								Самосвал
21	СЕК 01.353	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	180								Булдозер 90-108к.с.
22	СЕК 23.082	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	40	1.30	260	33	3	11			
23	СЕК 23.082	ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	220	1.20							Механ.трамбовка
24		ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	386	0.08	30.88	4	2	2			
25		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	386	0.02	7.72	1	1	1			
26	СЕК 23.015	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФ.НАСТИЛКА	м2	50	0.26	19.5	3	2	2			Фугорезачка,Багер0.41-0.50м3
27		ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ	м3	3								Самосвал
		ул.Европа										
1	СЕК 01.306	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	240								Багер0.41-0.5м3
2	СЕК 01.032	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	40	3.38	135.36	17	2	9			
3	СЕК 01.323	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	220								Багер0.51-0.65м3
4		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	220								Самосвал
5	СЕК 01.061	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	40	0.91	36.24	5	1	5			
6	СЕК 23.081	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	32	1.32	42.24	6	1	6			
7	СЕК 01.066	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	20	1.12	22.30	3	1	3			
8		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 90/6 PN 10	м	188								
9	СЕК 22.017	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>	м	188	0.37	79.06	20	2	10			
10	СЕК 22.037	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90 И ЧАСТИ	бр.	17	0.57							Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
11		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ Ф25/10 PN 10	м	50								
12	СЕК 22.012	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 25/10 ММ <<09-50-060>>	м	50	1.21							
13	СЕК 22.332	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90- 3/4"	бр.	12	1.80							
14	СЕК 23.135	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ Ф 25/3/4'' МЪЖКА РЕЗБА	бр.	12	0.79	120.74	15	2	8			Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
15	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР РЕ Ф25/3/4''МЪЖКА РЕЗБА	бр.	12	0.79							Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
16	СЕК 23.106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ф32	бр.	12	1.65							Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
17	СЕК 23.336	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	2	2.75	5.50	1	2	1			
18	СЕК 23.323	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	2	3.14	6.28	1	2	1			
19	СЕК 21.141	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК PEHD 90/90/90	бр.	1	2.71	2.71	1	2	1			Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
20		ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ	м3	86								Самосвал
21	СЕК 01.353	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	66								Булдозер 90-108к.с.
22	СЕК 23.082	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	20	1.00	106.00	14	2	7			
23	СЕК 23.082	ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	86	1.00							Механ.трамбовка
24		ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	188	0.08	15.04	2	1	2			
25		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	188	0.02	3.76	1	1	1			
26		ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ	м3	3								Самосвал
		ул.Делю Войвода										
1	СЕК 01.306	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	361								Багер0.4|-0.5м3
2	СЕК 01.057	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА <<01-03-071>>	м3	113	4.88	551.44	69	3	23			Компресор,перфоратор
3	СЕК 01.032	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	90	3.38	304.56	38	2	19			
4	СЕК 01.323	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	451								Багер0.51-0.65м3
5	СЕК 01.324	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	113								Багер0.51-0.65м3
6		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	451								Самосвал
7		ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	113								Самосвал
8	СЕК 01.061	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	135	0.91	122.31	16	2	8			
9	СЕК 01.062	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>	м3	113	1.39	157.18	20	2	10			
10	СЕК 23.081	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	25	1.32	33.00	4	1	9			
11	СЕК 01.066	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	50	1.12	55.75	7	1	7			
12		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 90/5.4 PN 10	м	400								
13	СЕК 22.017	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>	м	400	0.37	174.96	22	2	11			
14	СЕК 22.037	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90 И ЧАСТИ	бр.	48	0.57							Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
15		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ Ф25/10 PN 10	м	130								
16	СЕК 22.012	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 25/10 ММ <<09-50-060>>	м	130	1.21							
17	СЕК 23.162	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90- 1"	бр.	25	1.80							
18	СЕК 23.135	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ Ф 25/3/4'' МЪЖКА РЕЗБА	бр.	25	0.79	282.81	35	3	12			Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
19	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР РЕ Ф25/3/4''МЪЖКА РЕЗБА	бр.	25	0.79							Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
20	СЕК 23.106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКф32	бр.	25	1.65							Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
21	СЕК 23.336	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	3	2.75	8.25	1	2	1			
22	СЕК 23.323	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	3	3.14	9.42	2	2	1			Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
23	СЕК 21.141	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК PEHD 90/90/90	бр.	4	2.71	10.84	2	2	1			
24		ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ	м3	487	0.00							Самосвал
25	СЕК 01.353	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	438	0.00							Булдозер 90-108к.с.
26	СЕК 23.082	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	49	1.00	536.00	67	4	17			
27	СЕК 23.082	ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	487	1.00							Механ.трамбовка
28		ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	400	0.08	32.00	4	2	2			
29		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	400	0.02	8.00	1	1	1			
30		ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ	м3	50								Самосвал
		ул.Пеньо Пенев										
1	СЕК 01.306	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	450								Багер0.4|-0.5м3
2	СЕК 01.032	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	100	3.38	338.40	42	2	21			
3	СЕК 01.323	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	560								Багер0.5|-0.65м3
4		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	560								Самосвал
5	СЕК 01.061	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	100	0.91	90.60	11	2	6			
6	СЕК 23.081	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	70	1.32	92.40	12	2	6			
7	СЕК 01.066	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	120	1.12	133.80	17	2	9			
8		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 90/6 PN 10	м	760								
9	СЕК 22.017	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>	м	760	0.37	348.84	44	2	22			
10	СЕК 22.037	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90 И ЧАСТИ	бр.	120	0.57							Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
11		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ Ф25/10 PN 10	м	100								
12	СЕК 22.012	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 25/10 ММ <<09-50-060>>	м	100	1.21							
13	СЕК 23.162	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90- 1"	бр.	22	1.80							
14	СЕК 23.135	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ Ф 25/3/4'' МЪЖКА РЕЗБА	бр.	22	0.79	231.44	29	3	10			Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
15	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР РЕ Ф25/3/4''МЪЖКА РЕЗБА	бр.	22	0.79							Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
16	СЕК 23.106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ф32	бр.	22	1.65							Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
17	СЕК 23.336	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	8	2.75	22.00	3	2	2			
18	СЕК 23.323	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	3	3.14	9.42	1	2	1			
19	СЕК 21.141	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК PEHD 90/90/90	бр.	6	2.71	16.26	2	2	1			Електроагрегат,Апар.за чел.свързв.
20		ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ	м3	300								Самосвал
21	СЕК 01.353	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	220		280.00	35	3	12			Булдозер 90-108к.с.
22	СЕК 23.082	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	60	1.00							
23	СЕК 23.082	ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	220	1.00							Механ.трамбовка
24		ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	760	0.08	60.80	8	2	4			
25		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	760	0.02	15.20	2	1	2			
26		ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ	м3	5								Самосвал
		Канализация в кв.42 с.Старцево										
1	СЕК 01.306	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	80								Багер0.4|-0.5м3
2	СЕК 01.032	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	40	3.38	135.36	17	2	9			
3	СЕК 01.323	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	120								Багер0.51-0.65м3
4		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	120								Самосвал
5	СЕК 23.086	ОБРАТЕН НАСИП	м3	60	1.30	78.00	10	2	5			
6	СЕК 23.123	Доставка и полагане на полипропилен тръби ID400/вкл.изкоп,подложка от пясък, детекторна лента и обратен насип	м	140	3.35							Автокран,електоагрегат,апарат за челно свързване,багер
7	СЕК 23.517	Доставка и монтаж на втулки DN 450/400/дв.муфа	бр.	11	0.44	489.85	62	3	21			Автокран 6.3-10 т.
8	СЕК 23.517	Доставка и монтаж на уплътнител DN 450/400	бр.	11	0.23							
9	СЕК 23.597	Доставка и монтаж тройник 400/110	бр.	5	1.20							
10	СЕК 23.587	Направа връзка с втулка DN 400	бр.	11	0.68							
11	СЕК 23.511	Доставка и полагане на вълнообразни полиетиленови тръби ф-110 за СО	м	30	0.38							
12	СЕК 23.581	Доставка и монтаж коляно PVC 110	бр.	10	0.44	25.20	4	2	2			
13	СЕК 23.581	Доставка и монтаж дъги PVC 110	бр.	10	0.44							
14		Доставка и монтаж уплътнители PVC 110	бр.	5	1.00							
15	СЕК 23.651	Доставка и монтаж на конус за РШ	бр.	3	1.00							
16	СЕК 23.651	Доставка и монтаж на бетонова тръба Ф1000 за РШ	бр.	3	9.84							Автокран 6.3-10 т.
17		Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600	бр.	3	2.92	41.28	6	2	3			
		общо:					**811**					

необходими човекодни -812
средносписъчен брой работници - 14
продължителност на СМР в календарни дни - 57

19.01.2018г.


Подпис и печат:.....

/инж.Фахри Идриз- управител/

необходима механизация

1.Самосвали – 2 бр.,
2. Багер – 1бр.,
3. Булдозер – 1бр.,
4.Апарат за челно свързване– 1 бр.,
5.Електоагрегат– 2 бр.,
6.Механична трамбовка– 1 бр.,
7. Компресор – 1 бр.,
8.Фугорезачка – 1 бр.,
9. Перфоратор – 1 бр.,
10.Автокран – 1 бр.;
11.Ел.ръчни инструменти разни – 2 бр.;
12.Лекотоварни автомобили– 1 бр.;
13.Микробус и леки кола – 2 бр.;

диаграма на работната ръка



диаграма на механизацията

МЕХАНИЗАЦИЯ	н.к. дни	начало	край
1.Самосвал	19	1	19
2.Багер	6	5	11
3.Булдозер	26	31	11
4.Апарат за челно свързване	40	8	48
5.Електоагрегат	40	8	48
6.Механична трамбовка	26	31	11
7.Компресор	22	5	26
8.Фугорезачка	1	5	6
9.Перфоратор	22	5	26
10.Автокран	19	1	19
11.Ел.ръчни инструменти	57	1	57
12.Лекотоварни автомобили	57	1	57
13.Микробуси и леки коли	57	1	57

