ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

№	име	мярка	к-во	брой дни
	Глобално име с.Стамово			дни
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМЕН ПОЧВИ ПРИ 2 УГ.У.ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	781.76	6
2	ИЗКОПИ С В > 1.2М Н> ИЛИ < 2М В СРЕДНО СКАЛНИ ПОЧВИ С ХИДРОЧУК Включителено ОФОРМЯНЕ НА СКАТА НАД ПЪТ	м3	114.26	7
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗМОГАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	781.76	6
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗЪРВАНА СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	114.26	7
5	ПРЕВОЗ НА ИЗВОЛАНИ ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ НА 15М	м3	876.02	13
6	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С12/15 - БДС EN206-1 , НЕАРМИРАН В.ОСНОВИ	м3	33.35	8
7	НАЛРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА ИСТОМ СЪТЕЗОВЕ И ДР.СТЕНИ С ГЛАДКИ ПОВЪРХНИНИ	м2	921.30	32
8	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА B500B - БДС EN 9262:2007	тг	16174.83	32
9	ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ И ФУНДАМЕНТИ С30/37 - БДС EN206-1	м3	258.40	15
10	ПРЕВОЗ НА БЕТОН С БЕТОНОВОЗ 15 км.	м3	291.75	24
11	БИТУМЕН ГРУНД ДВУКРАТНО	м2	641.00	14
12	ХРЕ - 30ММ ЗА ФУГИ	м2	46.60	14
13	ГЕОТЕКСТИЛНА ОКОЛО ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ И ПРИЗМА ОТ ДЕРЕНИРАЩ МАТЕРИАЛ	м2	587.00	5
14	НАЛРАВА НАСИП ОТ СЪБЪРАН МАТЕРИАЛ ЗАД СТЕНАТА	м3	7350.00	28
15	НАЛРАВА НАСИП ОТ НЕСЪБЪРАН МАТЕРИАЛ ЗАД СТЕНАТА	м3	144.00	5
16	УПЪЛТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ПЛАСТОВЕ ОТ 30СМ	м3	7494.00	26
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН АЗКУРЕН ПАРАПЕТ С МИН ВИСОЧИНА 120СМ, МИН. ДЕБЕЛИНА НА СТЕНИТЕ НА ПРОФИЛА 3ММ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНТИКОРОЗИОНА ЗАЩИТА И ВСИЧКИ СЪВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	144.00	9
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ PVC Ф200 , ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	146.00	5
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОННА БЕТОНОВА ШАХТА D1000 СЪС СТОМАНЕНА РЕШЕТКА , ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ - РЦ1 - Н=1.85 М	бр.	1.00	2
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОННА БЕТОНОВА ШАХТА D1000 СЪС СТОМАНЕНА РЕШЕТКА , ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ - РЦ2 - Н=1.50 М	бр.	1.00	2
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОННА БЕТОНОВА ШАХТА D1000 СЪС СТОМАНЕНА РЕШЕТКА , ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ - РЦ3 - Н=2.3 М	бр.	1.00	2
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОННА БЕТОНОВА ШАХТА D1000 СЪС СТОМАНЕНА РЕШЕТКА , ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ - РЦ4 - Н=2.15 М	бр.	1.00	2

КАЛЕНДАРНИ ДНИ



ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

Изготвил:

Заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД