ЛИНЕЕН ГРАФИК

ПОДОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Виктор Юго"

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
94		ДОСТАВКА НА ПЯСЪК /10 см. Под тръби/	2 days	Tue 03/04/18	Wed 04/04/18	самосвал[2]
95		НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ / 10 см.под тръби/	2 days	Tue 03/04/18	Wed 04/04/18	работник общ[2],багер комбиниран
96		**Участък 2 - В6 - В10 - стр.дейности по СВО - етап 1**	**8 days**	**Wed 28/03/18**	**Wed 04/04/18**	
97		ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	3 days	Wed 28/03/18	Fri 30/03/18	*багер комбиниран /вкл. в СМР по трасе
98		ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	3 days	Thu 29/03/18	Sat 31/03/18	изкопчия[2]
99		НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	2 days	Sat 31/03/18	Sun 01/04/18	*багер комбиниран /вкл. в СМР по трасе
100		ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	5 days	Wed 28/03/18	Sun 01/04/18	*самосвал /вкл. в СМР по трасе[2]
101		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	5 days	Wed 28/03/18	Sun 01/04/18	*булдозер /вкл. в СМР по трасе
102		ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	2 days	Tue 03/04/18	Wed 04/04/18	*самосвал /вкл. в СМР по трасе
103		НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	2 days	Tue 03/04/18	Wed 04/04/18	*багер комбиниран:работник общ /вкл. в СМР по трасе
104		**Участък 2 - В6 - В10 -монтажни дейности по трасе на водопровод**	**5 days**	**Thu 05/04/18**	**Mon 09/04/18**	
105		ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	5 days	Thu 05/04/18	Mon 09/04/18	ВиК монтажник[2]
106		НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1МРА	5 days	Thu 05/04/18	Mon 09/04/18	ВиК монтажник[2],апарат за челно заваряване
107		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	4 days	Fri 06/04/18	Mon 09/04/18	ВиК монтажник[2]
108		НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА	4 days	Fri 06/04/18	Mon 09/04/18	ВиК монтажник
109		УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	5 days	Thu 05/04/18	Mon 09/04/18	ВиК монтажник
110		НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	5 days	Thu 05/04/18	Mon 09/04/18	ВиК монтажник
111		НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	5 days	Thu 05/04/18	Mon 09/04/18	ВиК монтажник
112		**Участък 2 - В6 - В10 -монтажни дейности по СВО**	**5 days**	**Thu 05/04/18**	**Mon 09/04/18**	
113		ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	5 days	Thu 05/04/18	Mon 09/04/18	*ВиК монтажник /вкл. в СМР по трасе[2]
114		Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	5 days	Thu 05/04/18	Mon 09/04/18	ВиК монтажник
115		Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	5 days	Thu 05/04/18	Mon 09/04/18	ВиК монтажник
116		Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	5 days	Thu 05/04/18	Mon 09/04/18	ВиК монтажник
117		ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	5 days	Thu 05/04/18	Mon 09/04/18	ВиК монтажник
118		Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	5 days	Thu 05/04/18	Mon 09/04/18	ВиК монтажник
119		**Участък 2 - В6 - В10 - стр.дейности по трасе на водопровод - етап 2**	**4 days**	**Tue 10/04/18**	**Fri 13/04/18**	
120		Полагане на метална нишка,залепена на теме тръба	1 day	Tue 10/04/18	Tue 10/04/18	работник общ
121		ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	1 day	Tue 10/04/18	Tue 10/04/18	самосвал[2]
122		НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /30 см.над теме тръба/	1 day	Tue 10/04/18	Tue 10/04/18	работник общ[2],багер комбиниран,ръчна трамбовка
123		НЕПЛЪТНО РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	1 day	Tue 10/04/18	Tue 10/04/18	работник общ
124		ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	1 day	Tue 10/04/18	Tue 10/04/18	ВиК монтажник,работник общ,компресор



Project: grafik_vik_UGO	Task	Summary	External Milestone	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Manual Progress
	Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	Deadline	
	Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	Progress	

Управител.....