ЛИНЕЕН ГРАФИК

ПОДОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов"

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
34		РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	2 days	Thu 8.3.18	Fri 9.3.18	багер с хидрочук
35		НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКАТА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	1 day?	Sat 10.3.18	Sat 10.3.18	багер комбиниран
36		ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ ИЗВЪН НАС.МЕСТО	1 day?	Sat 10.3.18	Sat 10.3.18	самосвал[2]
37		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СТР.ОТПАДЪЦИ С ПРОБЕГ 41-100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	1 day?	Sat 10.3.18	Sat 10.3.18	булдозер
38		ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	3 days	Sun 11.3.18	Tue 13.3.18	багер комбиниран
39		ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	3 days	Mon 12.3.18	Wed 14.3.18	изкопчия[4]
40		ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	2 days	Wed 14.3.18	Thu 15.3.18	къртач пневматичен;компресор;рабо
41		НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	2 days	Wed 14.3.18	Thu 15.3.18	багер комбиниран
42		НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	1 day?	Fri 16.3.18	Fri 16.3.18	работник общ[4]
43		ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	6 days	Sun 11.3.18	Fri 16.3.18	самосвал[2]
44		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	6 days?	Sun 11.3.18	Fri 16.3.18	булдозер
45		НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	6 days?	Sun 11.3.18	Fri 16.3.18	работник общ[2]
46		ДОСТАВКА НА ПЯСЪК /10 см. Под тръби/	2 days	Sat 17.3.18	Sun 18.3.18	самосвал[2]
47		НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ / 10 см.под тръби/	2 days	Sat 17.3.18	Sun 18.3.18	работник общ[2];багер комбиниран
48		**Участък 1 - В1 - В10 - стр.дейности по СВО - етап 1**	**12 days?**	**Wed 7.3.18**	**Sun 18.3.18**	
49		РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	2 days	Thu 8.3.18	Fri 9.3.18	*багер с хидрочук /вкл. в СМР по трасе
50		РАЗВАЛЯНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	2 days	Thu 8.3.18	Fri 9.3.18	*багер с хидрочук /вкл. в СМР по трасе
51		РАЗВАЛЯМЕ ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ	2 days	Wed 7.3.18	Thu 8.3.18	работник общ[2]
52		ДЕМОНТАЖ БЕТОНОВ БОРДЮР	2 days	Wed 7.3.18	Thu 8.3.18	работник общ
53		РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	2 days	Thu 8.3.18	Fri 9.3.18	*багер с хидрочук /вкл. в СМР по трасе;работник общ
54		ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	3 days	Sun 11.3.18	Tue 13.3.18	*багер комбиниран /вкл. в СМР по трасе
55		ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	3 days?	Mon 12.3.18	Wed 14.3.18	изкопчия[2]
56		НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	2 days?	Wed 14.3.18	Thu 15.3.18	*багер комбиниран /вкл. в СМР по трасе
57		ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	5 days?	Sun 11.3.18	Thu 15.3.18	*самосвал /вкл. в СМР по трасе[2]
58		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	5 days?	Sun 11.3.18	Thu 15.3.18	*булдозер /вкл. в СМР по трасе
59		ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	2 days	Sat 17.3.18	Sun 18.3.18	*самосвал /вкл. в СМР по трасе
60		НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	2 days?	Sat 17.3.18	Sun 18.3.18	*багер комбиниран:работник общ /вкл. в СМР по трасе
61		**Участък 1 - В1 - В10 -монтажни дейности по трасе на водопровод**	**4 days?**	**Mon 19.3.18**	**Thu 22.3.18**	
62		ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф125 В ИЗКОП	4 days	Mon 19.3.18	Thu 22.3.18	ВиК монтажник[2]
63		ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	3 days	Tue 20.3.18	Thu 22.3.18	ВиК монтажник[2]
64		НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1МРА	3 days	Tue 20.3.18	Thu 22.3.18	ВиК монтажник[2];апарат за челно заваряване
65		НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1МРА	4 days?	Mon 19.3.18	Thu 22.3.18	ВиК монтажник[2];апарат за челно заваряване
66		НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф160	1 day?	Mon 19.3.18	Mon 19.3.18	ВиК монтажник[2];апарат за челно заваряване



Project: NOV grafik_vik_stambolo Date: Fri 19.1.18	Task	Summary	External Milestone	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Manual Progress				
	Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	Deadline					
	Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	Progress					

Управител:.....