ЛИНЕЕН ГРАФИК

ПОДОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов"

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
67		Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО РЕ90/Е80mm	1 day	Thu 22.3.18	Thu 22.3.18	ВиК монтажник
68		Д-ка и монтаж на електо-заваряема муфа PEHD DN90mm	1 day	Wed 21.3.18	Wed 21.3.18	ВиК монтажник;апарат за ел.дифузно заваряване
69		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	2 days	Wed 21.3.18	Thu 22.3.18	ВиК монтажник[2]
70		НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА	2 days?	Wed 21.3.18	Thu 22.3.18	ВиК монтажник
71		НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	4 days	Mon 19.3.18	Thu 22.3.18	ВиК монтажник
72		МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО ф 150/159	1 day?	Mon 19.3.18	Mon 19.3.18	ВиК монтажник
73		НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN150	1 day?	Mon 19.3.18	Mon 19.3.18	ВиК монтажник
74		УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	4 days	Mon 19.3.18	Thu 22.3.18	ВиК монтажник
75		НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	3 days	Tue 20.3.18	Thu 22.3.18	ВиК монтажник
76		НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	4 days?	Mon 19.3.18	Thu 22.3.18	ВиК монтажник
77		**Участък 1 - В1 - В10 -монтажни дейности по СВО**	**4 days?**	**Mon 19.3.18**	**Thu 22.3.18**	
78		ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП ФЗ2 В ИЗКОП	4 days?	Mon 19.3.18	Thu 22.3.18	*ВиК монтажник /вкл. в СМР по трасе[2]
79		Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 125-1"	4 days?	Mon 19.3.18	Thu 22.3.18	ВиК монтажник
80		Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	4 days?	Mon 19.3.18	Thu 22.3.18	ВиК монтажник
81		Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	4 days?	Mon 19.3.18	Thu 22.3.18	ВиК монтажник
82		ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	4 days?	Mon 19.3.18	Thu 22.3.18	ВиК монтажник
83		Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	4 days?	Mon 19.3.18	Thu 22.3.18	ВиК монтажник
84		**Участък 1 - В1 - В10 - стр.дейности по трасе на водопровод - етап 2**	**5 days?**	**Fri 23.3.18**	**Tue 27.3.18**	
85		Полагане на метална нишка,залепена на теме тръба	1 day?	Fri 23.3.18	Fri 23.3.18	работник общ
86		ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	1 day?	Fri 23.3.18	Fri 23.3.18	самосвал[2]
87		НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ /30 см.над теме тръба/	1 day?	Fri 23.3.18	Fri 23.3.18	работник общ[2];багер комбиниран;ръчна трамбовка
88		НЕПЛЪТНО РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	1 day?	Fri 23.3.18	Fri 23.3.18	работник общ
89		ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	1 day?	Fri 23.3.18	Fri 23.3.18	ВиК монтажник;работник общ;компресор
90		ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф404/426 <<09-07-002>>	1 day?	Fri 23.3.18	Fri 23.3.18	*същите като горната позиция
91		ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	самосвал[2]
92		МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	багер комбиниран;работник общ[2]
93		УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	работник общ;механична трамбовка
94		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА /50 см.над теме тръба	1 day?	Sat 24.3.18	Sat 24.3.18	работник общ
95		ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК	1 day?	Sun 25.3.18	Sun 25.3.18	самосвал[2]
96		ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	1 day?	Sun 25.3.18	Sun 25.3.18	багер комбиниран;р-к настилки[3]
97		ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	1 day?	Mon 26.3.18	Mon 26.3.18	самосвал[2]
98		АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	1 day?	Mon 26.3.18	Mon 26.3.18	асфалтоплагаща машина;Валяк;р-к настилки[3]



Project: NOV grafik_vik_stambolo
Date: Fri 19.1.18

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | Deadline | Progress | Manual Progress

Управител.....