ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ЕСМ №	Наименование	Марка	Количество	начало	край	дни	работници	необходима техника	Месец № 3																														Месец № 4																													
									61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци и врати, тип EPS, δ=2-4 см, ширина 25 см. с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	m^2	24,00	Ден 70	Ден 73	4 дни	Бригада Общи строители - Работници 4 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой										4	4	4	4																																													
6	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, тераси и дъна тераси, включително грундиране	m^2	514,00	Ден 75	Ден 79	5 дни	Бригада Общи строители - Работници 4 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой															4	4	4	4	4																																								
7	Полагане на мозаечна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране за оформяне на цокъл	m^2	121,00	Ден 80	Ден 81	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 4 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																				4	4																																										
	Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Топлинно изолиране на външни стени", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение:																																																																					
7	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле	m^2	450,00	Ден 43	Ден 79	37 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																																									
8	Демонтаж на кабел по стена	м	10,00	Ден 79	Ден 79	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой																			1																																									
9	Демонтаж на климатик	бр.	4,00	Ден 48	Ден 48	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																																													
10	Доставка и монтаж на водооткапващ профил на външния ръб на стрехата и фасада върху топлоизолационната система.	m	120,00	Ден 71	Ден 73	3 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой											2	2	2																																															
11	Направа на канали в мазилка 25х25mm	м	10,00	Ден 79	Ден 79	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой																			1																																									
12	Доставка и монтаж на Monoflex Ø21,2 Kopos Kolin гофрирана тръба в канали в мазилка	м	10,00	Ден 79	Ден 79	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой																			1																																									
13	Изтегляне на кабели в PVC гофрирана тръба	м	10,00	Ден 79	Ден 79	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой																			1																																									
14	Монтаж на климатик	бр.	4,00	Ден 82	Ден 82	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 5 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																						5																																								
ЕСМ 3	**Топлинно изолиране на скатен покрив**																																																																					
1	Полагане на топлинна изолация от твърда минерална вата с паропрнепроницаемо фолио между гредите на покривната конструкция, δ=12 см с коеф. на топлопроводност λ<0,038 W/mK	m^2	165,00	Ден 53	Ден 58	6 дни	Бригада Общи строители - Работници 3 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																																																
2	Доставка и полагане на OSB плоскости за защита на топлоизолацията	m^2	165,00	Ден 53	Ден 58	6 дни	Бригада Общи строители - Работници 3 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																																															
	Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Топлинно изолиране на покрив", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение:																																																																				
3	Почистване и подготовка на подпокривно пространство за полагане на топлоизолация	m^2	120,00	Ден 58	Ден 60	3 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																																														
4	Ревизия дървена покривна конструкция и частична подмяна на покривни елементи от импрегниран иглолистен материал	m^3	1,50	Ден 45	Ден 46	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																																												
5	Цялостно импрегниране на дървена конструкция с подходящи препарати против плесени, дървояди, насекоми и т.н	к-т	1,00	Ден 51	Ден 52	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																																												
6	Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4х4см)	m^2	165,00	Ден 47	Ден 50	4 дни	Бригада Общи строители - Работници 4 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																																												
7	Доставка и полагане на 1 пласт хидроизолационна мушама	m^2	165,00	Ден 59	Ден 60	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 4 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																																														
8	Демонтаж на стари и монтаж на нови марсилски керемиди за препокриване на скатния покрив -30%	m^2	55,00	Ден 43 Ден 61	Ден 44 Ден 63	5 дни	Бригада Общи строители - Работници 4 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой	4	4	4																																																							