ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ЕСМ №	Наименование	Мярка	Количество	начало	край	дни	работници	необходима техника	Месец № 1																														Месец № 2																													
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	Метална конструкция за укрепване на комини, съгласно детайл „А" от графичната част на проекта (чертеж 3/3), вкл. монтаж и анкериране	кг.	920,00	Ден 11	Ден 15	5 дни	Бригада Общи строители - Работници 5 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой											5	5	5	5	5																																														
4	Химически анкер за бетон, тип HIT HILTY HY 200-R (или аналогичен), заедно със стоманена шпилка Ф16x150, шайба, гайка и контрагайка	бр.	40,00	Ден 11	Ден 15	5 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой											1	1	1	1	1																																													
5	Полагане на антикорозионен грунд и боя по откритите метални елементи (при „пета" на стоманена рамка)	к-т	4,00	Ден 14	Ден 15	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой														1	1																																													
6	Две ръце шпакловка, вкл. стъклофибърна мрежа и ръбохранители по комини	м2	40,00	Ден 16	Ден 18	3 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																2	2	2																																										
7	Водооткапващ профил, ръбохранители, две ръце шпакловка, стъклофибърна мрежа и минерална мазилка по бетонови шапки на комини	бр.	4,00	Ден 16	Ден 18	3 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой																1	1	1																																										
8	Обработка на зони с оголена, корозирала армировка по детайл, вкл. възстановяване на бетоновото покритие.	м2	10,00	Ден 16	Ден 18	3 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																2	2	2																																										
9	Доставка и монтаж на предпазен метален парапет при външно стълбище и стълбище към тавана	м	6,00	Ден 42	Ден 42	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																						2																		
	VI. Част Достъпна среда																																																																				
1	Изпълнение на мерки за осигуряване на достъпна среда, съгласно НАРЕДБА №4 от 1 юли 2009 г. (и доп. от 2011г.)	к-т	1,00	Ден 40	Ден 42	3 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																				2	2	2																		
	„ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ" № 61, В ГР. ЗЛАТОГРАД - СС„ЙОСИФ КЕХАЙОВ"																																																																		
ЕСМ 1	**Подмяна на фасадна дограма**																																																																			
1	Демонтаж на съществуваща дървена дограма	m^2	35,70	Ден 45	Ден 48	4 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																								2	2	2	2												
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.40 W/m2K, пет камерна - по спецификация	m^2	43,10	Ден 45	Ден 48	4 дни	Бригада Общи строители - Работници 3 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																								3	3	3	3												
3	Доставка и монтаж на входна топлоизолирана врата с коефициент на топлопреминаване ≤2,20 W/m2K - входна врата	m^2	3,60	Ден 45	Ден 48	4 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																								1	1	1	1												
	Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Подмяна на дограма", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение и завършен вид:																																																																			
4	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой)	m	88,00	Ден 47	Ден 51	5 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	AEROPRO SUPER V R650 Standard VersionЕкипировка - дребна техника - 1 брой																																										2	2	2	2	2									
5	Изчукване на външни бетонови первази	m	26,00	Ден 44	Ден 46	3 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																							2	2	2														
6	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см	m	26,00	Ден 74	Ден 74	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																																						
7	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	m	26,00	Ден 45	Ден 48	4 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																								1	1	1	1												
ЕСМ 2	**Топлинно изолиране на външни стени**																																																																			
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси	m^2	600,00	Ден 49	Ден 65	17 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, б= 10см и с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени	m^2	490,00	Ден 50	Ден 66	17 дни	Бригада Общи строители - Работници 4 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																													4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, б= 10см и с коеф. на топлопроводност λ<0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени	m^2	110,00	Ден 67	Ден 69	3 дни	Бригада Общи строители - Работници 4 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																																							