ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ЕСМ №	Наименование	Мярка	Количество	начало	край	дни	работници	необходима техника
9	Демонтаж на стара обшивка от поцинкована ламарина по стрехи, табакери и около комини	m²	63,00	Ден 83	Ден 85	3 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой
10	Заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по стрехи, табакери и около комини	m²	66,00	Ден 102	Ден 107	6 дни	Бригада Общи строители - Работници 3 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой
11	Демонтаж на стари висящи улуци от поцинкована ламарина	m'	60,00	Ден 83	Ден 84	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой
12	Заготовка и монтаж на нови висящи улуци от поцинкована ламарина	m'	60,00	Ден 110	Ден 111	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 3 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой
13	Демонтаж на стари водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	5,00	Ден 83	Ден 84	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой
14	Изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	5,00	Ден 110	Ден 111	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой
15	Демонтаж на стари водосточни тръби от поцинкована ламарина	m'	58,00	Ден 85	Ден 86	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой
16	Заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина	m'	58,00	Ден 110	Ден 111	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 4 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой
17	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка 2,5 cm при стрехи	m²	31,05	Ден 100	ден 102	3 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой
18	Възстановяване на мазилка по комини	m²	1,20	Ден 97	Ден 97	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой
19	Възстановяване на бетонови шапки по комини	бр	1,00	Ден 97	Ден 97	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой
20	Доставка и монтаж на нови шапки от поцинкована ламарина при комини	бр	1,00	Ден 112	Ден 112	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой
21	Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 km	m³	39,00	Ден 109	Ден 113	5 дни	Бригада Общи строители - Работници 3 броя	Товарен камион - 1 брой
	Съпътстващи СМР на Енергоспестяваща мярка № 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ							
	Мълниезащита							
1	Доставка и монтаж на мълниеотвод, H=3 м	бр.	1,00	Ден 114	Ден 115	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой
2	Доставка и монтаж на прав съединител	бр.	2,00	Ден 114	Ден 115	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой
3	Доставка и монтаж на държатели	бр.	27,50	Ден 114	Ден 115	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой
4	Доставка и монтаж на AlMgSi ф8	m	55,00	Ден 114	Ден 115	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой
5	Направа и монтаж на токоотводи AlMgSi ф8	m	40,00	Ден 114	Ден 115	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой
6	Доставка и монтаж на гофр.тръба Ф16мм	m	40,00	Ден 114	Ден 115	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой
7	Измерване на специфично съпротивление на заземителя, R<20 Ω	бр.	3,00	Ден 114	Ден 115	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой
8	Доставка и монтаж комплектна заземителна уредба	бр.	3,00	Ден 114	Ден 115	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой
9	Измерване специфичното съпротивление на почвата	чч	3,00	Ден 114	Ден 115	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой