# ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

| ЕСМ № | Наименование | Мярка | Количество | начало | край | дни | работници | необходима техника | Месец № 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Месец № 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 3 | Метална конструкция за укрепване на комини, съгласно детайл „А" от графичната част на проекта (чертеж 3/3), вкл. монтаж и анкериране | кг. | 920,00 | Ден 11 | Ден 15 | 5 дни | Бригада Общи строители - Работници 5 броя | Екипировка - дребна техника - 1 брой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Химически анкер за бетон, тип HIT HILTY HY 200-R (или аналогичен), заедно със стоманена шпилка Ф16x150, шайба, гайка и контрагайка | бр. | 40,00 | Ден 11 | Ден 15 | 5 дни | Бригада Общи строители - Работници 1 брой | Екипировка - дребна техника - 1 брой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Полагане на антикорозионен грунд и боя по откритите метални елементи (при „пета" на стоманена рамка) | к-т | 4,00 | Ден 14 | Ден 15 | 2 дни | Бригада Общи строители - Работници 1 брой | Екипировка - дребна техника - 1 брой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Две ръце шпакловка, вкл. стъклофибърна мрежа и ръбохранители по комини | м2 | 40,00 | Ден 16 | Ден 18 | 3 дни | Бригада Общи строители - Работници 2 броя | Екипировка - дребна техника - 1 брой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Водооткапващ профил, ръбохранители, две ръце шпакловка, стъклофибърна мрежа и минерална мазилка по бетонови шапки на комини | бр. | 4,00 | Ден 16 | Ден 18 | 3 дни | Бригада Общи строители - Работници 1 брой | Екипировка - дребна техника - 1 брой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Обработка на зони с оголена, корозирала армировка по детайл, вкл. възстановяване на бетоновото покритие. | м2 | 10,00 | Ден 16 | Ден 18 | 3 дни | Бригада Общи строители - Работници 2 броя | Екипировка - дребна техника - 1 брой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Доставка и монтаж на предпазен метален парапет при външно стълбище и стълбище към тавана | м | 6,00 | Ден 42 | Ден 42 | 1 ден | Бригада Общи строители - Работници 2 броя | Екипировка - дребна техника - 1 брой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **VI. Част Достъпна среда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Изпълнение на мерки за осигуряване на достъпна среда, съгласно НАРЕДБА №4 от 1 юли 2009 г. (и доп. от 2011г.) | к-т | 1,00 | Ден 40 | Ден 42 | 3 дни | Бригада Общи строители - Работници 2 броя | Екипировка - дребна техника - 1 брой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **„ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ" № 61, В ГР. ЗЛАТОГРАД - СС„ЙОСИФ КЕХАЙОВ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЕСМ 1** | **Подмяна на фасадна дограма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуваща дървена дограма | $m^2$ | 35,70 | Ден 45 | Ден 48 | 4 дни | Бригада Общи строители - Работници 2 броя | Екипировка - дребна техника - 1 брой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.40 W/m2K, пет камерна - по спецификация | $m^2$ | 43,10 | Ден 45 | Ден 48 | 4 дни | Бригада Общи строители - Работници 3 броя | Екипировка - дребна техника - 1 брой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Доставка и монтаж на входна топлоизолирана врата с коефициент на топлопреминаване ≤2,20 W/m2K - входна врата | $m^2$ | 3,60 | Ден 45 | Ден 48 | 4 дни | Бригада Общи строители - Работници 1 брой | Екипировка - дребна техника - 1 брой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Подмяна на дограма", които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение и завършен вид:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) | m | 88,00 | Ден 47 | Ден 51 | 5 дни | Бригада Общи строители - Работници 2 броя | AEROPRO SUPER V R650 Standard VersionЕкипировка - дребна техника - 1 брой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Изчукване на външни бетонови первази | m | 26,00 | Ден 44 | Ден 46 | 3 дни | Бригада Общи строители - Работници 2 броя | Екипировка - дребна техника - 1 брой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см | m | 26,00 | Ден 74 | Ден 74 | 1 ден | Бригада Общи строители - Работници 2 броя | Екипировка - дребна техника - 1 брой | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз | m | 26,00 | Ден 45 | Ден 48 | 4 дни | Бригада Общи строители - Работници 1 брой | Екипировка - дребна техника - 1 брой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЕСМ 2** | **Топлинно изолиране на външни стени** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси | $m^2$ | 600,00 | Ден 49 | Ден 65 | 17 дни | Бригада Общи строители - Работници 1 брой | Екипировка - дребна техника - 1 брой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, б= 10см и с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени | $m^2$ | 490,00 | Ден 50 | Ден 66 | 17 дни | Бригада Общи строители - Работници 4 броя | Екипировка - дребна техника - 1 брой | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, б= 10см и с коеф. на топлопроводност λ<0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени | $m^2$ | 110,00 | Ден 67 | Ден 69 | 3 дни | Бригада Общи строители - Работници 4 броя | Екипировка - дребна техника - 1 брой | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |