ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ЕСМ №	Наименование	Мярка	Количество	начало	край	дни	работници	необходима техника	Месец № 3																														Месец № 4																													
									61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
9	Възстановяване на мазилка и бетонови шапки по комини	бр.	2,00	Ден 58	Ден 58	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																																							
10	Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на комплект активна мълниезащитна инсталация Δt=45μs	бр.	1,00	Ден 64	Ден 64	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 3 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой				3																																																			
11	Доставка и монтаж на челна дъска	m	60,00	Ден 51	Ден 53	3 дни	Бригада Общи строители - Работници 4 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																																									
12	Демонтаж, изработка и монтаж на ламаринени обшивки около комини	бр.	2,00	Ден 43 Ден 63	Ден 43 Ден 63	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой			2																																																						
13	Демонтаж, изработка и монтаж надолучна пола от поцинкована ламарина	m	60,00	Ден 44 Ден 56	Ден 44 Ден 57	3 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																																							
14	Демонтаж, изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	5,00	Ден 44 Ден 54	Ден 44 Ден 55	3 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																																							
15	Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина	m	52,00	Ден 45 Ден 81	Ден 45 Ден 82	3 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																					2	2																																									
16	Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи олуци от поцинкована ламарина	m	60,00	Ден 45 Ден 54	Ден 45 Ден 55	3 дни	Бригада Общи строители - Работници 3 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																																								
ЕСМ 4	**Подобряване на обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода**																																																																			
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркери	m^2	26,00	Ден 61	Ден 64	4 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой	1	1	1	1																																																					
2	Доставка и монтаж на топлоизолация по еркер тип EPS, δ=10 см с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, дюбели и шпакловка	m^2	26,00	Ден 62	Ден 65	4 дни	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой		1	1	1	1																																																			
3	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, тераси и дъна тераси, включително грундиране	m^2	26,00	Ден 77	Ден 77	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой																	1																																										
ЕСМ 5	**Подмяна на осветление в общи части.**																																																																		
1	Демонтаж на осв.тяло с ЛНЖ от таван h<3m	бр.	8,00	Ден 78	Ден 78	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																		2																																									
2	Доставка и монтаж на осв.тяло-плафон с вградени сензозор за движение и фотоелемент с LED 6.3W-400lm, E27, 2700K, за открит монтаж, IP54	бр.	1,00	Ден 80	Ден 80	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																				2																																							
3	Доставка и монтаж на осв.тяло-плафон с вградени сензозор за движение и фотоелемент с LED 6.3W-400lm, E27, 2700K, за открит монтаж, IP21	бр.	7,00	Ден 81	Ден 82	2 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																					2	2																																									
	Други задължителни дейности																																																																			
	V. Конструкции																																																																			
1	Дейностите по конструктивно укрепване на покривна конструкция са влезли като съпътстващи дейности към ЕСМ 3	к-т	1,00	Ден 45	Ден 48	4 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																																									
	VI. Част Достъпна среда																																																																			
1	Изпълнение на мерки за осигуряване на достъпна среда, съгласно НАРЕДБА №4 от 1 юли 2009 г. (и доп. от 2011г.)	к-т	1,00	Ден 80	Ден 82	3 дни	Бригада Общи строители - Работници 2 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																				2	2	2																																									
	Обект: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ X, кв. 15 по ПУП на гр. Златоград, ул. "Албена" №30, Идентификатор на сграда 31111.31.126.1																																																																			
	Част: Архитектура																																																																			
I	**ПОДМЯНА НА ДОГРАМА**																																																																		
1	Демонтаж на съществуваща дървена дограма	m²	66,75	Ден 84	Ден 88	5 дни	Бригада Общи строители - Работници 3 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																								3	3	3	3	3																																		
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, петкамерна - по спецификация	m²	66,75	Ден 84	Ден 88	5 дни	Бригада Общи строители - Работници 3 броя	Екипировка - дребна техника - 1 брой																								3	3	3	3	3																																		
3	Доставка и монтаж на покривен прозорец тип "табакера" - 55/98 см	бр.	1,00	Ден 93	Ден 93	1 ден	Бригада Общи строители - Работници 1 брой	Екипировка - дребна техника - 1 брой																																		1																											