ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ВИДОВЕ СМР

№	Вид работи	Мярка	К-во	кал. дни
	Изпълнение на строително-монтажни работи			90
	Мобилизация - подготвителни работи			5
	I. Подмяна на фасадна дограма			
1	Демонтаж на съществуваща дървена дограма / врати и прозорци/	m^2	72,5	8
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет	m^2	67,55	8
3	Доставка и монтаж AL дограма	m^2	4,95	2
4	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. Циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финиша слой)	m	230	9
5	Изчукване на външни бетонови первази	m	90	7
6	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см.	m	90	10
7	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз.	m	90	10
8	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата	бр.	2	2
9	Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани на стълбище и коридори	m^2	325	20
10	Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило	m^2	325	16
11	Боядисване шпакловани стени около прозорци с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни п-ки.	m^2	325	15
12	Демонтаж на стара и доставка и монтаж на нова домофонна сл. уредба.	бр.	2	5
	II. Топлинно изолиране на външни стени			
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж топлоизолационна система по фасади и тераси.	m^2	508	23
2	Доставка и монтаж на топлоизолагионна система тип EPS ,6 = 8 см.(вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени.	m^2	449,6	23
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци, тип XPS, 6=2-4 см., ширина 20 см. с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл.лепило, арм.мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	m^2	76	12
4	Доставка и монтаж на топлоизолация по цокъл от XPS 6=8 см,λ≤0,033 W/mK вкл.дюбели, мрежа и шпакловка.	m^2	58,4	6
5	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране.	m^2	533,6	14
6	Доставка и полагане на силиконова мозаечна мазилка по цокъл вкл. грундиране, зърнометрия 2 мм - цвят по образец.	m^2	58,4	5
7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, d=8 см. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елемиити) по еркери.	m^2	8	2
8	Полагане на армираща мрежа и шпакловане с лепило, вкл. външен ъгъл и водооткапващ профил.	m	25	2
9	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле.	m^2	508	77
10	Демонтаж на водостоци.	m^2	48	7
11	Очукване и изкъртване на мазилка по стрехи.	m^2	64	14
12	Шпакловки по мазилка на дъна на тераси и стрехи (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили).	m^2	25	15
13	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по мазилка на тавани, парапети.	m^2	89	12
14	Демонтаж и монтаж външни тела климатизатори.	бр.	2	4
15	Доставка и монтаж на водооткапващ профил на външния ръб на стрехата върху топлоизолационната система.	m	80	8
	III. Топлинно изолиране на плосък покрив.			
1	Доставка и монтаж на топлоизолация от твърда минерална вата 12 см.	m^2	218	10
2	Доставка и монтаж на ТРО хидроизолационна мембрана за механичен монтаж.	m^2	228,9	10
3	Доставка и монтаж на XPS 6=8 см.по тераси.	m^2	8,4	2
4	Доставка и полагане на армирана цименто - пясъчен разтвор с дебелина 50 мм.	m^2	8,4	2
5	Полагане на гранитогрес по покриви - тераси.	m^2	8,4	1
6	Демонтаж на покривни слоеве до основа (лек бетон за наклон	m^2	218	7
7	Оформяне на покривен борд по арх. детайли.	м	80	6
8	Доставка и монтаж шапка по борд от поцинкована ламарина.	м	80	5
9	Възстановяване на мазилка и бетонови шапки по комини.	бр.	6	6
10	Възстановяване на демонтирана мълниезащитна инсталация по покрива в т.ч. доставка и монтаж на поцинкован заземител кол - 63 / S3 / 6 мм.	бр.	1	2
11	Доставка и монтаж на мълниеотвод - H = 4 м.	бр.	1	1
12	Доставка и монтаж на прав съединител.	бр.	2	1
13	Доставка и монтаж на държатели.	бр.	18	1
14	Доставка и монтаж на арматурна стомана ф 8.	m	90	2
15	Направа и монтаж на токоотводи арматурна стомана ф 8.	m	90	2
16	Измерване на специфично съпротивление на заземителя, R < 10 Ω	бр.	1	1
17	Доставка и монтаж на поцинкована шина - 40 / 4 мм.	m	12	2
18	Демонтаж, изработка и монтаж на ламаринени обшивки около комина.	бр.	6	2
19	Демонтаж, изработка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарита.	бр.	6	6
20	Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи олуци от поцинкована ламарина.	m	62	6
21	Натоварване ръчно, разтоварване отпадъци и превоз с камион над 16 км.	m^3	24	37
	IIV. Подобряване на обобщеният коефицент на топлопреминаване на пода			
1	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, □ = 8 см. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери.	m^2	8	2
2	Полагане на армираща мрежа и шпакловане с лепило, вкл. външен ъгъл и водооткапващ профил.	m	25	2
3	Измазване с мозаечна минерална мазилка (голимина на зърното 1,5 мм) на цокълни фасадните участъци.	m^2	8	1
4	Доставка и полагане на топлоизолация от EPS 6 см.по тавани в сутерен, вкл. лепене, дюбелиране, мрежа и шпакловка.	m^2	218	21
5	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система.	m^2	8	2
6	Натоварване ръчно, разтоварване отпадъци и превоз с камион над 16 км.	m^3	4	3
	V. Осветление общи части.			
1	Демонтаж на съществуващи осветителни тела.	бр.	16	2
2	Доставка и монтаж на осветително тяло - плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за присъствие 360 °	бр.	16	3
3	Полагане на кабели и кабелни канали и аксесоари.	бр.	1	9
4	Демонтаж на съществуващи ключове и монтаж на нови.	бр.	20	5
	Демобилизация-почистване на строителната площадка			2

КАЛЕНДАРНИ ДНИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

УПРАВИТЕЛ "ДИАМАНТ СТРОЙ" ЕООД:
/Р.ХОДЖИЮСЕЙН/

57