Обект: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на

Обособена позиция № 8 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №181 в гр. Златоград"

ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ВИДОВЕ СМР

	СМР	м-ка	к-во	поредност на петдневните периоди																						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I.	**ЕСМ1- подмяна на фасадна дограма**																									
1	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма (врати, прозорци и витрини)	$м^2$	106																							
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, пет камерна	$м^2$	101,5																							
3	Ревизия на съществуваща дограма- реглаж, почистване и смазване на механизмите, подмяна на дефектирали и износени уплътнения и обков	$м^2$	65																							
4	Доставка и монтаж на метална входна топлоизолирана врата	$м^2$	4,5																							
5	Задължителни строителни монтажни работи съпътстващи ЕСМ1- подмяна на дограма, необходими за цялостно изпълнение																									
II.	**ЕСМ2- топлинно изолиране на външни стени**																									
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд	$м^2$	680																							
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, б=10см, върху стени и еркери (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	$м^2$	281																							
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система в/у положена топлоизолция от 5 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	$м^2$	292																							
4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система, тип XPS, б=8см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	$м^2$	62																							
5	Доставак и монтаж на топлозиолационна системапо граници на прозорци и врати тип XPS, б=2-4см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	$м^2$	102,5																							
6	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по външни стени, вкл. грундиране	$м^2$	698,5																							
7	Полагане на цветна силикатна цокълна мазилка по външни стени , вкл. грундиране	$м^2$	62																							
8	Задължителни строителни монтажни работи съпътстващи ЕСМ2- топлинно изолиране на външни стени, необходими за цялостно изпълнение																									
III.	**ЕСМ3- топлинно изолиране на плосък покрив**																									
1	Доставка и монтаж на топлоизолация от твърда минерална вата 12см	$м^2$	208																							
2	Доставка и монтаж на ТРО хидроизолационна мембрана за механичен монтаж	$м^2$	218,4																							
3	Задължителни строителни монтажни работи съпътстващи ЕСМ3- топлинно изолиране на плосък покрив, необходими за цялостно изпълнение																									
IV.	**ЕСМ5- осветление общи части**																									
1	Демонтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	10																							
2	Доставка и монтаж на осветително тяло - плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за присъствие 360 градуса	бр.	10																							
3	Задължителни строителни монтажни работи съпътстващи ЕСМ5- подмяна на осветителни тела,необходими за цялостно изпълнение	бр.	10																							

Управител: ...../инж.Ю.Големилов/