13	Полагане на битумен разлив, върху трош.каменна настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи	м2	452.00	Ден 21	Ден 22	2 дни	Бригада Пътни работи - Работници 3 броя																					3	3								
14	Машинно полагане на неплътна асфалтова смес - 4см., включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/	т	43.40	Ден 21	Ден 22	2 дни	Бригада Пътни работи - Работници 3 броя																					3	3								
15	Полагане битумен разлив,върху неплътна асф.настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,	м2	452.00	Ден 23	Ден 24	2 дни	Бригада Пътни работи - Работници 3 броя																							3	3						
16	Машинно полагане на плътна асфалтова смес-4см., включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/	т	43.40	Ден 23	Ден 24	2 дни	Бригада Пътни работи - Работници 3 броя																							3	3						
17	Превоз плътна и не плътна асфалтова смес	т/км.	5 207.00	Ден 21	Ден 24	4 дни	Няма работници																					0	0	0	0						
	ДНИ ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНИ АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ																																				
1	Дни за неблагоприятни атмосферни условия			Ден 25	Ден 27	3 дни	Няма работници																									0	0	0			
	ЕТАП № 3 : ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА																																				
1	Почистване и предаване на обекта, с протоколи и актове съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г.-акт обр.19			Ден 28	Ден 30	3 дни	Звено „ спомагателни работи и механизация” - Работници 5 броя																												5	5	5
	ЕТАП № 4 : ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ																																				
	Сума работници							5	5	5	5	5	5	0	2	4	4	4	2	9	9	5	5	5	5	5	5	11	11	6	6	0	0	0	5	5	5

Съставил: Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД

ДЗЗД СПОРТ МОМЧИЛГРАД МОМЧИЛГРАД