ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Обект: "Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109-III 867, Златоград - Аламовци"

Продължителност на СМР - 20 месеца , месеците са представени по 6 петдневки - общо 30 дни

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	брой работници и квалификация	механизация и транспорт
	Съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура				
	Етап -1 - Подготвителни работи				
	Мобилизиране на персонал и механизация				
	Устройване на временна база, осигуряване на безопасност на работната площадка			общ работник -2бр; шофьор -2бр;	влекач -1бр; автокран - 1бр
	Осигуряване на ритмични доставки, сключване на договори с доставчици				
	Етап - 2 - Изпълнение на СМР, вкл. ВОД и изпитания по време на строителството				
	Сметка 1 ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Фрезоване на пътна настилка със средна дебелина 4см., почистване на пътната настилка в т.ч продухване от прах, изминане и др., превоз на фрезования материал.	m^3	276,22	машинисти -2бр; шофьор -3бр; пътен работник -2бр	пътна фреза -1бр., самосвал-2бр., водоноска-1бр.; челен товарач - 1бр;
2	Разрушаване на съществуващ пътен бордюр и извозване на стр.отпадъци	м	1 295,00	пътни работници - 2бр;машинисти -2бр; шофьор -1бр;	багер - 1бр; самосвал-1бр., челен товарач-1бр.фугорез -1бр
4	Разрушаване на съществуващ пътен тротоар и извозване на стр.отпадъци	$м^2$	720,00	пътни работници - 5бр; шофьор - 1бр;	тов.автомобил - 1бр; ;
5	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние и оформянето му.	$м^3$	5 611,00	машинисти -4бр; шофьор -4бр;	багер - 2бр;самосвал-4бр., челен товарач-2бр.
6	Демонтаж на съществуваща мантинела, натоварване и транспортиране на склад на Възложителя	м	269,00	пътни работници - 2бр; шофьор - 1бр;	тов.автомобил - 1бр; ;
7	Обрушване на скатове , натоварване и транспорт на скален материал, вл. Всички свързани с това разходи	$м^3$	19 125,00	алпинисти - 4бр; шофьори - 3бр; машинист -1бр;	самосвали - 3бр; челен товарач - 1бр;
	Сметка 2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на Плътен асфалтобетон Е=1200МРа, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	m^2	40 288,63	машинисти -4бр; шофьор -5бр; пътен работник -6бр	асфалтополагач-1бр., валяк-3бр., самосвал-4бр., водоноска-1бр.