2	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	m^2	40 288,63	шофьор -2бр; пътен работник -1бр	автогудронатор-1бр., мотометачка-1бр.
3	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон Тип 0/22 - биндер, Е=1200МРас постоянна дебелина 6 см.	m^2	40 288,63	машинисти -4бр; шофьор -5бр; пътен работник -6бр	асфалтополагач-1бр., валяк-3бр., самосвал-4бр., водоноска-1бр.
4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	m^2	40 288,63	шофьор -2бр; пътен работник -1бр	автогудронатор-1бр., мотометачка-1бр.
5	Изграждане на основен пласт от трошен камък, включително овлажняване (ако е необходимо) и уплътняване на пластове, дебелина w=30см, min Mc=250MPa.	m^3	30,07	машинисти -3бр; шофьор -3бр; пътен работник -2бр	автогрейдер-1бр., самосвал-2бр., валяк-2бр., водоноска-1бр.
6	Студено рециклиране на пътна настилка със средна дебелина 25см, с HRB 12.5 с Е=800МРа.	m^3	8 249,93	машинисти -4бр; шофьор -5бр; пътен работник -6бр	Рециклатор -1бр; Автогрейдер -1бр; Валяк бандажен вибрационен 15t -1бр; Валяк гумен - 1бр Водоноска -1бр; Автогодрунатор -1бр; самосвали -3бр;
7	Обмазване с битум на фуги стара-нова настилка при кръстовища	m	69,00	пътни работници - 2бр; машинист -1бр;	машина за запълване на фуги -1бр;
	Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък h=15 см фракция от 0 до 40мм, валиран в един пласт, като основа за тротоарна настилка	m^3	135,00	машинисти -2бр; шофьор -3бр; пътен работник -4бр	автогрейдер-1бр., самосвал-2бр., валяк малък-1бр., трамбовка - 2бр;водоноска-1бр.
2	Направа на подложка/възглавница от пясък с дебелина на w=3см	m^3	47,06	шофьор -1бр;пътни работници - 2бр;	самосвал - 1бр; трамбовка - 1бр;
3	Доставка и направа на нова настилка за паркинг от вибропресовани бет.павета "бехатон" сив цвят с-но детайл	m^2	850,00	пътни работници - 5бр; шофьор - 1бр;	тов. Автомобил с кран - 1бр;
4	Доставка и направа на нова настилка от вибропресовани бет.павета "бехатон" бял цвят, с-но детайл	m^2	90,00	пътни работници - 5бр; шофьор - 1бр;	тов. Автомобил с кран - 1бр;
5	Доставка и полагане в бетон В7.5 на нови бордюри 18/35/50, с-но детайла	m^3	165,76	шофьор -1бр; пътен работник -2бр	бетоновоз -1бр;
6	Доставка и полагане на бетонови вибропресовани бордюри 18/35/50 БДС EN 1340:2005, включително всички свързани с това разходи.	м	2 072,00	пътни работници - 5бр; шофьор - 1бр;	тов. Автомобил с кран - 1бр;
9	Доставка и полагане в бетон В7.5 на нови пътни ивици 10/25/50, с-но детайла	$м^3$	15,50	пътни работници - 2бр; шофьор - 1бр;	бетоновоз -1бр;
10	Доставка и полагане на пътни ивици 10/25/50 БДС EN 1340:2005, включително всички свързани с това разходи.	м	310,00	пътни работници - 5бр; шофьор - 1бр;	тов. Автомобил с кран - 1бр;
14	Преместване на пътен знак Б2, включително всички свързани с това разходи.	бр.	1,00	шофьор -2бр;пътни работници - 4бр;	товарен автомобил - 1бр.; бетоновоз -1бр
15	Демонтаж на съществуващи пътни знаци от II-ри типоразмер, включително всички свързани с това разходи.	бр.	2,00	пътни работници - 2бр; шофьор - 1бр;	тов.автомобил - 1бр; ;
16	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя и перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	490,50	шофьор -2бр; пътен работник -4бр	маркировъчна машина-1бр., лекотоварен автомобил-1бр.