17	Преместване на пътен знак Б2, включително всички свързани с това разходи.	бр.	1,00	шофьор -2бр;пътни работници - 4бр;	товарен автомобил - 1бр.; бетоновоз -1бр
18	Доставка и монтаж на пътни знаци от II-ри типоразмер за временна организация на движението, включително всички свързани с това	бр.	108,00	пътни работници - 2бр; шофьор - 2бр;	тов. Автомобил -1бр; бетоновоз - 1бр;
19	Доставка и монтаж на предпазни конуси - анти-паркинг тела	бр	220,00	пътни работници - 2бр; шофьор - 2бр;	тов. Автомобил -1бр; бетоновоз - 1бр;
20	Светлоотразяващ кабър	бр	240,00	пътни работници - 2бр;	
21	Повдигане на дъждоприемни решетки за шахти до проектно ниво	бр	29,00	пътни работници - 4бр; шофьор - 1бр;	фугорез - 1бр; бетоновоз - 1бр; трамбовка -1бр;
22	Повдигане на улични канализационни капаци до проектно ниво	бр	30,00	пътни работници - 4бр; шофьор - 1бр;	фугорез - 1бр; бетоновоз - 1бр; трамбовка -1бр;
23	Доставка и монтаж на пейка, типов елемент	бр	20,00	пътни работници - 2бр; шофьор - 2бр;	тов. Автомобил -1бр; бетоновоз - 1бр;
24	Доставка и монтаж на кошчета, типов елемент	бр	10,00	пътни работници - 2бр; шофьор - 2бр;	тов. Автомобил -1бр; бетоновоз - 1бр;
25	Ремонт на съществуващи парапети	м	480,00	пътни работници - 4бр; шофьор - 1бр;	тов. Автомобил -1бр;
26	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за банкет	$м^3$	5 080,00	машинисти -3бр; шофьор -8бр; пътен работник -2бр	банкетна машина-1бр., самосвал-7бр., валяк-2бр., водоноска-1бр.
27	Доставка и полагане в бетон В7.5 на нови бордюри 18/35/50, с-но детайла	$м^3$	358,00	пътни работници - 2бр; шофьор - 1бр;	бетоновоз -1бр;
28	Доставка и полагане на бетонови вибропресовани бордюри 18/35/50 БДС EN 1340:2005, включително всички свързани с това разходи.	м	4 471,00	пътни работници - 5бр; шофьор - 1бр;	тов. Автомобил с кран - 1бр;
29	Направа на подложка/възглавница от пясък с дебелина на w=3см	$м^3$	4,00	шофьор -1бр;пътни работници - 2бр;	самосвал - 1бр; трамбовка - 1бр;
30	Доставка и направа на нов облицован окоп от готови бетонови елементи, с-но детайл	$м^2$	118,00	пътни работници - 4бр; шофьор - 2бр;	бетоновоз -1бр; тов. Автомобил с кран -1бр;
31	Доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища N2W5 и елементи за начало и край	м	5 553,00	шофьор -1бр; пътен работник -4бр;	товарен автомобил-1бр., машина за набиване на стълбчета-1бр.
32	Доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища H2W5 и елементи за начало и край	м	79,00	шофьор -1бр; пътен работник -4бр;	товарен автомобил-1бр., машина за набиване на стълбчета-1бр.
33	Ремонт на съществуващи водостоци вток/отток	бр.	24,00	пътни работници - 6бр; шофьор -1бр;	товарен автомобил -1бр;
34	Ремонт на тръбен водосток, включително изграждане на вток с правоъгълни стоманобетонови елементи	бр.	1,00	пътни работници - 4бр; шофьор - 2бр;	бетоновоз -1бр; тов. Автомобил с кран -1бр;
35	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътно знаци от II-ри типоразмер, включително всички свързани с това разходи.	бр.	47,00	шофьор -2бр;пътни работници - 4бр;	товарен автомобил - 1бр.; бетоновоз -1бр
36	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя и перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	1 841,00	шофьор -2бр; пътен работник -4бр	маркировъчна машина-1бр., лекотоварен автомобил-1бр.
37	Рехабилитация на долното строене на мостово съоръжение на км 0+162.60	бр	1,00	пътни работници - 4бр; шофьор - 1бр;	бетоновоз -1бр;
38	Изграждане на монолитна бетонова канавка, с-но детайл.	м	11,50	пътни работници - 4бр; шофьор - 1бр;	бетоновоз -1бр;