ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Обект: "Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2100 /III 867, Мадан –Цацаровци / Страшимир – махала Боево"

Продължителност на СМР - 20 месеца , месеците са представени по 6 петдневки - общо 30 дни

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	брой работници и квалификация	механизация и транспорт
	Съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура				
	Етап -1 - Подготвителни работи				
	Мобилизиране на персонал и механизация				
	Устройване на временна база, осигуряване на безопасност на работната площадка			общ работник -2бр; шофьор -2бр;	влекач -1бр; автокран - 1бр
	Осигуряване на ритмични доставки, сключване на договори с доставчици				
	Етап - 2 - Изпълнение на СМР, вкл. ВОД и изпитания по време на строителството				
	Сметка 1 ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние и оформянето му.	$м^3$	2 094,65	машинисти -4бр; шофьор -4бр;	багер - 2бр;самосвал-4бр., челен товарач-2бр.
2	Обрушване на скатове , натоварване и транспорт на скален материал, вл. Всички свързани с това разходи	$м^3$	12 000,00	алпинисти - 4бр; шофьори - 3бр; машинист -1бр;	самосвали - 3бр; челен товарач - 1бр;
	Сметка 2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на Плътен асфалтобетон Е=1200МРа, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	m^2	18 955,93	машинисти -4бр; шофьор -5бр; пътен работник -6бр	асфалтополагач-1бр., валяк-3бр., самосвал-4бр., водоноска-1бр.
2	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	m^2	18 955,94	шофьор -2бр; пътен работник -1бр	автогудронатор-1бр., мотометачка-1бр.
3	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон Тип 0/22 - биндер, Е=1200МРас постоянна дебелина 6 см.	m^2	18 955,93	машинисти -4бр; шофьор -5бр; пътен работник -6бр	асфалтополагач-1бр., валяк-3бр., самосвал-4бр., водоноска-1бр.
4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	m^2	18 955,94	шофьор -2бр; пътен работник -1бр	автогудронатор-1бр., мотометачка-1бр.
5	Изграждане на основен пласт от трошен камък, включително овлажняване (ако е необходимо) и уплътняване на пластове, дебелина w=30см, min Mc=250МРа.	m^3	562,62	машинисти -3бр; шофьор -3бр; пътен работник -2бр	автогрейдер-1бр., самосвал-2бр., валяк-2бр., водоноска-1бр.