6	Студено рециклиране на пътна настилка със средна дебелина 25см, с HRB 12.5 с E=800MPa.	m^3	4 270,13	машинисти -4бр; шофьор -5бр; пътен работник -6бр	Рециклатор -1бр; Автогрейдер -1бр; Валяк бандажен вибрационен 15т -1бр; Валяк гумен - 1бр Водоноска -1бр; Автогодрунатор -1бр; самосвали -3бр;
	Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за банкет	$м^3$	2 240,00	машинисти -3бр; шофьор -8бр; пътен работник -2бр	банкетна машина-1бр., самосвал-7бр., валяк-2бр., водоноска-1бр.
2	Доставка и полагане на бетонови вибропресовани бордюри 18/35/50 БДС EN 1340:2005, включително всички свързани с това разходи.	м	5 876,00	пътни работници - 5бр; шофьор - 1бр;	тов. Автомобил с кран - 1бр;
3	Доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища N2W5 и елементи за начало и край	м	1 933,00	шофьор -1бр; пътен работник -4бр;	товарен автомобил-1бр., машина за набиване на стълбчета-1бр.
4	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя и перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	$м^2$	920,00	шофьор -2бр; пътен работник -4бр	маркировъчна машина-1бр., лекотоварен автомобил-1бр.
5	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътно знаци от II-ри типоразмер, включително всички свързани с това разходи.	бр.	53,00	пътни работници - 4бр; шофьор - 2бр;	тов. Автомобил -1бр; бетоновоз - 1бр;
6	Доставка и монтаж на пътни знаци от II-ри типоразмер за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи.	бр.	49,00	пътни работници - 2бр; шофьор - 2бр;	тов. Автомобил -1бр; бетоновоз - 1бр;
	Ремонт на съществуващи водостоци вток/отток	бр.	8,00	пътни работници - 6бр; шофьор -1бр;	товарен автомобил -1бр;
10	Ремонт на тръбен водосток, вкючително изграждане на вток с правоъгълни стоманобетонови елементи	бр.	3,00	пътни работници - 4бр; шофьор - 2бр;	бетоновоз -1бр; тов. Автомобил с кран -1бр;
11	Ремонт на съществуваща мантинела	м	572,00	пътни работници - 4бр; шофьор - 1бр;	тов. Автомобил -1бр;
12	Почистване на земни канавки,включително всичко всички свързани с това разходи	м	399,00	шофьор -2бр; пътен работник -4бр; машинист - 1бр;	багер - 1бр; самосвал - 2бр;
	Сметка 4 СМЕТКИ ОПТИЧЕН КАБЕЛ				
1	Направа на изкоп 0.8/0.4 с багер на отвал, включително 10% ръчно	м	3 778,00	машинисти -1бр; пътни работници - 4бр;	багер - 1бр
2	Доставка и полагане на PEND тръба ф90 на рула с дължина 100м на 6 атм.-2бр.	м	7 556,00	пътен работник -2бр; шофьор - 1бр	товарен автомобил - 1бр
3	Преминаване на стоманена тръба 3" и стоманени конзоли пред подпорна стена-2бр.	м	420,00	пътен работник -2бр; шофьор - 1бр	товарен автомобил - 1бр
4	Направа на шахта с доставка на капаци	бр	3,00	пътен работник -2бр; шофьор - 2бр	товарен автомобил - 1бр;бетоновоз -1бр;