ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	Наименование	мярка	к-во	начало	край	ч.ч.	ч.дни	дни	необходима механизация	работници	Дни															
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ОП №1 <<Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска", о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул. "Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. Албена" Клон 65, Клон 79А, Клон 79Б>>																									
	Мобилизация. Временно строителство. Откриване на строителната площадка – подписване на Протокол Образец 2а, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г.. Подготовка на площадките и работните зони, сключване на договори с доставчиците на материали и оборудване			Ден 1	Ден 1			1 ден		5	5															
	Водопровод по ул. "Миньорска"																									
	строителни дейности																									
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	79,00	Ден 2	Ден 2	0,000	0,00	1 ден	Булдозер - 1 брой Верижен багер - 1 брой	0		0														
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	16,00	Ден 2	Ден 2	39,824	4,98	1 ден	Няма механизация	5		5														
3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	10,00	Ден 2	Ден 2	31,500	3,94	1 ден	Компресор - 1 брой Къртач пневматичен - 1 брой	4		4														
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	16,00	Ден 2	Ден 2	0,000	0,00	1 ден	Верижен багер - 1 брой	0		0														
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	10,00	Ден 2	Ден 2	16,800	2,10	1 ден	Няма механизация	3		3														
6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	105,00	Ден 2	Ден 2	0,000	0,00	1 ден	Камион самосвал - 3 броя	0		0														
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	105,00	Ден 2	Ден 2	0,000	0,00	1 ден	Булдозер - 1 брой	0		0														
8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	37,00	Ден 2	Ден 3	0,000	0,00	2 дни	Камион самосвал - 1 брой	0		0	0													
9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	37,00	Ден 2	Ден 3	32,930	4,12	2 дни	Няма механизация	3		3	3													
10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	35,00	Ден 4	Ден 4	0,000	0,00	1 ден	Камион самосвал - 1 брой	0				0												
11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	35,00	Ден 4	Ден 4	0,000	0,00	1 ден	Комбиниран багер - товарач - 1 брой	0				0												
12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	35,00	Ден 4	Ден 4	6,650	0,83	1 ден	Трамбовка - 1 брой	1				1												
13	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	233,00	Ден 2	Ден 4	61,535	7,69	3 дни	Няма механизация	3		3	3	3												
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНО	бр.	1,00	Ден 3	Ден 3	1,675	0,21	1 ден	Няма механизация	1			1													
15	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	3,00	Ден 4	Ден 4	5,691	0,71	1 ден	Няма механизация	1				1												

НАП
МОМЧИЛГРАД