4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	15,90	Ден 4	Ден 5	42,103	5,26	2 дни	Компресор - 1 брой Къртач пневматичен - 1 брой	3					3	3																		
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	3,60	Ден 5	Ден 5	3,478	0,43	1 ден	Няма механизация	1						1																	
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	39,60	Ден 5	Ден 5	56,707	7,09	1 ден	Няма механизация	8						8																	
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	3,60	Ден 5	Ден 5	0,000	0,00	1 ден	Верижен багер - 1 брой	0						0																	
8	НАТОВАРВАНЕ СТР. ПОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ СКАЛНИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	39,60	Ден 5	Ден 5	0,000	0,00	1 ден	Верижен багер - 1 брой	0						0																	
9	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 1 КМ	м3	24,75	Ден 5	Ден 5	0,000	0,00	1 ден	Камион самосвал - 1 брой	0						0																	
10	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	17,85	Ден 5	Ден 6	0,000	0,00	2 дни	Булдозер - 1 брой	0						0	0																
11	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	17,85	Ден 5	Ден 6	18,653	2,33	2 дни	Няма механизация	2						2	2																
12	РАЗРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	4,95	Ден 5	Ден 6	0,000	0,00	2 дни	Булдозер - 1 брой	0						0	0																
13	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	11,85	Ден 5	Ден 6	14,931	1,87	2 дни	Няма механизация	1						1	1																
14	ТРАМБОВАНЕ НА ПОЧВИ	м3	146,55	Ден 5	Ден 6	21,983	2,75	2 дни	Трамбовка - 1 брой	2						2	2																
15	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	13,20	Ден 5	Ден 6	11,748	1,47	2 дни	Камион самосвал - 1 брой	1						1	1																
16	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	31,05	Ден 5	Ден 6	27,635	3,45	2 дни	Камион самосвал - 1 брой	2						2	2																
17	ТРАМБОВАНЕ НА НАСИП <<01-01-066>>	м3	37,35	Ден 5	Ден 6	0,000	0,00	2 дни	Валяк вибрационен самоходен от 4,1 до 6,7т. - 1 брой	0						0	0																
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	60,00	Ден 5	Ден 6	90,000	11,25	2 дни	Товарен автомобил - 1 брой	6						6	6																
19	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	60,00	Ден 5	Ден 6	5,400	0,68	2 дни	Помпа за вода - 1 брой	1						1	1																
	Канализационна мрежа ул. "Албена" - КЛОН 65																																
	Канализационна мрежа КЛОН 79 А																																
	Земни работи																																
1	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	м3	191,21	Ден 6	Ден 7	0,000	0,00	2 дни	Комбиниран багер - товарач - 2 броя	0							0	0															
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН H=или<2М	м3	81,94	Ден 6	Ден 7	203,949	25,49	2 дни	Няма механизация	13							13	13															
3	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м3	145,70	Ден 6	Ден 7	0,000	0,00	2 дни	Каналокопател - 1 брой	0							0	0															
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м3	36,43	Ден 6	Ден 7	70,627	8,83	2 дни	Компресор - 1 брой Къртач пневматичен - 1 брой	5							5	5															
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	81,94	Ден 6	Ден 7	79,154	9,89	2 дни	Няма механизация	5							5	5															
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	36,43	Ден 6	Ден 7	52,168	6,52	2 дни	Няма механизация	4							4	4															
7	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м3	267,51	Ден 8	Ден 9	0,000	0,00	2 дни	Комбиниран багер - товарач - 2 броя	0									0	0													
8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	114,65	Ден 8	Ден 9	119,809	14,98	2 дни	Няма механизация	8									8	8													
9	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	382,16	Ден 8	Ден 9	57,324	7,17	2 дни	Трамбовка - 2 броя	4									4	4													
10	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	455,25	Ден 6	Ден 7	0,000	0,00	2 дни	Комбиниран багер - товарач - 2 броя	0							0	0															
11	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	455,25	Ден 6	Ден 7	0,000	0,00	2 дни	Камион самосвал - 4 броя	0							0	0															

ООД НАР МОМЧИЛГРАД