12	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	455,25	Ден 6	Ден 7	0,000	0,00	2 дни	Булдозер - 1 брой	0						0	0														
13	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	м3	382,16	Ден 8	Ден 9	0,000	0,00	2 дни	Камион самосвал - 4 броя	0								0	0												
14	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	382,16	Ден 8	Ден 9	0,000	0,00	2 дни	Комбиниран багер - товарач - 2 броя	0								0	0												
15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	382,16	Ден 8	Ден 9	0,000	0,00	2 дни	Камион самосвал - 2 броя	0								0	0												
	Бетонови работи																														
1	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м3	1,50	Ден 7	Ден 7	3,150	0,39	1 ден	Няма механиация	1							1														
2	ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	1,50	Ден 7	Ден 7	0,000	0,00	1 ден	Бетоновоз - 1 брой	0							0														
	Армировъчни работи																														
1	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	15,00	Ден 8	Ден 9	2,250	0,28	2 дни	Няма механиация	1								1	1												
	Канализационни работи																														
1	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	16,32	Ден 8	Ден 9	14,525	1,82	2 дни	Камион самосвал - 1 брой	1								1	1												
2	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	41,21	Ден 8	Ден 9	36,677	4,58	2 дни	Камион самосвал - 1 брой	3								3	3												
3	Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8	м	102,00	Ден 8	Ден 9	0,000	0,00	2 дни	Товарен автомобил - 1 брой	0								0	0												
4	ПОЛАГАНЕ КАНАЛ DN 400/348	м	102,00	Ден 8	Ден 9	273,360	34,17	2 дни	Автокран до 3 тона - 1 брой	18								18	18												
5	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 426 ММ	м	102,00	Ден 8	Ден 9	18,360	2,30	2 дни	Помпа за вода - 1 брой	2								2	2												
6	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	3,00	Ден 8	Ден 9	48,309	6,04	2 дни	Автокран до 3 тона - 1 брой	4								4	4												
	Разваляне и възстановяване на настилки																														
1	РЯЗАНЕ И РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	20,00	Ден 5	Ден 5	7,680	0,96	1 ден	Асфалтов фугорез - 1 брой Комбиниран багер - товарач с хидравличен чук - 1 брой Комбиниран багер - товарач - 1 брой Камион самосвал - 1 брой	1										1												
2	НАСТИЛКА ОТ БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК ДЕБ. 8см	м2	20,00	Ден 10	Ден 10	2,818	0,35	1 ден	Асфалторазтилач - 1 брой Валяк самоходен пневматичен до 22т - 1 брой Валяк самоходен статичен до 10т - 1 брой Камион самосвал - 1 брой	1																					
3	АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛ. СМЕС ЗА ДОЛ. ПЛАСТ ДЕБ. 4см	м2	20,00	Ден 10	Ден 10	2,116	0,26	1 ден	Асфалторазтилач - 1 брой Валяк самоходен пневматичен до 22т - 1 брой Валяк самоходен статичен до 10т - 1 брой Камион самосвал - 1 брой	1																					

НАП МОМЧИЛГРАД