4	АСФАЛТОБЕТОН - ПЛ. СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ ДЕБ. 4 см	м2	20,00	Ден 10	Ден 10	2,116	0,26	1 ден	Асфалторазтилач - 1 брой Валяк самоходен пневматичен до 22т - 1 брой Валяк самоходен статичен до 10т - 1 брой Камион самосвал - 1 брой	1											1								
5	НАПРАВА ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА ДЕБ. 40СМ ЗА ПЪТНИ НАСТИЛКИ	100 м2	0,08	Ден 10	Ден 10	1,377	0,17	1 ден	Камион самосвал - 1 брой Валяк самоходен вибрационен до 13 тона - 1 брой Грейдер - 1 брой	1											1								
	Сградни канализационни отклонения																													
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	37,60	Ден 8	Ден 8	0,000	0,00	1 ден	Верижен багер - 1 брой Булдозер - 1 брой	0											0								
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	2,00	Ден 8	Ден 8	4,978	0,62	1 ден	Няма механизация	1											1								
3	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	15,80	Ден 8	Ден 8	33,970	4,25	1 ден	Компресор - 1 брой Къртач пневматичен - 1 брой	5											5								
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	10,60	Ден 8	Ден 8	28,069	3,51	1 ден	Компресор - 1 брой Къртач пневматичен - 1 брой	4											4								
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	2,40	Ден 8	Ден 8	2,318	0,29	1 ден	Няма механизация	1											1								
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	26,40	Ден 8	Ден 8	37,805	4,73	1 ден	Няма механизация	5											5								
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	2,40	Ден 8	Ден 8	0,000	0,00	1 ден	Верижен багер - 1 брой	0											0								
8	НАТОВАРВАНЕ СТР. ПОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ СКАЛНИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	26,40	Ден 8	Ден 8	0,000	0,00	1 ден	Верижен багер - 1 брой	0											0								
9	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 1 КМ	м3	16,50	Ден 8	Ден 8	0,000	0,00	1 ден	Камион самосвал - 1 брой	0											0								
10	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	11,90	Ден 9	Ден 9	0,000	0,00	1 ден	Булдозер - 1 брой	0												0							
11	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	11,90	Ден 9	Ден 9	12,435	1,55	1 ден	Няма механизация	2												2							
12	РАЗРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	3,30	Ден 9	Ден 9	0,000	0,00	1 ден	Булдозер - 1 брой	0												0							
13	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	7,90	Ден 9	Ден 9	9,954	1,24	1 ден	Няма механизация	2												2							
14	ТРАМБОВАНЕ НА ПОЧВИ	м3	97,70	Ден 9	Ден 9	14,655	1,83	1 ден	Трамбовка - 1 брой	2												2							
15	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	8,80	Ден 9	Ден 9	7,832	0,98	1 ден	Камион самосвал - 1 брой	1												1							
16	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	20,70	Ден 9	Ден 9	18,423	2,30	1 ден	Камион самосвал - 1 брой	3												3							
17	ТРАМБОВАНЕ НА НАСИП <<01-01-066>>	м3	24,90	Ден 9	Ден 9	0,000	0,00	1 ден	Валяк вибрационен самоходен от 4,1 до 6,7т. - 1 брой	0												0							
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	40,00	Ден 9	Ден 9	60,000	7,50	1 ден	Товарен автомобил - 1 брой	8												8							