19	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	40,00	Ден 9	Ден 9	3,600	0,45	1 ден	Помпа за вода - 1 брой	1									1									
	Канализационна мрежа КЛОН 79 Б																												
	Земни работи																												
1	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	м3	82,81	Ден 10	Ден 10	0,000	0,00	1 ден	Комбиниран багер - товарач - 1 брой	0									0									
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	35,49	Ден 10	Ден 10	88,335	11,04	1 ден	Няма механизация	12									12									
3	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м3	63,09	Ден 10	Ден 10	0,000	0,00	1 ден	Каналокопател - 1 брой	0									0									
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м3	15,77	Ден 10	Ден 10	30,573	3,82	1 ден	Компресор - 1 брой Къртач пневматичен - 1 брой	4									4									
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	35,49	Ден 10	Ден 10	34,283	4,29	1 ден	Няма механизация	5									5									
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	15,77	Ден 10	Ден 10	22,583	2,82	1 ден	Няма механизация	3									3									
7	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м3	115,54	Ден 11	Ден 11	0,000	0,00	1 ден	Комбиниран багер - товарач - 2 броя	0										0								
8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	49,52	Ден 11	Ден 11	51,748	6,47	1 ден	Няма механизация	7										7								
9	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	165,06	Ден 11	Ден 11	24,759	3,09	1 ден	Трамбовка - 2 броя	4										4								
10	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	197,16	Ден 10	Ден 10	0,000	0,00	1 ден	Комбиниран багер - товарач 2 броя	0									0									
11	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	197,16	Ден 10	Ден 10	0,000	0,00	1 ден	Камион самосвал - 4 броя	0									0									
12	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	197,16	Ден 10	Ден 10	0,000	0,00	1 ден	Булдозер - 1 брой	0									0									
13	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	м3	165,06	Ден 11	Ден 11	0,000	0,00	1 ден	Камион самосвал - 3 броя	0										0								
14	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	165,06	Ден 11	Ден 11	0,000	0,00	1 ден	Комбиниран багер - товарач - 1 брой	0										0								
15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	165,06	Ден 11	Ден 11	0,000	0,00	1 ден	Камион самосвал - 2 броя	0										0								
	Бетонови работи																												
1	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м3	0,50	Ден 10	Ден 10	1,050	0,13	1 ден	Няма механизация	1									1									
2	ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	0,50	Ден 10	Ден 10	0,000	0,00	1 ден	Бетоновоз - 1 брой	0									0									
	Армировъчни работи																												
1	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	5,00	Ден 11	Ден 11	0,750	0,09	1 ден	Няма механизация	1										1								
	Канализационни работи																												
1	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	4,30	Ден 10	Ден 11	3,827	0,48	2 дни	Камион самосвал - 1 брой	1									1	1								
2	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	17,80	Ден 10	Ден 11	15,842	1,98	2 дни	Камион самосвал - 1 брой	1									1	1								
3	Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8	м	50,00	Ден 10	Ден 11	0,000	0,00	2 дни	Товарен автомобил - 1 брой	0									0	0								
4	ПОЛАГАНЕ КАНАЛ DN 400/348	м	50,00	Ден 10	Ден 11	134,000	16,75	2 дни	Автокран до 3 тона - 1 брой	9									9	9								
5	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 426 ММ	м	50,00	Ден 11	Ден 11	9,000	1,13	1 ден	Помпа за вода - 1 брой	2										2								
6	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	1,00	Ден 11	Ден 11	16,103	2,01	1 ден	Автокран до 3 тона - 1 брой	3										3								