	Разваляне и възстановяване на настилки																												
1	РЯЗАНЕ И РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	10,00	Ден 9	Ден 9	3,840	0,48	1 ден	Асфалтов фугорез - 1 брой Комбиниран багер - товарач с хидравличен чук - 1 брой Комбиниран багер - товарач - 1 брой Камион самосвал - 1 брой	1									1										
2	НАСТИЛКА ОТ БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК ДЕБ. 8см	м2	10,00	Ден 12	Ден 12	1,409	0,18	1 ден	Асфалторазтилач - 1 брой Валяк самоходен пневматичен до 22т - 1 брой Валяк самоходен статичен до 10т - 1 брой Камион самосвал - 1 брой	1												1						
3	АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛ. СМЕС ЗА ДОЛ. ПЛАСТ ДЕБ. 4см	м2	10,00	Ден 12	Ден 12	1,058	0,13	1 ден	Асфалторазтилач - 1 брой Валяк самоходен пневматичен до 22т - 1 брой Валяк самоходен статичен до 10т - 1 брой Камион самосвал - 1 брой	1												1						
4	АСФАЛТОБЕТОН - ПЛ. СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ ДЕБ. 4 см	м2	10,00	Ден 12	Ден 12	1,058	0,13	1 ден	Асфалторазтилач - 1 брой Валяк самоходен пневматичен до 22т - 1 брой Валяк самоходен статичен до 10т - 1 брой Камион самосвал - 1 брой	1												1						
5	НАПРАВА ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА ДЕБ. 40СМ ЗА ПЪТНИ НАСТИЛКИ	100 м2	0,04	Ден 12	Ден 12	0,688	0,09	1 ден	Камион самосвал - 1 брой Валяк самоходен вибрационен до 13 тона - 1 брой Грейдер - 1 брой	1												1						
	Сградни канализационни отклонения																												
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	18,80	Ден 10	Ден 10	0,000	0,00	1 ден	Верижен багер - 1 брой Булдозер - 1 брой	0													0					
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	1,00	Ден 10	Ден 10	2,489	0,31	1 ден	Няма механизация	1													1					
3	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	7,90	Ден 10	Ден 10	16,985	2,12	1 ден	Компресор - 1 брой Къртач пневматичен - 1 брой	3													3					