4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	5,30	Ден 10	Ден 10	14,034	1,75	1 ден	Компресор - 1 брой Къртач пневматичен - 1 брой	2											2											
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	1,20	Ден 10	Ден 10	1,159	0,14	1 ден	Няма механизация	1											1											
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	13,20	Ден 10	Ден 10	18,902	2,36	1 ден	Няма механизация	3											3											
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1,20	Ден 10	Ден 10	0,000	0,00	1 ден	Верижен багер - 1 брой	0											0											
8	НАТОВАРВАНЕ СТР. ПОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ СКАЛНИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	13,20	Ден 10	Ден 10	0,000	0,00	1 ден	Верижен багер - 1 брой	0											0											
9	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 1 КМ	м3	8,25	Ден 10	Ден 10	0,000	0,00	1 ден	Камион самосвал - 1 брой	0											0											
10	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	5,95	Ден 11	Ден 11	0,000	0,00	1 ден	Булдозер - 1 брой	0												0										
11	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	5,95	Ден 11	Ден 11	6,218	0,78	1 ден	Няма механизация	1												1										
12	РАЗРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	1,65	Ден 11	Ден 11	0,000	0,00	1 ден	Булдозер - 1 брой	0												0										
13	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	3,95	Ден 11	Ден 11	4,977	0,62	1 ден	Няма механизация	1												1										
14	ТРАМБОВАНЕ НА ПОЧВИ	м3	48,85	Ден 11	Ден 11	7,327	0,92	1 ден	Трамбовка - 1 брой	1												1										
15	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	4,40	Ден 11	Ден 11	3,916	0,49	1 ден	Камион самосвал - 1 брой	1												1										
16	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	10,35	Ден 11	Ден 11	9,211	1,15	1 ден	Камион самосвал - 1 брой	2												2										
17	ТРАМБОВАНЕ НА НАСИП <<01-01-066>>	м3	12,45	Ден 11	Ден 11	0,000	0,00	1 ден	Валяк вибрационен самоходен от 4,1 до 6,7т. - 1 брой	0												0										
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	20,00	Ден 11	Ден 11	30,000	3,75	1 ден	Товарен автомобил - 1 брой	4												4										
19	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	20,00	Ден 11	Ден 11	1,800	0,23	1 ден	Помпа за вода - 1 брой	1												1										
	Почистване и предаване на обекта, с протоколи и актове. Издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение №15 - Акт № 15), съгласно чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.			Ден 17	Ден 17			1 ден		5																						5
									Сума работници	**5**	**56**	**77**	**106**	**92**	**122**	**92**	**92**	**68**	**73**	**82**	**77**	**120**	**112**	**80**	**9**	**5**					

Участник : .....
/ Лютви Али /