34	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф404/426 <<09-07-002>>	м	4,00	Ден 4	Ден 4	0,720	0,09	1 ден	Няма механизация	1				1													
	сградни водопвородни отклонениа - СВО																										
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	31,00	Ден 2	Ден 2	0,000	0,00	1 ден	Булдозер - 1 брой Верижен багер - 1 брой	0		0															
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	21,00	Ден 2	Ден 2	52,269	6,53	1 ден	Няма механизация	7		7															
3	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	1,00	Ден 2	Ден 2	0,000	0,00	1 ден	Верижен багер - 1 брой	0		0															
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	32,00	Ден 2	Ден 2	0,000	0,00	1 ден	Камион самосвал - 1 брой	0		0															
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	32,00	Ден 2	Ден 2	0,000	0,00	1 ден	Булдозер - 1 брой	0		0															
6	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	20,00	Ден 2	Ден 3	0,000	0,00	2 дни	Камион самосвал - 1 брой	0		0	0														
7	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	20,00	Ден 2	Ден 3	17,800	2,23	2 дни	Няма механизация	2		2	2														
8	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	6,00	Ден 4	Ден 4	0,000	0,00	1 ден	Камион самосвал - 1 брой	0				0													
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	6,00	Ден 4	Ден 4	0,000	0,00	1 ден	Комбиниран багер - товарач - 1 брой	0				0													
10	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	6,00	Ден 4	Ден 4	1,140	0,14	1 ден	Трамбовка - 1 брой	1				1													
11	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	12,00	Ден 4	Ден 4	10,200	1,28	1 ден	Няма механизация	2				2													
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	8,00	Ден 4	Ден 4	0,000	0,00	1 ден	Булдозер - 1 брой	0				0													
13	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	48,00	Ден 3	Ден 4	0,000	0,00	2 дни	Няма механизация	0			0	0													
14	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	48,00	Ден 3	Ден 4	12,000	1,50	2 дни	Няма механизация	1			1	1													
15	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1''	бр.	6,00	Ден 3	Ден 4	5,340	0,67	2 дни	Няма механизация	1			1	1													
16	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1'' (БВ)	бр.	6,00	Ден 3	Ден 4	1,500	0,19	2 дни	Няма механизация	1			1	1													
17	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1'' (БВ)	бр.	18,00	Ден 3	Ден 4	4,032	0,50	2 дни	Няма механизация	1			1	1													
18	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1''	бр.	6,00	Ден 3	Ден 4	16,860	2,11	2 дни	Няма механизация	2			2	2													
19	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1''	бр.	6,00	Ден 3	Ден 4	1,182	0,15	2 дни	Няма механизация	1			1	1													
	Водопровод по ул. ''Миньорска'' от о.т. 305 до о.т. 323																										
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	353,00	Ден 5	Ден 7	0,000	0,00	3 дни	Булдозер - 1 брой Багер - 1 брой	0					0	0	0										
2	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА <<01-03-071>>	м3	44,00	Ден 5	Ден 7	124,903	15,61	3 дни	Компресор - 2 броя Къртач пневматичен - 2 броя	6					6	6	6										
3	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	40,00	Ден 5	Ден 7	119,680	14,96	3 дни	Няма механизация	5					5	5	5										
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	393,00	Ден 5	Ден 7	0,000	0,00	3 дни	Верижен багер - 1 брой	0					0	0	0										
5	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	44,00	Ден 5	Ден 7	0,000	0,00	3 дни	Верижен багер - 1 брой	0					0	0	0										
6	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	393,00	Ден 5	Ден 7	0,000	0,00	3 дни	Камион самосвал - 3 броя	0					0	0	0										
7	ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	44,00	Ден 5	Ден 7	0,000	0,00	3 дни	Камион самосвал - 1 брой	0					0	0	0										