8	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	117,00	Ден 5	Ден 7	113,022	14,13	3 дни	Няма механизация	5					5	5	5											
9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>	м3	44,00	Ден 5	Ден 7	63,008	7,88	3 дни	Няма механизация	3					3	3	3											
10	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	15,00	Ден 6	Ден 8	13,350	1,67	3 дни	Камион самосвал - 1 брой	1						1	1	1										
11	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	42,00	Ден 6	Ден 8	37,380	4,67	3 дни	Камион самосвал - 1 брой	2						2	2	2										
12	Доставка PEHD тръби D 160/9.5 PN 10	м	175,00	Ден 6	Ден 8	0,000	0,00	3 дни	Товарен автомобил - 1 брой	0						0	0	0										
13	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 160 ММ <<09-50-069>>	м	175,00	Ден 6	Ден 8	99,750	12,47	3 дни	Няма механизация	5						5	5	5										
14	ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 32/1.9 PN 10	м	100,00	Ден 6	Ден 8	0,000	0,00	3 дни	Няма механизация	0						0	0	0										
15	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 32 ММ <<09-50-060>>	м	100,00	Ден 6	Ден 8	25,000	3,13	3 дни	Няма механизация	2						2	2	2										
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 160/1"	бр.	15,00	Ден 6	Ден 8	25,650	3,21	3 дни	Няма механизация	2						2	2	2										
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ Ф 32\1" МЪЖКА РЕЗБА	бр.	15,00	Ден 6	Ден 8	5,250	0,66	3 дни	Няма механизация	1						1	1	1										
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР РЕ Ф32\ 1"МЪЖКА РЕЗБА	бр.	15,00	Ден 6	Ден 8	4,275	0,53	3 дни	Няма механизация	1						1	1	1										
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф32	бр.	15,00	Ден 6	Ден 8	21,750	2,72	3 дни	Няма механизация	1						1	1	1										
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф 150 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	2,00	Ден 8	Ден 8	9,078	1,13	1 ден	Няма механизация	2								2										
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	2,00	Ден 8	Ден 8	6,500	0,81	1 ден	Няма механизация	1								1										
22	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	2,00	Ден 8	Ден 8	6,680	0,84	1 ден	Няма механизация	1								1										
23	ДОСТАВКА ТРОЙНИК PEHD 160/160/90	бр.	3,00	Ден 6	Ден 8	0,000	0,00	3 дни	Няма механизация	0						0	0	0										
24	НАПРАВА НА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D160	бр.	35,00	Ден 6	Ден 8	139,440	17,43	3 дни	Апарат за челно заваряване - 2 броя Електроагрегат - 2 броя	6						6	6	6										
25	ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10 КМ	м3	375,00	Ден 7	Ден 9	0,000	0,00	3 дни	Камион самосвал - 3 броя	0							0	0	0									
26	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	300,00	Ден 7	Ден 9	0,000	0,00	3 дни	Комбиниран багер - товарач - 2 броя	0							0	0	0									
27	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	75,00	Ден 7	Ден 9	80,625	10,08	3 дни	Няма механизация	4							4	4	4									
28	ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	375,00	Ден 7	Ден 9	71,250	8,91	3 дни	Трамбовка - 2 броя	3							3	3	3									
29	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	175,00	Ден 7	Ден 8	31,500	3,94	2 дни	Няма механизация	2							2	2										
30	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	175,00	Ден 7	Ден 8	13,125	1,64	2 дни	Няма механизация	1							1	1										
	Канализационна мрежа ул. "Миньорска" - клон 80																											
	Земни работи																											
1	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	м3	286,16	Ден 10	Ден 13	0,000	0,00	4 дни	Комбиниран багер - товарач - 1 брой	0										0	0	0	0					
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	122,64	Ден 10	Ден 13	305,251	38,16	4 дни	Няма механизация	10										10	10	10	10					
3	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м3	218,04	Ден 9	Ден 13	0,000	0,00	5 дни	Каналокопател - 1 брой	0										0	0	0	0					
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м3	54,50	Ден 10	Ден 13	105,659	13,21	4 дни	Компресор - 1 брой Къртач пневматичен - 1 брой	4										4	4	4	4					
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	54,50	Ден 10	Ден 13	52,647	6,58	4 дни	Няма механизация	2										2	2	2	2					
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	122,64	Ден 10	Ден 13	175,620	21,95	4 дни	Няма механизация	6										6	6	6	6					