7	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м3	317,56	Ден 14	Ден 15	0,000	0,00	2 дни	Комбиниран багер - товарач - 2 броя	0													0	0		
8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	136,10	Ден 14	Ден 15	142,224	17,78	2 дни	Няма механизация	9													9	9		
9	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	453,66	Ден 14	Ден 15	68,049	8,51	2 дни	Трамбовка - 2 броя	5													5	5		
10	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	681,00	Ден 10	Ден 13	0,000	0,00	4 дни	Комбиниран багер - товарач - 1 брой	0									0	0	0	0				
11	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	681,00	Ден 10	Ден 13	0,000	0,00	4 дни	Камион самосвал - 3 броя	0									0	0	0	0				
12	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	681,00	Ден 10	Ден 13	0,000	0,00	4 дни	Булдозер - 1 брой	0									0	0	0	0				
13	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	м3	453,60	Ден 14	Ден 15	0,000	0,00	2 дни	Камион самосвал - 4 броя	0													0	0		
14	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	453,60	Ден 14	Ден 15	0,000	0,00	2 дни	Комбиниран багер - товарач - 2 броя	0													0	0		
15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	453,60	Ден 14	Ден 15	0,000	0,00	2 дни	Камион самосвал - 2 броя	0													0	0		
	Бетонови работи																												
1	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м3	3,00	Ден 11	Ден 11	6,300	0,79	1 ден	Няма механизация	1										1								
2	ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	3,00	Ден 11	Ден 11	0,000	0,00	1 ден	Бетоновоз - 1 брой	0										0								
	Армировъчни работи																												
1	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	35,00	Ден 13	Ден 14	5,250	0,66	2 дни	Няма механизация	1												1	1					
	Канализационни работи																												
1	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	32,60	Ден 11	Ден 14	29,014	3,63	4 дни	Камион самосвал - 1 брой	1										1	1	1	1					
2	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	169,00	Ден 11	Ден 14	150,410	18,80	4 дни	Камион самосвал - 1 брой	5										5	5	5	5					
3	Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8	м	165,00	Ден 11	Ден 14	0,000	0,00	4 дни	Товарен автомобил - 1 брой	0										0	0	0	0					
4	ПОЛАГАНЕ в КАНАЛ DN 400/347	м	165,00	Ден 11	Ден 14	442,200	55,28	4 дни	Автокран до 3 тона - 1 брой	14										14	14	14	14					
5	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 426 ММ	м	165,00	Ден 13	Ден 14	29,700	3,71	2 дни	Помпа за вода - 1 брой	2												2	2					
6	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	6,00	Ден 13	Ден 14	96,618	12,08	2 дни	Автокран до 3 тона - 1 брой	7												7	7					
	Разваляне и възстановяване на настилки																												
1	РЯЗАНЕ И РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	10,00	Ден 10	Ден 10	3,840	0,48	1 ден	Асфалтов фугорез - 1 брой Комбиниран багер - товарач с хидравличен чук - 1 брой Комбиниран багер - товарач - 1 брой Камион самосвал - 1 брой	1									1										
2	НАСТИЛКА ОТ БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК ДЕБ. 8см	м2	10,00	Ден 16	Ден 16	1,409	0,18	1 ден	Асфалторазтилач - 1 брой Валяк самоходен пневматичен до 22т - 1 брой Валяк самоходен статичен до 10т - 1 брой Камион самосвал - 1 брой	1																		1

ООД НАР МОМЧИЛГРАД

ROH