| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛ. СМЕС ЗА ДОЛ. ПЛАСТ ДЕБ. 4см | м2 | 10,00 | Ден 16 | Ден 16 | 1,058 | 0,13 | 1 ден | Асфалторазтилач - 1 брой<br>Валяк самоходен пневматичен до 22т - 1 брой<br>Валяк самоходен статичен до 10т - 1 брой<br>Камион самосвал - 1 брой | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 4 | АСФАЛТОБЕТОН - ПЛ. СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ ДЕБ. 4 см | м2 | 10,00 | Ден 16 | Ден 16 | 1,058 | 0,13 | 1 ден | Асфалторазтилач - 1 брой<br>Валяк самоходен пневматичен до 22т - 1 брой<br>Валяк самоходен статичен до 10т - 1 брой<br>Камион самосвал - 1 брой | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 5 | НАПРАВА ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА ДЕБ. 40СМ ЗА ПЪТНИ НАСТИЛКИ | 100 м2 | 0,04 | Ден 16 | Ден 16 | 0,688 | 0,09 | 1 ден | Камион самосвал - 1 брой<br>Валяк самоходен вибрационен до 13 тона - 1 брой<br>Грейдер - 1 брой | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | **Сградни канализационни отклонения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 18,80 | Ден 13 | Ден 13 | 0,000 | 0,00 | 1 ден | Верижен багер - 1 брой<br>Булдозер - 1 брой | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М | м3 | 1,00 | Ден 13 | Ден 13 | 2,489 | 0,31 | 1 ден | Няма механизация | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 3 | Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения | м3 | 7,90 | Ден 13 | Ден 13 | 16,985 | 2,12 | 1 ден | Компресор - 1 брой<br>Къртач пневматичен - 1 брой | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 4 | ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА | м3 | 5,30 | Ден 13 | Ден 13 | 14,034 | 1,75 | 1 ден | Компресор - 1 брой<br>Къртач пневматичен - 1 брой | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 5 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 1,20 | Ден 13 | Ден 13 | 1,159 | 0,14 | 1 ден | Няма механизация | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 6 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 13,20 | Ден 13 | Ден 13 | 18,902 | 2,36 | 1 ден | Няма механизация | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 7 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 1,20 | Ден 13 | Ден 13 | 0,000 | 0,00 | 1 ден | Верижен багер - 1 брой | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8 | НАТОВАРВАНЕ СТР. ПОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ СКАЛНИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 13,20 | Ден 13 | Ден 13 | 0,000 | 0,00 | 1 ден | Верижен багер - 1 брой | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 9 | ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 1 КМ | м3 | 8,25 | Ден 13 | Ден 13 | 0,000 | 0,00 | 1 ден | Камион самосвал - 1 брой | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 10 | РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ | м3 | 6,95 | Ден 14 | Ден 15 | 0,000 | 0,00 | 2 дни | Булдозер - 1 брой | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 11 | ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО | м3 | 6,95 | Ден 14 | Ден 15 | 7,263 | 0,91 | 2 дни | Няма механизация | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 12 | РАЗРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ | м3 | 1,65 | Ден 15 | Ден 15 | 0,000 | 0,00 | 1 ден | Булдозер - 1 брой | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 13 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ | м3 | 3,95 | Ден 14 | Ден 15 | 4,977 | 0,62 | 2 дни | Няма механизация | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 14 | ТРАМБОВАНЕ НА ПОЧВИ | м3 | 48,85 | Ден 14 | Ден 15 | 7,327 | 0,92 | 2 дни | Трамбовка - 1 брой | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |