15	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	4,40	Ден 14	Ден 15	3,916	0,49	2 дни	Камион самосвал - 1 брой	1													1	1		
16	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	10,35	Ден 14	Ден 15	9,211	1,15	2 дни	Камион самосвал - 1 брой	1													1	1		
17	ТРАМБОВАНЕ НА НАСИП <<01-01-066>>	м3	12,45	Ден 14	Ден 15	0,000	0,00	2 дни	Валяк вибрационен самоходен от 4,1 до 6т - 1 брой	0													0	0		
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	20,00	Ден 14	Ден 15	30,000	3,75	2 дни	Товарен автомобил - 1 брой	2													2	2		
19	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	20,00	Ден 14	Ден 15	1,800	0,23	2 дни	Помпа за вода - 1 брой	1													1	1		
	Водопровод по ул. "Албена"																												
	строителни дейности																												
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	303,00	Ден 12	Ден 14	0,000	0,00	3 дни	Булдозер - 1 брой Верижен багер - 1 брой	0													0	0	0		
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	61,00	Ден 12	Ден 14	151,829	18,98	3 дни	Няма механизация	7													7	7	7		
3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	40,00	Ден 12	Ден 14	126,000	15,75	3 дни	Компресор - 1 брой Къртач пневматичен - 1 брой	6													6	6	6		
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	61,00	Ден 12	Ден 14	0,000	0,00	3 дни	Верижен багер - 1 брой	0													0	0	0		
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	40,00	Ден 12	Ден 14	67,200	8,40	3 дни	Няма механизация	3													3	3	3		
6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	404,00	Ден 12	Ден 14	0,000	0,00	3 дни	Камион самосвал - 3 броя	0													0	0	0		
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	404,00	Ден 12	Ден 14	0,000	0,00	3 дни	Булдозер - 1 брой	0													0	0	0		
8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	142,00	Ден 13	Ден 15	0,000	0,00	3 дни	Камион самосвал - 1 брой	0														0	0	0		
9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	142,00	Ден 13	Ден 15	126,380	15,80	3 дни	Няма механизация	6														6	6	6		
10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	148,00	Ден 15	Ден 16	0,000	0,00	2 дни	Камион самосвал - 2 броя	0																0	0		
11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	148,00	Ден 15	Ден 16	0,000	0,00	2 дни	Комбиниран багер - товарач - 1 брой	0																0	0		
12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	148,00	Ден 15	Ден 16	28,120	3,52	2 дни	Трамбовка - 1 брой	2																2	2		
13	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	897,00	Ден 12	Ден 15	236,898	29,61	4 дни	Няма механизация	8													8	8	8	8		
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	2,00	Ден 14	Ден 15	3,350	0,42	2 дни	Няма механизация	1															1	1		
15	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	3,00	Ден 14	Ден 15	8,148	1,02	2 дни	Няма механизация	1															1	1		
	монтажни работи																												
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1 MPa	м	314,00	Ден 13	Ден 15	0,000	0,00	3 дни	Товарен автомобил - 1 брой	0														0	0	0		
2	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	35,00	Ден 13	Ден 15	88,375	11,05	3 дни	Апарат за челно заваряване - 1 брой Електроагрегат - 1 броя	4														4	4	4		
3	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1 MPa	бр.	1,00	Ден 15	Ден 15	2,715	0,34	1 ден	Апарат за челно заваряване - 1 брой Електроагрегат - 1 броя	1																1		