4	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	314,00	Ден 13	Ден 15	138,160	17,27	3 дни	Няма механизация	7													7	7	7		
5	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	3,00	Ден 13	Ден 13	0,000	0,00	1 ден	Няма механизация	0													0				
6	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф125/90 - 1 МРа	бр.	1,00	Ден 13	Ден 13	0,000	0,00	1 ден	Няма механизация	0													0				
7	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР.	бр.	1,00	Ден 13	Ден 13	0,000	0,00	1 ден	Няма механизация	0													0				
8	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/10А 90ГР.	бр.	2,00	Ден 13	Ден 13	0,000	0,00	1 ден	Няма механизация	0													0				
9	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1МРА	бр.	3,00	Ден 13	Ден 13	0,000	0,00	1 ден	Няма механизация	0													0				
10	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП ф125 - 1 МРа	бр.	1,00	Ден 13	Ден 13	0,000	0,00	1 ден	Няма механизация	0													0				
11	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1МРА	бр.	3,00	Ден 13	Ден 13	0,000	0,00	1 ден	Няма механизация	0													0				
12	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1МРА	бр.	1,00	Ден 13	Ден 13	0,000	0,00	1 ден	Няма механизация	0													0				
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	3,00	Ден 15	Ден 15	8,100	1,01	1 ден	Няма механизация	2															2		
14	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА	бр.	3,00	Ден 15	Ден 15	6,330	0,79	1 ден	Няма механизация	1															1		
15	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф131/140 <<09-28-003>>	бр.	1,00	Ден 15	Ден 15	2,700	0,34	1 ден	Няма механизация	1															1		
16	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	1,00	Ден 15	Ден 15	2,350	0,29	1 ден	Няма механизация	1															1		
17	Д-КА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТО-ЗАВАРЯЕМА МУФА PEHD DN90mm	бр.	2,00	Ден 15	Ден 15	1,440	0,18	1 ден	Няма механизация	1															1		
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	314,00	Ден 15	Ден 15	23,550	2,94	1 ден	Няма механизация	3															3		
19	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	3,14	Ден 15	Ден 15	6,531	0,82	1 ден	Няма механизация	1															1		
20	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	314,00	Ден 15	Ден 15	37,052	4,63	1 ден	Няма механизация	5															5		
	сградни водопвородни отклонениа - СВО																											
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	83,00	Ден 12	Ден 14	0,000	0,000	3 дни	Булдозер - 1 брой Верижен багер - 1 брой	0													0	0	0		
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	56,00	Ден 12	Ден 14	139,384	17,42	3 дни	Няма механизация	7													7	7	7		
3	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	1,00	Ден 14	Ден 14	0,000	0,00	1 ден	Верижен багер - 1 брой	0															0		
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	84,00	Ден 12	Ден 14	0,000	0,00	3 дни	Камион самосвал - 1 брой	0													0	0	0		
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	84,00	Ден 12	Ден 14	0,000	0,00	3 дни	Булдозер - 1 брой	0													0	0	0		
6	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	51,60	Ден 13	Ден 15	0,000	0,00	3 дни	Камион самосвал - 1 брой	0														0	0	0		
7	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	51,60	Ден 13	Ден 15	45,924	5,74	3 дни	Няма механизация	2														2	2	2		
8	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	13,00	Ден 15	Ден 16	0,000	0,00	2 дни	Камион самосвал - 1 брой	0															0	0	
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	13,00	Ден 15	Ден 16	0,000	0,00	2 дни	Комбиниран багер - товарач - 1 брой	0															0	0	
10	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	13,00	Ден 15	Ден 16	2,470	0,31	2 дни	Трамбовка - 1 брой	1															1	1	
11	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	33,00	Ден 15	Ден 16	28,050	3,51	2 дни	Няма механизация	2															2	2	
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	22,00	Ден 15	Ден 16	0,000	0,00	2 дни	Булдозер - 1 брой	0															0	0	
13	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	128,00	Ден 13	Ден 15	0,000	0,00	3 дни	Няма механизация	0														0	0	0		
14	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	128,00	Ден 13	Ден 15	32,000	4,00	3 дни	Няма механизация	2														2	2	2		
15	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	16,00	Ден 13	Ден 15	14,240	1,78	3 дни	Няма механизация	1														1	1	1		
16	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	16,00	Ден 13	Ден 15	4,000	0,50	3 дни	Няма механизация	1														1	1	1		
17	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	48,00	Ден 13	Ден 15	10,752	1,34	3 дни	Няма механизация	1														1	1	1		
18	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	16,00	Ден 13	Ден 15	44,960	5,62	3 дни	Няма механизация	2														2	2	2		
19	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	16,00	Ден 13	Ден 15	3,152	0,39	3 дни	Няма механизация	1														1	1	1		
	Канализационна мрежа ул. "Албена" - КЛОН 65																											
	Земни работи																											