1	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	м3	309,66	Ден 2	Ден 4	0,000	0,00	3 дни	Комбиниран багер - товарач - 2 брой	0		0	0	0															
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН H=или<2М	м3	132,17	Ден 2	Ден 4	328,971	41,12	3 дни	Няма механизация	14		14	14	14															
3	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м3	235,93	Ден 2	Ден 4	0,000	0,00	3 дни	Каналокопател - 1 брой	0		0	0	0															
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м3	58,98	Ден 2	Ден 4	114,345	14,29	3 дни	Компресор - 1 брой Къртач пневматичен - 1 брой	5		5	5	5															
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	132,71	Ден 2	Ден 4	128,198	16,02	3 дни	Няма механизация	6		6	6	6															
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	58,98	Ден 2	Ден 4	84,459	10,56	3 дни	Няма механизация	4		4	4	4															
7	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м3	434,04	Ден 5	Ден 7	0,000	0,00	3 дни	Комбиниран багер - товарач - 2 броя	0					0	0	0												
8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	186,02	Ден 5	Ден 7	194,391	24,30	3 дни	Няма механизация	9					9	9	9												
9	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	620,06	Ден 5	Ден 7	93,009	11,63	3 дни	Трамбовка - 2 брой	5					5	5	5												
10	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	737,28	Ден 2	Ден 4	0,000	0,00	3 дни	Комбиниран багер - товарач - 2 броя	0		0	0	0															
11	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	737,28	Ден 2	Ден 4	0,000	0,00	3 дни	Камион самосвал - 5 броя	0		0	0	0															
12	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	737,28	Ден 2	Ден 4	0,000	0,00	3 дни	Булдозер - 1 брой	0		0	0	0															
13	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	м3	620,06	Ден 5	Ден 7	0,000	0,00	3 дни	Камион самосвал - 4 броя	0					0	0	0												
14	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	620,06	Ден 5	Ден 7	0,000	0,00	3 дни	Комбиниран багер - товарач - 2 броя	0					0	0	0												
15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	620,06	Ден 5	Ден 7	0,000	0,00	3 дни	Камион самосвал - 2 броя	0					0	0	0												
	Бетонови работи																												
1	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м3	2,00	Ден 3	Ден 4	4,200	0,53	2 дни	Няма механизация	1			1	1															
2	ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	2,00	Ден 3	Ден 4	0,000	0,00	2 дни	Бетоновоз - 1 брой	0			0	0															
	Армировъчни работи																												
1	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	20,00	Ден 4	Ден 6	3,000	0,38	3 дни	Няма механизация	1				1	1	1													
	Канализационни работи																												
1	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	16,75	Ден 3	Ден 6	14,908	1,86	4 дни	Камион самосвал - 1 брой	1			1	1	1	1													
2	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	60,95	Ден 3	Ден 6	54,245	6,78	4 дни	Камион самосвал - 1 брой	2			2	2	2	2													
3	Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8	м	197,00	Ден 3	Ден 6	0,000	0,00	4 дни	Товарен автомобил - 1 брой	0			0	0	0	0													
4	ПОЛАГАНЕ в КАНАЛ DN 400/348	м	197,00	Ден 3	Ден 6	527,960	66,00	4 дни	Автокран до 3 тона - 1 брой	17			17	17	17	17													
5	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 426 ММ	м	197,00	Ден 4	Ден 6	35,460	4,43	3 дни	Помпа за вода - 1 брой	2				2	2	2													
6	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	4,00	Ден 4	Ден 6	64,412	8,05	3 дни	Автокран до 3 тона - 1 брой	3				3	3	3													
	Сградни канализационни отклонения																												
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	56,40	Ден 5	Ден 5	0,000	0,00	1 ден	Верижен багер - 1 брой Булдозер - 1 брой	0					0														
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН H=или<2М	м3	3,00	Ден 5	Ден 5	7,467	0,93	1 ден	Няма механизация	1					1														
3	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	23,70	Ден 4	Ден 5	50,955	6,37	2 дни	Компресор - 1 брой Къртач пневматичен - 1 брой	4				4	4														

ООД НАР МОМЧИЛГРАД