Обект: „Изпълнение на СМР на улици „Рила", „Плиска" , „Виктор Юго" и „Клокотница", съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ЛИНЕЕН - КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА

СТАП, ПОЗИЦИИ	Мер. ед.	Количество	Бр. раб.	Продължителност в календарни дни
1	2	3	4	5
Подготвителни работи				3
Временно Пътуване по отклонение на съществуващ и изграждане на ново на строежа	бр.	1		3
Временно Пътуване по отклонение	бр.	1	3	3
Път №1 СЕЛО				222
Улица "Рила" - ОТ кт. 1 ТЗ4 - до кт. 0+000 до кт. 0+141,94				88
ЗЕМНИ РАБОТИ				33
Изкопаване с използване на механизирани средства на земни маси, с определена технология на разработване на дело и транспортиране	м3	37,60	2	1
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, разтоварване на място и разпределение	м3	201,44	2	5
Товарене на изкопани земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние до 10 км	м3	86,42	2	5
Изкопаване в ръчен способ в земни почви, механизирано с използване на ел.ръчни инструменти, изхвърляне на изкопаните земни маси в близост и товарене на транспортно средство	м3	113,60	4	3
Изкопаване на бетон, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние, разтоварване на място	м3	1,00	1	1
Изкопаване на съществуваща асфалтова настилка, механизирано, с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м2	192,00	2	2
Изкопаване на шахти за реализиране на ревизионни шахти с ръчен изкоп	бр	7,00	2	7
Изкопаване на шахти за реализиране на ревизионни шахти с ръчен изкоп	бр	4,00	3	4
Изкопаване на земни маси в близост до съществуващи комуникации с ръчен изкоп	м3	2,00	1	1
ПЪТНА НАСТИЛКА				4
Полагане на асфалтова смес за неплътни пътни настилки с уплътнение на пресовани с вибрационни валяци, средно плътни, тип А (АС 16 А), с дебелина на пласта след уплътняване 40 мм, съгласно БДС 176 1/1500	м2	465,68	4	2
Полагане на асфалтова смес за неплътни пътни настилки с уплътнение на пресовани с вибрационни валяци, средно плътни, тип А (АС 16 А), с дебелина на пласта след уплътняване 40 мм, съгласно БДС 176 1/1500	м2	465,68	4	2
Полагане на първи (свързващ) битумен пръскане с разход на битум 0,600 кг/м2	м2	630,00	4	2
Полагане на втори (свързващ) битумен пръскане с разход на битум 0,400 кг/м2	м2	630,00	4	2
ЗЕМНИ РАБОТИ				46
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	170,10	3	5
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	63,00	3	3
Изкопаване в почви на баластиера и транспортиране с камион на разстояние 16 км	м3	598,00	6	8
Изкопаване на земни маси до бетон при ръчни способи, с изхвърляне в околен насип, без натоварване на транспортно средство	м3	2,00	2	4
Изкопаване на земни маси до бетон при ръчни способи, с изхвърляне в околен насип, без натоварване на транспортно средство	м3	17,04	4	11
Изкопаване на земни маси до бетон при ръчни способи, с изхвърляне в околен насип, без натоварване на транспортно средство	м3	51,00	4	10
Изкопаване в почви на баластиера с багер, със ковши с вместимост 0,25 м3, с транспортиране на разстояние 10 км, съгласно БДС 4178 - 1	м3	0,27	2	16
Изкопаване в почви на баластиера с багер, със ковши с вместимост 0,25 м3, с транспортиране на разстояние 10 км, съгласно БДС 4178 - 1	м3	0,77	2	16
Полагане и покриване на фундации, дъно, стени, укрепване на изкопи, с трамбовки, с ръчно уплътняване	м3	3,00	2	7
Полагане и покриване на фундации, дъно, стени, укрепване на изкопи, с трамбовки, с ръчно уплътняване	м3	4,00	2	5
Доставка и полагане на изолационна система, съгласно Наредба 2	бр	1,00	2	8
Изграждане на: оразмеряване на оббиване прот ..... с армобетонови	бр	1,00	2	88
Улица "Рила" - ОТ кт. 1 ТЗ4 - до кт. 0+000 до кт.0+141,94				14
ЗЕМНИ РАБОТИ				14
Изкопаване на земни маси до бетон при ръчни способи, с изхвърляне в околен насип, без натоварване на транспортно средство	м3	1,20	1	1
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	1,80	1	1
Товарене на изкопани земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	21,00	2	3
Изкопаване на земни маси до бетон при ръчни способи, с изхвърляне в околен насип, без натоварване на транспортно средство	м3	0,50	2	3
Полагане и покриване на фундации, дъно, стени, укрепване на изкопи, с трамбовки, с ръчно уплътняване	бр	3,00	2	5
Доставка и полагане на пясъчна възглавница	бр	3,00	2	5
Доставка и полагане на пясъчна възглавница	бр	1,00	2	1
Улица "Плиска" - ОТ кт. 0+000 до кт. 0+141,94				91
ЗЕМНИ РАБОТИ				33
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	490,00	2	9
Товарене на изкопани земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	70,00	2	3
Изкопаване в почви на баластиера с багер, със ковши с вместимост 0,25 м3, с транспортиране на разстояние 10 км, съгласно БДС 4178 - 1	м3	120,00	2	3
Изкопаване на бетон, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	81,00	2	8
Изкопаване на съществуваща асфалтова настилка, механизирано, с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м2	55,00	2	3
Изкопаване на шахти за реализиране на ревизионни шахти с ръчен изкоп	бр	1,00	2	8
ПЪТНА НАСТИЛКА				58
Полагане на асфалтова смес за неплътни пътни настилки с уплътнение на пресовани с вибрационни валяци, средно плътни, тип А (АС 16 А), с дебелина на пласта след уплътняване 40 мм, съгласно БДС 176 1/1500	м2	390,00	4	2
Полагане на асфалтова смес за неплътни пътни настилки с уплътнение на пресовани с вибрационни валяци, средно плътни, тип А (АС 16 А), с дебелина на пласта след уплътняване 40 мм, съгласно БДС 176 1/1500	м2	390,00	4	2
Полагане на първи (свързващ) битумен пръскане с разход на битум 0,600 кг/м2	м2	405,00	4	2
Полагане на втори (свързващ) битумен пръскане с разход на битум 0,400 кг/м2	м2	405,00	4	2
ЗЕМНИ РАБОТИ				91
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	90,00	2	9
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	36,00	2	4
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	291,60	3	13
Изкопаване на бетон, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	726,00	5	26
Изкопаване в почви на баластиера с багер, със ковши с вместимост 0,25 м3, с транспортиране на разстояние 10 км, съгласно БДС 4178 - 1	м3	210,00	5	14
Изкопаване в почви на баластиера с багер, със ковши с вместимост 0,25 м3, с транспортиране на разстояние 10 км, съгласно БДС 4178 и Регион 9000 от 1	м3	3,00	2	18
Изкопаване в почви на баластиера с багер, със ковши с вместимост 0,25 м3, съгласно БДС 4178 и Регион 4230 ЗСО, съгласно БДС 4178 и	м3	1,25	1	18
Изкопаване в почви на баластиера с багер, със ковши с вместимост 0,25 м3, с транспортиране на разстояние 10 км, съгласно БДС 4178 - 1	м3	37,00	3	35
Изкопаване в почви на баластиера с багер, със ковши с вместимост 0,25 м3, съгласно БДС 4178 и Регион 4230 ЗСО, съгласно БДС 176 1/1500	м3	13,50	4	8
Доставка и полагане на пясъчна възглавница	бр	2,00	2	5
Доставка и полагане на пясъчна възглавница	бр	2,00	2	8
Изграждане на: оразмеряване на оббиване прот ..... с армобетонови	бр	1,00	2	91
Улица "Виктор Юго" - ОТ кт. 0+000 до кт. 0+000 до кт. 0+027,76				18
ЗЕМНИ РАБОТИ				18
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	18,88	2	4
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	118,00	3	11
Доставка и полагане на пясъчна възглавница	бр	4,00	3	3
Доставка и полагане на пясъчна възглавница	бр	4,00	3	3
Изграждане на: оразмеряване на оббиване прот ..... с армобетонови	бр	5,00	2	1
Улица "Виктор Юго" - ОТ кт. 0+027,76 до кт. 0+000 до кт. 0+000 до кт.				91
ЗЕМНИ РАБОТИ				33
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	50,00	2	1
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	579,76	3	7
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	162,76	2	7
Изкопаване в почви за изграждане на ревизионни шахти с ръчен изкоп, механизирано с използване на ел.ръчни инструменти, изхвърляне на изкопаните земни маси в близост и товарене с ръчно	м3	3,00	3	1
Изкопаване в почви за изграждане на ревизионни шахти с ръчен изкоп, механизирано с използване на ел.ръчни инструменти, изхвърляне на изкопаните земни маси в близост и товарене с ръчно	м3	229,00	3	4
Полагане на съществуваща асфалтова настилка, механизирано, с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м2	360,00	2	5
Доставка и полагане на пясъчна възглавница	бр	5,00	2	1
Изграждане на: оразмеряване на оббиване прот ..... с армобетонови	бр	1,00	2	91
Улица "Клокотница" - ОТ кт. 0+000 до кт. 0+000 до кт. 0+000 до кт.				20
ЗЕМНИ РАБОТИ				12
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	87,50	3	12
ПЪТНА НАСТИЛКА				76
Доставка и полагане на пясъчна възглавница	бр	0,50	1	1
Доставка и полагане на пясъчна възглавница	бр	1,50	1	1
Доставка и полагане на трошено каменна възглавница	м3	10,60	2	3
Полагане на бетонова настилка, с използване на механизирани средства, с дебелина на пласта 15 см	м2	191,00	5	6
Доставка и полагане на пясъчна възглавница	бр	1,00	2	2
Доставка и полагане на пясъчна възглавница	бр	4,00	3	1
Изграждане на: оразмеряване на оббиване прот ..... с армобетонови	бр	1,00	2	88
Улица "Клокотница" - ОТ кт. 0+000 до кт. 0+000 до кт. 0+000 до кт.				22
ЗЕМНИ РАБОТИ				14
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	470,00	2	10
Товарене на изкопани земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	413,40	2	7
Изкопаване в почви за изграждане на ревизионни шахти с ръчен изкоп, механизирано с използване на ел.ръчни инструменти, изхвърляне на изкопаните земни маси в близост и товарене с ръчно	м3	80,00	2	3
ПЪТНА НАСТИЛКА				22
Полагане на асфалтова смес за неплътни пътни настилки с уплътнение на пресовани с вибрационни валяци, средно плътни, тип А (АС 16 А), с дебелина на пласта след уплътняване 40 мм, съгласно БДС 176 1/1500	м2	1046,16	4	3
Полагане на асфалтова смес за неплътни пътни настилки с уплътнение на пресовани с вибрационни валяци, средно плътни, тип А (АС 16 А), с дебелина на пласта след уплътняване 40 мм, съгласно БДС 176 1/1500	м2	1046,16	4	3
Полагане на първи (свързващ) битумен пръскане с разход на битум 0,600 кг/м2	м2	1085,00	4	3
Полагане на втори (свързващ) битумен пръскане с разход на битум 0,400 кг/м2	м2	1085,00	4	3
ЗЕМНИ РАБОТИ				44
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	1008,40	2	10
Изкопаване в почви за изграждане на ревизионни шахти с ръчен изкоп, механизирано с използване на ел.ръчни инструменти, изхвърляне на изкопаните земни маси в близост и товарене с ръчно	м3	50,00	2	3
Изкопаване на земни маси, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	2952,84	2	17
Изкопаване в почви на баластиера с багер, със ковши с вместимост 0,25 м3, с транспортиране на разстояние 10 км, съгласно БДС 4178 и Регион 9000 от ТС	м3	447,00	3	25
Доставка и полагане на пясъчна възглавница	бр	2,00	2	5
Доставка и полагане на пясъчна възглавница	бр	2,00	2	7
Изкопаване на земни маси до бетон при ръчни способи, с изхвърляне в околен насип, без натоварване на транспортно средство	м3	55,00	3	6
Изкопаване на бетон, механизирано с използване на механизирани средства, транспортиране на разстояние	м3	1,00	2	88
Изграждане на: оразмеряване на оббиване прот ..... с армобетонови	бр	1,00	2	88
Улица "Клокотница" - ОТ кт. 0+027,76 до кт.0+000 до кт.0+000 до кт. 0+000 до кт.				22
ЗЕМНИ РАБОТИ				22
Доставка и полагане на пясъчна възглавница	бр	13,34	2	3
Изкопаване в почви за изграждане на ревизионни шахти с ръчен изкоп, механизирано с използване на ел.ръчни инструменти, изхвърляне на изкопаните земни маси в близост и товарене с ръчно	м3	177,60	4	9
Доставка и полагане на пясъчна възглавница	бр	3,00	3	3
Доставка и полагане на пясъчна възглавница	бр	3,00	3	3
Изграждане на: оразмеряване на оббиване прот ..... с армобетонови	бр	2,00	3	1
Линии и приключения				5
Отговорност на поръчката				5
Гаранция	бр	1	5	5
Гаранционната Консултантът/авторът на проекта/авторите на авторския надзор носят отговорност за срок от 5, или 2, 5, 10 съгласно Наредба № 2 от 2003 година.	бр	1		1
Работещи по дни				

Времетраене на подготвителни работи, цялостно изпълнение на СМР и приключване на поръчката

Времетраене за изпълнение на пътя

Времетраене за изпълнение на подпътя

Времетраене за изпълнение на конкретна дейност (СМР)