ЛИНЕЕН ГРАФИК

Участник: Консорциум "Билдър-Арх"ДЗЗД

Предмет на поръчката:„Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – 6 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №8 в гр. Златоград"

N	Вид работа	бр. дни	месец 1						месец 2						месец 3						месец 4				
			1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	31-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	61-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	91-95	95-100	100-105	105-110	112
	Срок само за строителство:	**102**																							
1	Подготовка и обезопасяване на строителната площадка	10																							
2	Доставка и монтаж на скеле	20																							
3	Подготовка на фасадите за полагане на топлоизолация	24																							
4	Полагане на топлоизолации по външни стени	46																							
5	Подмяна на външна дограма	24																							
6	Оформяне на тераси	12																							
7	Мазилка по фасада	20																							
8	Демонтажни работи покрив и нов покрив	23																							
9	Полагане на хидроизолация	7																							
10	Монтаж на поли от поц.ламарина, улуци, казанчета и водостоци.	12																							
11	Топлоизолация подпокривно пространство	9																							
12	Електро I-ви етап	5																							
13	Конструктивни дейности	7																							
14	Полагане на топлоизолация в сутерен	12																							
15	Доставка и монтаж на ПУ врати в сутерена	3																							
16	Демонтаж и монтаж на аллуминиева врата	1																							
17	Доставка и монтаж на гаражни врати	7																							
18	Боядисване на общи площи в стълбищна клетка	10																							
19	Електро II-ри етап	4																							
20	Демобилизация и почиставане на стр. площадка	3																							
	Неблагоприятни условия 10 % от времето за строителство	10																							

Забележки: **Изготвянето на работните проекти започва след сключване на договора и получаване на възлагателно писмо. Строителните дейности започват след подписване на Протокол №2 за откриване на строителната площадка**

Дата: 05.12.2016

УЧАСТНИК : .....

БИЛДЪР-АРХ ДЗЗД