ЗЛАТОГРАД

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ–ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов" № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53,
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

КЪМ ДОГОВОР № 16/24.01.2019 г. с предмет: Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SML 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Златоград" Обособена позиция №2: „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на принадлежностите към него

Днес, 13.07.2020 г. в гр. Златоград, между:

1. **ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД** със седалище в гр. Златоград, п.к. 4980 и адрес на управление пл. "Стефан Стамболов" № 1, БУЛСТАТ , представлявана от Мирослав Митков Янчев - кмет на община Златоград, и по чл.13, ал.3, т.3 от ЗУФПС, Силвия Сашова Щърбова - главен счетоводител, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ",** от една страна, и
2. **„ОДЕСОССТРОЙ" ООД,** ЕИК:), седалище и адрес на управление гр. Аксаково, община Аксаково, у. „Здравец" №4, представлявано от Ангел Илиев Ушев заедно с Георги Банков Гочев, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, всеки от тях по-нататък наричан и **"Страната",** а заедно – **"Страните"** в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител №00183-2018-0002, открита с Решение №154/09.05.2018 г. на кмета на Община Златоград,

на основание чл. 116, ал. 1 т. 7 от Закона за обществените поръчки и във връзка с изпълнението на Договор № 21/07/2/0/00465/ 09.01.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на населените места в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 за изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109/ III 867/ Златоград – Аламовци и SML 2100/ III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях" (наричан по-долу за краткост „ДБФП")
се сключи настоящото Допълнително споразумение №1 КЪМ ДОГОВОР 16/24.01.2019 г. за следното:

1. *Съдържанието на чл. 5, ал. 1 се изменя както следва:*

„Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор дейности възлиза общо на 20 (двадесет) месеца, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31 юли 2003 година, *но не по-късно от един месец преди изтичане срока по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договора за безвъзмездна финансова помощ № 21/07/2/0/00465/ 09.01.2018 г.,* съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №3."

Мотиви:

В изменения текст се променя допълнителната крайна дата за изпълнение на договора в чл. 5, ал. 1, представляваща първоначално определена от Възложителя в документацията за обществената поръчка крайна дата – 15.07.2020 г. Датата е определена с цел гарантиране на изпълнението на Договора в рамките на срока за изпълнение на ДБФП. Срокът за

изпълнение не е бил обект на оценка в рамките на критерия за възлагане на обществената поръчка. Измененията се налагат по следните причини:

- Първоначално определената крайна дата 15.07.2020 г. е заложена в документацията за обществена поръчка към момента на изготвянето й, на базата на прогнозирания срок за провеждане на обществената поръчка и необходимия срок за изпълнението й, както и при съблюдаване на крайния срок на ДБФП, с цел да се гарантира че изпълнението на Договор № 16/24.01.2019 г. ще се изпълни в рамките на срока на договора за БФП, по който се финансира поръчката. Прогнозните срокове не съвпадат напълно с фактическата обстановка впоследствие, тъй като периодът от обявяване на обществената поръчка до сключването на договора е почти осем месеца, което налага настоящото изменение.

- Съгласно условията на чл. 5, ал. 1 от Договор №16/24.01.2019 г., срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор дейности възлиза общо на 20 (двадесет) месеца, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Генерирано е значително забавяне в подписването на този протокол от около девет месеца след сключването на договора, като датата на протокола 09.09.2019. През деветте месеца процедурата за избор на изпълнител е преминала през последващ контрол от ДФЗ, сключен е Анекс II от 17.07.2019 г., в който са вписани всички избрани изпълнители на дейности по проекта, след което е подадена заявка за авансово плащане.

- С оглед динамичната обстановка с извънредното положение, обявено през м. март 2020 във връзка с COVID-19, е препоръчително крайната дата по чл. 5, ал. 1 да се обвърже с периода за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, а не с фиксиране на конкретна дата. Към момента съгласно чл. 6, ал.1, т.2 от ДБФП, срокът за изпълнение на ДБФП е 36 месеца, считано от 09.01.2018 г.

Изменението се извършва при пълно съответствие с чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки и е породено от обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди. Изменението не води до промяна на предмета на договора и не се определя като съществено по смисъла на чл. 116, ал. 1 т. 7 от ЗОП.

Настоящото споразумение се подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Подписа е заличен на осн. чл. 59 от ЗЗЛД

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

СИЛВИЯ ЩЪРБОВА
Главен счетоводител

Заличено осн. чл. 59 от ЗЗЛД

АСЕН ЧЕРЕШАРОВ
Юрисконсулт, ПИ и ЛЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ОДЕСОССТРОЙ" ООД

АНГЕЛ УПЕВ
Управител

ГЕОРГИ ГОЧЕВ
Управител

Заличен на осн. чл. 59 от ЗЗЛД