39	Укрепване на скален масив, почистване(обрушване) на ската от неукрепени скални късове и земна маса. Доставка и монтаж на	$м^2$	950,00	алпинисти - 4бр; шофьори - 1бр;	товарен автомобил - 1бр;	5 5 5 5 5 5
40	Почистване на земни канавки,включително всичко всички свързани с това разходи	м	4 260,00	шофьор -2бр; пътен работник -4бр; машинист - 1бр;	багер - 1бр; самосвал - 2бр;	7 7 7 7
41	Възстановяване на съществуваща тратоарна настилка	$м^2$	720,00	шофьор -2бр; пътен работник -5бр	тов.автомобил с кран - 1бр; самосвал - 1бр;	7 7
	Сметка 4 СМЕТКИ ОПТИЧЕН КАБЕЛ					
1	Направа на изкоп 0.8/0.4 с багер на отвал, включително 10% ръчно	м	8 805,66	машинисти -1бр; пътни работници - 4бр;	багер - 1бр	5 5 5 5 5 5
2	Доставка и полагане на PEND тръба ф90 на рула с дължина 100м на 6 атм.-2бр.	м	17 611,32	пътен работник -2бр; шофьор - 1бр	товарен автомобил - 1бр	3 3 3 3 3 3 3
3	Преминаване на стоманена тръба 3" и стоманени конзоли пред подпорна стена-2бр.	м	158,00	пътен работник -2бр; шофьор - 1бр	товарен автомобил - 1бр	3 3 3
4	Направа на шахта с доставка на капаци	бр	6,00	пътен работник -2бр; шофьор - 2бр	товарен автомобил - 1бр;бетоновоз -1бр;	3
5	Доставка и монтаж на муфа PE ф90 на 100м.	бр	89,00	пътен работник -2бр; шофьор - 1бр	товарен автомобил - 1бр	3 3 3 3 3 3 3
6	Доставка и полагана на пясък за пясъчна подложка	$м^3$	704,00	пътен работник -2бр; шофьор - 2бр; машинист - 1бр;	самосвали - 2бр; челен товарач - 1бр; трамбовка -2бр;	5 5 5 5 5
7	Обратен насип от отвал, включително уплътняване на пластове	м	8 805,66	пътен работник -2бр; машинист - 1бр;	челен товарач - 1бр; трамбовка -2бр;	3 3 3 3 3 3
8	Натоварване и транспорт на земна маса на разтоварище, вл. всички свързани с това разходи	$м^3$	884,80	шофьор - 2бр; машинист - 1бр;	самосвали - 2бр; челен товарач - 1бр;	3 3
9	Сигнална лента	м	8 805,66	пътен работник -2бр; шофьор - 1бр	товарен автомобил - 1бр	3 3 3 3 3 3
	Прекъсване на СМР поради зимен период; Консервиране на строежа					
	Етап - 3 - Предаване на строителството					
	Окончателно почистване, демобилизация на временно селище, механизация и работници			общ работник -2бр; шофьор -2бр;	влекач -1бр; автокран - 1бр	4
	Съставяне на екзекутиви и необходимата документация					
	Съставяне и подписване на Протокол обр.15					
	общо работници:					4 4 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20 22 27 28 31 28 31 24 24 24 18 25 16 13 13 13 22 22 25 29 33 36 13 36 41 51 24 27 22 7 7 19 22 37 37 37 37 22 19 17 17 17 17 35 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 26 42 37 50 50 50 50 50 50 55 55 40 37 40 22 22 22 22 22 22 22 10 10 12 10 10 10 10 10 4 0 0 0 0 0