Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП ☒
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП ☐

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: Община Златоград		Национален регистрационен номер: [2] 000614938	
Пощенски адрес: ул. Стефан Стамболов № 1			
Град: Златоград	код NUTS: BG424	Пощенски код: 4980	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Цветелина Бодурова - гл. експрет ОП		Телефон: +359 30712551	
Електронна поща: ObA-zlatograd@zlatograd.bg		Факс: +359 30714023	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.zlatograd.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=139			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SML 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежност
Референтен номер: [2]

II.1.2) Основен CPV код: 45233120
Допълнителен CPV код: [1] [2] _____

II.1.3) Вид на поръчка
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: [2]
„Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и на принадлежностите към него"
Обособена позиция №: 1
[2]

II.2.2) Допълнителни CPV кодове [2]

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
община Златоград
код NUTS:[1] BG424

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
„Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и на принадлежностите към него"

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване
Продължителност в месеци: 20 или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

_____

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз **Да** ☒ **Не** ☐

Идентификация на проекта:
Договор № 21/07/2/0/00465/ 09.01.2018 г. ПРСР 2014 - 2020

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 021-045025
Номер на обявлението в РОП:890985

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 15
Обособена позиция №: [2] 1
Наименование:
„Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и на принадлежностите към него"

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
24.01.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Поръчката е възложена на група от икономически оператори **Да** ☐ **Не** ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя [1]

Официално наименование: „ОДЕСОССТРОЙ" ООД		Национален регистрационен номер: [2] 103591328	
Пощенски адрес: ул. Здравец №4			
Град: Аксаково	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9154	Държава: BG
Електронна поща: odesos_ood@abv.bg		Телефон: +359 52638541	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 52638540	

Изпълнителят е МСП **Да** ☒ **Не** ☐
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 3365700.82 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: [2]

_____

_____

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град:	Пощенски код:	Държава:

София	1000	BG
	Телефон: +359 29884070	
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация [2]		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.197 от ЗОП.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби [2]		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 30.07.2020 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45233120 Допълнителен CPV код: [1] [2] _____
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове [2]
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: община Златоград код NUTS:[1] BG424
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /III 867/Златоград - Аламовци и на принадлежностите към него"
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 20 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3365700.82 Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя [1]

Официално наименование: „ОДЕСОССТРОЙ" ООД		Национален регистрационен номер: [2] 103591328	
Пощенски адрес: ул.Здравец 4			
Град: Аксаково	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9154	Държава: BG
Електронна поща: odesos_ood@abv.bg		Телефон: +359 52638541	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 52638540	

Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Съдържанието на чл. 5, ал. 1 се изменя както следва:
„Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор дейности възлиза общо на 20 (двадесет) месеца, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31 юли 2003 година, но не по-късно от два месеца преди изтичане срока по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договора за безвъзмездна финансова помощ № 21/07/2/0/00465/ 09.01.2018 г., съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №3."

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Първоначално определената крайна дата 15.07.2020 г. е заложена в документацията за обществена поръчка към момента на изготвянето й, на базата на прогнозирания срок за провеждане на обществената поръчка и необходимия срок за изпълнението й, както и при съблюдаване на крайния срок на ДБФП, с цел да се гарантира че изпълнението на Договор № 15/24.01.2019 г. ще се изпълни в рамките на срока на договора за БФП, по който се финансира поръчката. Прогнозните срокове не съвпадат напълно с фактическата обстановка впоследствие, тъй като периодът от обявяване на обществената поръчка до сключването на договора е почти осем месеца, което налага настоящото изменение.

Генерирано е значително забавяне в подписването на този протокол от около девет месеца след сключването на договора, като датата на протокола 09.09.2019. През деветте месеца процедурата за избор на изпълнител е преминала през последващ контрол от ДФЗ, сключен е Анекс II от 17.07.2019 г., в който са вписани всички избрани изпълнители...

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	3365700.82	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	3365700.82	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

[1] моля, повторете, колкото пъти е необходимо

[2] в приложимите случаи