ЗЛАТОГРАД

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ–ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов" № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

РЕШЕНИЕ

№68/27.02.2018г.

Във връзка с Протокол – I част от 08.12.2017г., Протокол - II част от 25.01.2018г., Протокол – III част от 22.02.2018г. и Протокол – IV част от 27.02.2018г., ведно с приложенията към тях, от работата на комисията, назначена с моя Заповед №386 от 08.12.2017 г. (изменена с моя Заповед №39 от 12.02.2018г. за удължаване срока на работа на комисията), и на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки,

РЕШИХ:

1. Обявявам класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД», открита с мое Решение №351/09.11.2017г., както следва:

На 1-во място - „СТРОИТЕЛ" ЕООД;
На 2-ро място - „ДЮЛГЕР" ООД.

2. Определям за изпълнител на обществената поръчка, участника, класиран на първо място - „СТРОИТЕЛ" ЕООД.

3. Отстранени от участие в обществената поръчка, участници и оферти:
- Участник „ПАНОВ" ЕООД - на основание чл. 107, т. 2, б. «а» от ЗОП и с оглед фактическите констатации, описани в Протокол – III част от 22.02.2018г., поради това, че техническото предложение на участника, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви: Техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено от „ПАНОВ" ЕООД не съответства на предварително обявените условия, разписани в Раздел VII Критерий за възлагане на поръчката и в т. 6 от Раздел X Съдържание на офертата и са налице условия водещи до отстраняване на участника.
Съгласно одобрената методика за комплексната оценка на офертите, част от документацията за възлагане на обществената поръчка:
« ……

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (РП)

Участникът трябва да представи Работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи. В тази част от офертата си следва да опише технологичния подход, който планира да приложи, за да постигне или надгради изискванията, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Работната програма следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия и др. Всички строително - монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Когато участникът предлага паралелно изпълнение на две или

повече дейности, с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, следва да опише каква организация на процесите, оборудването и работната ръка предвижда, като се съобрази с нормативните и технологичните условия за съответните видове СМР. Програмата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и указанията на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката.

В случай, че Участник не представи Работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи, и/или тя не е в описания по-горе обхват, същият ще бъде отстранен.

Съгласно т. 6 от Раздел X Съдържание на офертата – *„……..Ако в представеното от участника Техническо предложение не е попълнен който и да е елемент и/или някоя част не е разработена конкретно за настоящата обществена поръчка, и/или е преповторена общо и бланкетно техническата спецификация, без да е отразена спецификата на предмета на обществената поръчка, и/или в него са посочени различен възложител и/или наименование на друг проект и/или обект участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка……”.*

В техническото си предложение, в част Работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи, участникът е посочил:

- *«За закрити складове на материали и дребен инвентар ще се използват фургоните, а след изграждане на сутерена – и помещения в него»* (стр. 47);
- *„За да бъде постигната крайната цел е необходимо: …… Познаване на специфичните изисквания на ОПРР 2014-2020”* (стр. 111);
- *„Отворите в подовете и асансьорните шахти се обезопасяват с парапети и прегради”* (стр. 114);
- *„Строителните отпадъци се събират и спускат с подемник, с въжета или чрез изсипване в затворен улей. Забранено е пускането им чрез изсипване от етажите.”* (стр. 115).

Предметът на настоящата поръчка е «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД», като се предвижда изпълнение на настилка, ограда, осветителна и озвучителна инсталация, доставка и монтаж на оборудване за площадката. В предмета на поръчката не са включени за изпълнение дейности касаещи изграждане на сгради. Не е нужно познаване на специфичните изисквания на ОПРР 2014-2020 год., тъй като обществената поръчка не е във връзка с програма, финансирана със средства от Европейския съюз.

- Участник „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД - на основание чл. 107, т. 2, б. «а» от ЗОП и с оглед фактическите констатации, описани в Протокол – III част от 22.02.2018г., поради това, че офертата на участника, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви: Направеното от участника „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията, поставени в документацията за възлагане на обществената поръчка. В техническото си предложение (потвърдено с дадено разяснение) участникът е посочил, че на площадката ще бъдат монтирани изделията, за които са представени в офертата декларации за съответствие и технически и функционални характеристики, а именно: синтетична тревна настилка с височина 22 мм, синтетични каучукови удъропоглъщащи плочи RT0001, люлка CLASSIC SW0008, комбинирано детско съоръжение PS0037, клатушка DUCKLING SR0003.

В техническата спецификация е посочено:

„……

номер	*Техническа спецификация*			
	Вид на съоръжението	*мярка*	*Брой*	*забележка*
1	*2*	*3*	*4*	

35	*Люлка тип махало – двойна Многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи, гладки. Монтират се посредством мет обков,осигуряващ лагеруване чрез сменяеми лагери от полиамид с висока твърдост. Окачването на седалката е чрез метална верига и е съгластно БДС или еквивалент, седалки полиетилен в висока плътност, олекутени. Конструкцията на загряждащите елементи на седалките е алуминиева тръба с каучуково покритие.*	*Бр*	*1*	*Възрастува група 3-12г.максимална височина на свободно падане 100см. Стандарт БДС EN 71-8 или еквивалент. За конструкциите на с-та EN 1176-2 или еквивалент.*

……»

В представената декларация за технически и функционални характеристики на люлка CLASSIC SW0008, от техническото предложение на участника „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ" ЕООД (потвърдено с даденото разяснение, че същата ще бъде монтирана на площадката), е посочена височина на падане: 1.60 м.

- Участник „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД - на основание чл. 107, т. 2, б. «а» от ЗОП и с оглед фактическите констатации, описани в Протокол – III част от 22.02.2018 г., поради това, че техническото предложение на участника, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви: Техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено от „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД не съответства на предварително обявените условия, разписани в Раздел VII Критерий за възлагане на поръчката и в т. 6 от Раздел X Съдържание на офертата и са налице условия водещи до отстраняване на участника.

Съгласно одобрената методика за комплексната оценка на офертите, част от документацията за възлагане на обществената поръчка:

« ……

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Участникът трябва да представи Работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи. В тази част от офертата си следва да опише технологичния подход, който планира да приложи, за да постигне или надгради изискванията, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Работната програма следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия и др. Всички строително - монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Когато участникът предлага паралелно изпълнение на две или повече дейности, с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, следва да опише каква организация на процесите, оборудването и работната ръка предвижда, като се съобрази с нормативните и технологичните условия за съответните видове СМР. Програмата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и указанията на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката.»

Съгласно т. 6 от Раздел X Съдържание на офертата – *„Установяването на технологична несъвместимост и/или неправилна последователност на изпълняваните строителни операции е основание за отстраняване участника от процедурата. Ако направеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията, поставени в настоящата тръжна документация или не съдържа някои от задължителните части, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.".*

- В представеното описание на последователността на изпълнение на поръчката, от Подход и програма за изпълнение, и в приложения, към техническото предложение линеен

времеви график за изпълнение и етапност на работата, участникът „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД е посочил, че строителните дейности по изпълнение на настилката ще започнат с полагане на трошен камък /транбован чакъл/ (от 5-ти до 6-ти ден), след което ще се изпълни монтаж на армировка за бетонова настилка (от 7-ми до 8-ми ден), полагането на бетон В20 за настилката ще извърши непосредствено след монтажът на армировката (от 8-ми до 12-ти ден), и след тяхното приключване, ще се пристъпи към изпълнение на дейностите по полагане на геотекстил (от 27-ми до 30-ти ден).
Видно от чертеж: Частичен разрез на ограда, част: Архитектурна, неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка, дейностите по полагане на геотекстил следва да изпреварят полагането на бетон В20 за настилката.
От така описаната последователност и така представения линеен график, е видно, че участникът не е спазил технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по количествената сметка.

Настоящето решение да се изпрати на участниците.

Настоящото решение е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване по реда на Глава XXVII „Обжалване" от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.

Предоставен е пълен достъп по електронен път до протоколите на назначената комисията за провеждане на процедурата, на следния интернет адрес на Община Златоград:
http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=127

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

Изготвил:
инж. Цветелина Бодурова - Гл. експерт ОП

Съгласували:
Ирина Иванова – Директор ИР, ОП, СД и ВО

Асен Черешаров – Юрисконсулт, той и публичен изпълнител