- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп с огр. ширина 1,2 до 4м – ръчно в земни почви неукрепен Н= или <2м**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 1,00 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Тесен изкоп (в=0,6 до 1,2м, н=2 до 4м) в скални почви в нас. места и до съоръжения**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 7,90 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използват 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкопи с огр. шир. (над 1,2м и дълб. 2-4м) без взр. м-ли с къртач ср. ск. почва**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 5,30 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използват 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне зем. почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърляне на 1,20 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърляне на 13,20 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 1,20 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой верижен багер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване стр. отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 13,20 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой верижен багер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз на земни и скални почви на 1 км**

- ***Задача № 1*** – Превоз на 8,25 м^3 земни скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.

- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

➢ Ден № 14

✓ **Натоварване почва на самосвал**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 226,80 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарача.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз земни почви на депо за обратно засипване със самосвал на 5км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 226,80 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз земни почви на депо за обратно засипване със самосвал на 2км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 226,80 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви ръчно**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 68,05 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 9 броя работници от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви с машина**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 158,78 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на земни почви**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 226,83 м^3 земнипочви. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използват и 2 броя трамбовки.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа подложка от пясък под тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа на 8,15 м^3 пясъчна подложка. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на насипа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка вълнообразни полиет. тръби 400/347 SN8**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 41,25 м тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой товарен автомобил
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Полагане в канал DN 400/347**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 41,25 м тръби. Задачата ще се изпълни от 14 броя работници от бригада ВиК и 1 брой автокран до 3 тона
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на тръбите и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване с пясък над и около тръбите**

- ***Задача № 1*** – Засипване с 42,25 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на насипа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Улични РШ за кръгли канали с отвор ф60см от сглобяеми елем. с дълб. 2м**

- ***Задача № 1*** – Направа на 3,00 бр. РШ. Задачата ще се изпълни от 7 броя работници от бригада ВиК и 1 брой автокран до 3 тона
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на РШ и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Метални стъпала N18**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 18,00 бр. стъпала. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изпитване на тръбопроводи на плътност ДУ 426мм**

- ***Задача № 1*** – Изпитване на 82,50 м тръби. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада ВиК. За тази операция ще се използва 1 брой помпа за вода.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

сградни канализационни отклонения

✓ **Направа на подложка от пясък под тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа наподложка от 2,20 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на насип**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 6,22 м^3 насип. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк вибрационен самоходен от 4,1 до 6 т.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка и полагане полипропилен тръби ID200**

- ***Задача № 1*** – Доставка и полагане на 10,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада ВиК и 1 брой товарен камион
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**

- ***Задача № 1*** – Изпитване на 10,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК . За целта ще се използва 1 брой помпа за вода.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване с пясък над и около тръбите**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 5,17 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване на почви и оформяне на насипи**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 3,47 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви ръчно**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 3,47 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване ръчно скални почви**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 1,97 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на почви**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 24,42 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи. За тази операция ще се използва 1 брой трамбовка.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

➢ Ден № 15

✓ **Натоварване почва на самосвал**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 226,80 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарача.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз земни почви на депо за обратно засипване със самосвал на 5км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 226,80 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз земни почви на депо за обратно засипване със самосвал на 2км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 226,80 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви ръчно**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 68,05 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 9 броя работници от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви с машина**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 158,78 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на земни почви**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 226,83 м^3 земнипочви. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използват и 2 броя трамбовки.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа на подложка от пясък под тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа наподложка от 2,20 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на насип**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 6,23 м^3 насип. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк вибрационен самоходен от 4,1 до 6 т.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител

✓ **Доставка и полагане полипропилен тръби ID200**

- ***Задача № 1*** – Доставка и полагане на 10,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада ВиК и 1 брой товарен камион
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.

- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **<u>Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200</u>**

- ***Задача № 1*** – Изпитване на 10,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК . За целта ще се използва 1 брой помпа за вода.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **<u>Засипване с пясък над и около тръбите</u>**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 5,18 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **<u>Разриване на почви и оформяне на насипи</u>**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 3,48 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **<u>Засипване земни почви ръчно</u>**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 3,48 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване ръчно скални почви**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 1,98 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на почви**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 24,43 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи. За тази операция ще се използва 1 брой трамбовка.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 1,65 м^3 строителни отпадъци. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

➢ Ден № 16

✓ **Направа на основа от баластра деб. 40см за пътни настилки**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 4,00 м^2 основа от баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада пътни работи. За тази операция ще се използва 1 брой грейдер
- ***Задача № 2*** – Валиране на 4,00 м^2 основа от баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк самоходен вибрационен до 13 тона
- ***Задача № 3*** – Превоз на 4,00 м^2 основа от баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал

- ***Задача № 4*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 5*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 6*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 7*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Настилка от битумизиран трошен камък деб. 8 см**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 10,00 м^2 битумизиран трошен камък. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада пътни работи. За тази операция ще се използва 1 брой асфалторазтилач
- ***Задача № 2*** – Валиране на 10,00 м^2 битумизиран трошен камък. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк самоходен пневматичен до 22т. и 1 брой валяк самоходен статичен до 10т.
- ***Задача № 3*** – Превоз на 10,00 м^2 битумизиран трошен камък. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 4*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 5*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 6*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 7*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Асфалтобетон – непл. смес за дол. пласт деб. 4см**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 10,00 м^2 непл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада пътни работи. За тази операция ще се използва 1 брой асфалторазтилач
- ***Задача № 2*** – Валиране на 10,00 м^2 непл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк самоходен пневматичен до 22т. и 1 брой валяк самоходен статичен до 10т.
- ***Задача № 3*** – Превоз на 10,00 м^2 непл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 4*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 5*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 6*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 7*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Асфалтобетон – пл. смес за дол. пласт деб. 4см**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 10,00 м^2 пл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада пътни работи. За тази операция ще се използва 1 брой асфалторазтилач
- ***Задача № 2*** – Валиране на 10,00 м^2 пл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк самоходен пневматичен до 22т. и 1 брой валяк самоходен статичен до 10т.

- ***Задача № 3*** – Превоз на 10,00 м^2 пл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 4*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 5*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 6*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 7*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

<u>КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА УЛ. „АЛБЕНА" – КЛОН 65</u>
<u>изпълнение от ден 2 до ден 7</u>

✓ Ден № 2

✓ **<u>Изкоп с шир. на 1,20м дълб. 0-2м земни почви неукрепен - машинно</u>**
- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 103,22 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **<u>Изкоп с огр. ширина 1,20 до 4м – ръчно в земни почви неукрепен Н= или <2м</u>**
- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 44,05 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 14 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **<u>Изкопи с шир. над 1,20м, дълб. 0-2м скални почви машинно с къртач</u>**
- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 78,64 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой каналокопател.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.

- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкопи с огр. шир. (над 1.2 м и дълб. 2-4м) скални почви ръчно с къртач**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 19,66 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада земни работи. За изпълнението на тази операция ще се използва 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне зем. почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърлян на 44,05 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 6 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърлян на 19,66 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване почва на самосвал**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 245,57 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз почви със самосвал на 5 км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 245,57 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 5 броя камион самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване на почви и оформяне на насипи**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 245,57 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия

✓ Ден № 3

✓ **Изкоп с шир. на 1,20м дълб. 0-2м земни почви неукрепен - машинно**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 103,22 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп с огр. ширина 1,20 до 4м – ръчно в земни почви неукрепен H= или <2м**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 44,06 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 14 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкопи с шир. над 1,20м, дълб. 0-2м скални почви машинно с къртач**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 78,64 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой каналокопател.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкопи с огр. шир. (над 1,2 м и дълб. 2-4м) скални почви ръчно с къртач**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 19,66 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада земни работи. За изпълнението на тази операция ще се използва 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне зем. почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърлян на 44,06 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 6 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърлян на 19,66 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване почва на самосвал**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 245,58 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз почви със самосвал на 5 км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 245,58 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 5 броя камион самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване на почви и оформяне на насипи**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 245,58 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия

✓ **Бетон клас В15 за стени и плочи**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 1,00 м^3 бетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада общи строители
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия

✓ **Допълнителен превоз на бетон**

- ***Задача № 1*** – Превоз на 1,00 м^3 бетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой бетоновоз.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия

✓ **Направа подложка от пясък под тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа наподложка от 4,18 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка вълнообразни полиет. тръби 400/347 SN8**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 49,25 м тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой товарен камион
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Полагане в канал DN 400/347**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 49,25 м тръби. Задачата ще се изпълни от 17 броя работници от бригада ВиК. За тази операция ще се използва 1 брой автокран до 3 тона.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване с пясък над и около тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа наподложка от 15,23 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.

- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ Ден № 4

✓ **Изкоп с шир. на 1,20м дълб. 0-2м земни почви неукрепен - машинно**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 103,22 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп с огр. ширина 1,20 до 4м – ръчно в земни почви неукрепен H= или <2м**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 44,06 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 14 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкопи с шир. над 1,20м, дълб. 0-2м скални почви машинно с къртач**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 78,65 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой каналокопател.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкопи с огр. шир. (над 1.2 м и дълб. 2-4м) скални почви ръчно с къртач**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 19,66 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада земни работи. За изпълнението на тази операция ще се използва 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне зем. почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърлян на 44,06 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 6 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърлян на 19,66 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване почва на самосвал**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 246,13 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз почви със самосвал на 5 км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 246,13 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 5 броя камион самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.

- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване на почви и оформяне на насипи**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 246,13 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия

✓ **Направа подложка от пясък под тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа наподложка от 4,19 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка вълнообразни полиет. тръби 400/347 SN8**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 49,25 м тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой товарен камион
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Полагане в канал DN 400/347**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 49,25 м тръби. Задачата ще се изпълни от 17 броя работници от бригада ВиК. За тази операция ще се използва 1 брой автокран до 3 тона.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.

- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване с пясък над и около тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа наподложка от 15,24 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Улични РШ за кръгли канали с отвор ф60 от сглобяеми елем. с дълб. 2м**

- ***Задача № 1*** – Направа на 2 бр. РШ. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада ВиК. За тази операция ще се използва 1 брой автокран до 3 тона.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изпитване тръбопроводи на плътност ДУ426 мм**

- ***Задача № 1*** – Изпитване на 65,66 м тръби. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада ВиК. За тази операция ще се използва 1 брой помпа за вода
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

сградни канализационни отклонения

✓ **Тесен изкоп (в=0,6 до 1,2м, н=2 до 4м) в скални почви в нас. места**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 11,85 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използва 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен

- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **<u>Изкопи с огр. шир. (над 1.2м и дълб. 2-4м) без взр. м-ли с къртач ср. ск. почва</u>**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 7,95 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използва 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Ден № 5**

✓ **<u>Натоварване почва на самосвал</u>**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 206,68 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарача.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **<u>Превоз земни почви на депо за обратно засипване със самосвал на 5км</u>**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 206,68 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз земни почви на депо за обратно засипване със самосвал на 2км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 206,68 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви ръчно**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 62,00 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 9 броя работници от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви машинно**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 144,68 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на земни почви**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 206,68 м^3 земнипочви. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използват и 2 броя трамбовки.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.

- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа подложка от пясък под тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа наподложка от 4,19 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка вълнообразни полиет. тръби 400/347 SN8**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 49,25 м тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой товарен камион
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Полагане в канал DN 400/347**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 49,25 м тръби. Задачата ще се изпълни от 17 броя работници от бригада ВиК. За тази операция ще се използва 1 брой автокран до 3 тона.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване с пясък над и около тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа наподложка от 15,24 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал

- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **<u>лични РШ за кръгли канали с отвор ф60 от сглобяеми елем. с дълб. 2м</u>**

- ***Задача № 1*** – Направа на 1 бр. РШ. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада ВиК. За тази операция ще се използва 1 брой автокран до 3 тона.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **<u>Изпитване тръбопроводи на плътност ДУ426 мм</u>**

- ***Задача № 1*** – Изпитване на 65,67 м тръби. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада ВиК. За тази операция ще се използва 1 брой помпа за вода
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

сградни канализационни отклонения

✓ **<u>Тесен изкоп (в=0,6 до 1,2м, н=2 до 4м) в скални почви в нас. места</u>**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 11,85 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използва 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкопи с огр. шир. (над 1.2м и дълб. 2-4м) без взр. м-ли с къртач ср. ск. почва**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 7,95 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използва 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп с багер зем. почви при повече от 2 ут. у-вия на транспорт**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 56,40 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой верижен багер и 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп с огр. ширина 1,2 до 4м – ръчно в земни почви неукрепен Н= или <2м**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 3,00 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне зем. почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърляне на 3,60 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърляне на 39,60 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 8 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 3,60 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой верижен багер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване стр. отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 39,60 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой верижен багер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз на земни и скални почви на 1 км**

- ***Задача № 1*** – Превоз на 24,75 м^3 земни скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа подложка от пясък под тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа на подложка от 6,60 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал и 1 брой работник от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

НАП МОМЧИЛГРАД

- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на насип**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 18,67 м^3 насип. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк вибрационен самоходен от 4,1 до 6,7т.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка и полагане полипропилен тръби ID200**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 30,00 м^3 тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой товарен камион и 6 броя работници от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**

- ***Задача № 1*** – Изпитване на 30,00 м^3 тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи. За тази операция ще се използва 1 брой помпа за вода
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване с пясък над и около тръбите**

- ***Задача № 1*** – Засипване с 15,52 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

НАП МОМЧИЛГРАД

- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви ръчно**

- ***Задача № 1*** – Засипване с 8,92 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване на почви и оформяне на насипи**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 8,92 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване ръчно скални почви**

- ***Задача № 1*** – Засипване с 5,92 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на почви**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 73,27 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи и 1 брой трамбовка.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 2,47 м^3 отпадъци. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ Ден № 6

✓ **Натоварване почва на самосвал**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 206,69 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарача.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз земни почви на депо за обратно засипване със самосвал на 5км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 206,69 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз земни почви на депо за обратно засипване със самосвал на 2км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 206,69 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви ръчно**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 62,01 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 9 броя работници от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви машинно**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 144,68 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на земни почви**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 206,69 м^3 земнипочви. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използват и 2 броя трамбовки.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа подложка от пясък под тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа наподложка от 4,19 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.

- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка вълнообразни полиет. тръби 400/347 SN8**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 49,25 м тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой товарен камион
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Полагане в канал DN 400/347**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 49,25 м тръби. Задачата ще се изпълни от 17 броя работници от бригада ВиК. За тази операция ще се използва 1 брой автокран до 3 тона.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване с пясък над и около тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа наподложка от 15,24 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **лични РШ за кръгли канали с отвор ф60 от сглобяеми елем. с дълб. 2м**

- ***Задача № 1*** – Направа на 1 бр. РШ. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада ВиК. За тази операция ще се използва 1 брой автокран до 3 тона.

- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изпитване тръбопроводи на плътност ДУ426 мм**

- ***Задача № 1*** – Изпитване на 65,67 м тръби. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада ВиК. За тази операция ще се използва 1 брой помпа за вода
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

сградни канализационни отклонения

✓ **Направа подложка от пясък под тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа на подложка от 6,60 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал и 1 брой работник от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на насип**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 18,68 м^3 насип. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк вибрационен самоходен от 4,1 до 6,7т.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка и полагане полипропилен тръби ID200**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 30,00 м^3 тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой товарен камион и 6 броя работници от бригада земни работи

- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**

- ***Задача № 1*** – Изпитване на 30,00 м^3 тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи. За тази операция ще се използва 1 брой помпа за вода
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване с пясък над и около тръбите**

- ***Задача № 1*** – Засипване с 15,53 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви ръчно**

- ***Задача № 1*** – Засипване с 8,93 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване на почви и оформяне на насипи**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 8,93 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.

НАР МОМЧИЛГРАД

- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване ръчно скални почви**

- ***Задача № 1*** – Засипване с 5,93 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на почви**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 73,28 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи и 1 брой трамбовка.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 2,48 м^3 отпадъци. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Ден № 7**

✓ **Натоварване почва на самосвал**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 206,69 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарача.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.

- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз земни почви на депо за обратно засипване със самосвал на 5км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 206,69 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз земни почви на депо за обратно засипване със самосвал на 2км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 206,69 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви ръчно**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 62,01 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 9 броя работници от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви машинно**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 144,68 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.

- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на земни почви**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 206,69 м^3 земнипочви. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използват и 2 броя трамбовки.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА УЛ. „АЛБЕНА" – КЛОН 65
изпълнение от ден 5 до ден 10

✓ Ден № 5

✓ **Рязане и разкъртване на асфалтова настилка**

- ***Задача № 1*** – Рязане на 20,00 м^2 асфалтова настилка. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада пътни работи. За тази операция ще се използва 1 брой асфалтов фугорез
- ***Задача № 2*** – Разкъртване на 20,00 м^2 асфалтова настилка. Задачата ще се изпълни от 1 брой комбиниран багер с хидравличен чук.
- ***Задача № 3*** – Натоварване на 20,00 м^2 разкъртена асфалтова настилка. Задачата ще се изпълни от 1 брой комбиниран багер – товарач.
- ***Задача № 4*** – Превоз на 20,00 м^2 разкъртена асфалтова настилка. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 5*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 6*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 7*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 8*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ Ден № 6

✓ **Изкоп с шир. на 1,20м дълб. 0-2м земни почви неукрепен - машинно**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 95,60 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп с огр. ширина 1,20 до 4м – ръчно в земни почви неукрепен H= или <2м**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 40,97 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 13 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкопи с шир. над 1,20м, дълб. 0-2м скални почви машинно с къртач**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 72,85 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой каналокопател.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкопи с огр. шир. (над 1.2 м и дълб. 2-4м) скални почви ръчно с къртач**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 18,21 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада земни работи. За изпълнението на тази операция ще се използва 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне зем. почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърлян на 40,97 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърлян на 18,21 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване почва на самосвал**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 227,62 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз почви със самосвал на 5 км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 227,62 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя камион самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване на почви и оформяне на насипи**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 227,62 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер

- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия

✓ Ден № 7

✓ **Изкоп с шир. на 1,20м дълб. 0-2м земни почви неукрепен - машинно**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 95,61 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп с огр. ширина 1,20 до 4м – ръчно в земни почви неукрепен Н= или <2м**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 40,97 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 13 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкопи с шир. над 1,20м, дълб. 0-2м скални почви машинно с къртач**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 72,85 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой каналокопател.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкопи с огр. шир. (над 1.2 м и дълб. 2-4м) скални почви ръчно с къртач**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 18,22 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада земни работи. За изпълнението на тази операция ще се използва 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне зем. почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърлян на 40,97 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърлян на 18,22 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване почва на самосвал**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 227,63 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз почви със самосвал на 5 км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 227,63 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя камион самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.

- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване на почви и оформяне на насипи**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 227,63 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия

✓ **Допълнителен превоз на бетон**

- ***Задача № 1*** – Превоз на 1,50 м^3 бетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой бетоновоз
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Бетон клас В15 за стени и плочи**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 1,50 м^3 бетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада общи строители
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на РШ и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Ден № 8**

✓ **Направа подложка от пясък под тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа на 8,16 м^3 пясъчна подложка. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.

- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на насипа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка вълнообразни полиет. тръби 400/347 SN8**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 51,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой товарен автомобил
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Полагане в канал DN 400/347**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 51,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 18 броя работници от бригада ВиК и 1 брой автокран до 3 тона
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на тръбите и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване с пясък над и около тръбите**

- ***Задача № 1*** – Засипване с 20,60 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на насипа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Улични РШ за кръгли канали с отвор ф60см от сглобяеми елем. с дълб. 2м**

- ***Задача № 1*** – Направа на 2,00 бр. РШ. Задачата ще се изпълни от 4 броя работници от бригада ВиК и 1 брой автокран до 3 тона

- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на РШ и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Метални стъпала N18**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 7,00 бр. стъпала. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изпитване на тръбопроводи на плътност ДУ 426мм**

- ***Задача № 1*** – Изпитване на 51,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада ВиК. За тази операция ще се използва 1 брой помпа за вода.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване почва на самосвал**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 191,08 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарача.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз земни почви на депо за обратно засипване със самосвал на 5км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 191,08 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз земни почви на депо за обратно засипване със самосвал на 2км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 191,08 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви ръчно**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 57,33 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 8 броя работници от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви машинно**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 133,75 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на земни почви**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 191,08 м^3 земнипочви. Задачата ще се изпълни от 4 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използват и 2 броя трамбовки.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

сградни канализационни отклонения

✓ **Изкоп с багер зем. почви при повече от 2 ут. у-вия на транспорт**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 37,60 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой верижен багер и 1 брой булдозер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп с огр. ширина 1,2 до 4м – ръчно в земни почви неукрепен Н= или <2м**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 2,00 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Тесен изкоп (в=0,6 до 1,2м, н=2 до 4м) в скални почви в нас. места и до съоръжения**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 15,80 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използват 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкопи с огр. шир. (над 1,2м и дълб. 2-4м) без взр. м-ли с къртач ср. ск. почва**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 10,60 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използват 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне зем. почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърляне на 2,40м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърляне на 26,40 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 2,40 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой верижен багер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване стр. отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 26,40 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой верижен багер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз на земни и скални почви на 1 км**

- ***Задача № 1*** – Превоз на 16,50 м^3 земни и скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал

- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ Ден № 9

✓ **Направа подложка от пясък под тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа на 8,16 м^3 пясъчна подложка. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на насипа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка вълнообразни полиет. тръби 400/347 SN8**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 51,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой товарен автомобил
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Полагане в канал DN 400/347**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 51,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 18 броя работници от бригада ВиК и 1 брой автокран до 3 тона
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на тръбите и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване с пясък над и около тръбите**

- ***Задача № 1*** – Засипване с 20,61 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на насипа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Улични РШ за кръгли канали с отвор ф60см от сглобяеми елем. с дълб. 2м**

- ***Задача № 1*** – Направа на 1,00 бр. РШ. Задачата ще се изпълни от 4 броя работници от бригада ВиК и 1 брой автокран до 3 тона
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на РШ и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Метални стъпала N18**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 8,00 бр. стъпала. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изпитване на тръбопроводи на плътност ДУ 426мм**

- ***Задача № 1*** – Изпитване на 51,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада ВиК. За тази операция ще се използва 1 брой помпа за вода.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване почва на самосвал**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 191,08 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарача.

- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз земни почви на депо за обратно засипване със самосвал на 5км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 191,08 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз земни почви на депо за обратно засипване със самосвал на 2км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 191,08 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви ръчно**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 57,32 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 8 броя работници от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви машинно**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 133,76 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на земни почви**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 191,08 м^3 земнипочви. Задачата ще се изпълни от 4 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използват и 2 броя трамбовки.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

сградни канализационни отклонения

✓ **Направа на подложка от пясък под тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа наподложка от 8,80 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на насип**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 24,90 м^3 насип. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк вибрационен самоходен от 4,1 до 6 т.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка и полагане полипропилен тръби ID200**

- ***Задача № 1*** – Доставка и полагане на 40,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 8 броя работници от бригада ВиК и 1 брой товарен камион
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.

- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**

- ***Задача № 1*** – Изпитване на 40,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК . За целта ще се използва 1 брой помпа за вода.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване с пясък над и около тръбите**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 20,70 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване на почви и оформяне на насипи**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 11,90 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви ръчно**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 11,90 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване ръчно скални почви**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 7,90 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя работник от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на почви**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 97,70 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използва 1 брой трамбовка.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 3,30 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ Ден № 10

✓ **Направа на основа от баластра деб. 40см за пътни настилки**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 8,00 м^2 основа от баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада пътни работи. За тази операция ще се използва 1 брой грейдер
- ***Задача № 2*** – Валиране на 8,00 м^2 основа от баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк самоходен вибрационен до 13 тона
- ***Задача № 3*** – Превоз на 8,00 м^2 основа от баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 4*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 5*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

- ***Задача № 6*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 7*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Настилка от битумизиран трошен камък деб. 8 см**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 20,00 м^2 битумизиран трошен камък. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада пътни работи. За тази операция ще се използва 1 брой асфалторазтилач
- ***Задача № 2*** – Валиране на 20,00 м^2 битумизиран трошен камък. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк самоходен пневматичен до 22т. и 1 брой валяк самоходен статичен до 10т.
- ***Задача № 3*** – Превоз на 20,00 м^2 битумизиран трошен камък. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 4*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 5*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 6*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 7*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Асфалтобетон – непл. смес за дол. пласт деб. 4см**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 20,00 м^2 непл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада пътни работи. За тази операция ще се използва 1 брой асфалторазтилач
- ***Задача № 2*** – Валиране на 20,00 м^2 непл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк самоходен пневматичен до 22т. и 1 брой валяк самоходен статичен до 10т.
- ***Задача № 3*** – Превоз на 20,00 м^2 непл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 4*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 5*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 6*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 7*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Асфалтобетон – пл. смес за дол. пласт деб. 4см**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 20,00 м^2 пл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада пътни работи. За тази операция ще се използва 1 брой асфалторазтилач
- ***Задача № 2*** – Валиране на 20,00 м^2 пл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк самоходен пневматичен до 22т. и 1 брой валяк самоходен статичен до 10т.
- ***Задача № 3*** – Превоз на 20,00 м^2 пл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 4*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.

- ***Задача № 5*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 6*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 7*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА– КЛОН 79Б
изпълнение от ден 9 до ден 12

✓ Ден № 9

✓ **Рязане и разкъртване на асфалтова настилка**

- ***Задача № 1*** – Рязане на 10,00 м^2 асфалтова настилка. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада пътни работи. За тази операция ще се използва 1 брой асфалтов фугорез
- ***Задача № 2*** – Разкъртване на 10,00 м^2 асфалтова настилка. Задачата ще се изпълни от 1 брой комбиниран багер с хидравличен чук.
- ***Задача № 3*** – Натоварване на 10,00 м^2 разкъртена асфалтова настилка. Задачата ще се изпълни от 1 брой комбиниран багер – товарач.
- ***Задача № 4*** – Превоз на 10,00 м^2 разкъртена асфалтова настилка. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 5*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 6*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 7*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 8*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ Ден № 10

✓ **Изкоп с шир. на 1,20м дълб. 0-2м земни почви неукрепен - машинно**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 82,81 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой комбиниран багер - товарач.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп с огр. ширина 1,20 до 4м – ръчно в земни почви неукрепен Н= или <2м**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 35,49 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 12 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкопи с шир. над 1,20м, дълб. 0-2м скални почви машинно с къртач**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 63,09 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой каналокопател.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкопи с огр. шир. (над 1.2 м и дълб. 2-4м) скални почви ръчно с къртач**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 15,77 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя работници от бригада земни работи. За изпълнението на тази операция ще се използва 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне зем. почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърлян на 35,49 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърлян на 15,77 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване почва на самосвал**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 197,16 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз почви със самосвал на 5 км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 197,16 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя камион самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване на почви и оформяне на насипи**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 197,16 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия

✓ **Допълнителен превоз на бетон**

- ***Задача № 1*** – Превоз на 0,50 м^3 бетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой бетоновоз
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Бетон клас B15 за стени и плочи**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 0,50 м^3 бетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада общи строители
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на РШ и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа подложка от пясък под тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа наподложка от 2,15 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка вълнообразни полиет. тръби 400/347 SN8**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 25,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой товарен камион
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Полагане в канал DN 400/348**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 25,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 9 броя работници от бригада ВиК. За тази операция ще се използва 1 брой автокран до 3 тона.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване с пясък над и около тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа наподложка от 8,90 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

сградни канализационни отклонения

✓ **Изкоп с багер зем. почви при повече от 2 ут. у-вия на транспорт**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 18,80 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой верижен багер и 1 брой булдозер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп с огр. ширина 1,2 до 4м – ръчно в земни почви неукрепен Н= или <2м**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 1,00 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Тесен изкоп (в=0,6 до 1,2м, н=2 до 4м) в скални почви в нас. места и до съоръжения**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 7,90 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използват 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен

- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкопи с огр. шир. (над 1,2м и дълб. 2-4м) без взр. м-ли с къртач ср. ск. почва**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 5,30 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използват 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне зем. почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърляне на 1,20м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно**

- ***Задача № 1*** – Прехвърляне на 13,20 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 1,20 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой верижен багер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.

- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване стр. отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 13,20 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой верижен багер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз на земни и скални почви на 1 км**

- ***Задача № 1*** – Превоз на 8,25 м^3 земни и скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ Ден № 11

✓ **Направа подложка от пясък под тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа наподложка от 2,15 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка вълнообразни полиет. тръби 400/347 SN8**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 25,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой товарен камион

- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Полагане в канал DN 400/348**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 25,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 9 броя работници от бригада ВиК. За тази операция ще се използва 1 брой автокран до 3 тона.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване с пясък над и около тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа наподложка от 8,90 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Улични РШ за кръгли канали с отвор ф60см от сглобяеми елем. с дълб. 2м**

- ***Задача № 1*** – Направа на 1,00 бр. РШ. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада ВиК и 1 брой автокран до 3 тона
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на РШ и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Метални стъпала N18**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 5,00 бр. стъпала. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изпитване на тръбопроводи на плътност ДУ 426мм**

- ***Задача № 1*** – Изпитване на 50,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада ВиК. За тази операция ще се използва 1 брой помпа за вода.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване почва на самосвал**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 165,06 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой комбиниран багер - товарача.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз земни почви на депо за обратно засипване със самосвал на 5км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 165,06 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 3 броя самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз земни почви на депо за обратно засипване със самосвал на 2км**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 165,06 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя самосвала
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви ръчно**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 49,52 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 7 броя работници от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви с машина**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 115,54 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 2 броя комбиниран багер - товарач
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на земни почви**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 165,06 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 4 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използват и 2 броя трамбовки.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Ден № 12**

✓ **Направа на основа от баластра деб. 40см за пътни настилки**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 4,00 м^2 основа от баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада пътни работи. За тази операция ще се използва 1 брой грейдер
- ***Задача № 2*** – Валиране на 4,00 м^2 основа от баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк самоходен вибрационен до 13 тона
- ***Задача № 3*** – Превоз на 4,00 м^2 основа от баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 4*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 5*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

- ***Задача № 6*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 7*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Настилка от битумизиран трошен камък деб. 8 см**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 10,00 м^2 битумизиран трошен камък. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада пътни работи. За тази операция ще се използва 1 брой асфалторазтилач
- ***Задача № 2*** – Валиране на 10,00 м^2 битумизиран трошен камък. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк самоходен пневматичен до 22т. и 1 брой валяк самоходен статичен до 10т.
- ***Задача № 3*** – Превоз на 10,00 м^2 битумизиран трошен камък. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 4*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 5*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 6*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 7*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Асфалтобетон – непл. смес за дол. пласт деб. 4см**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 10,00 м^2 непл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада пътни работи. За тази операция ще се използва 1 брой асфалторазтилач
- ***Задача № 2*** – Валиране на 10,00 м^2 непл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк самоходен пневматичен до 22т. и 1 брой валяк самоходен статичен до 10т.
- ***Задача № 3*** – Превоз на 10,00 м^2 непл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 4*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 5*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 6*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 7*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Асфалтобетон – пл. смес за дол. пласт деб. 4см**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 10,00 м^2 пл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада пътни работи. За тази операция ще се използва 1 брой асфалторазтилач
- ***Задача № 2*** – Валиране на 10,00 м^2 пл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк самоходен пневматичен до 22т. и 1 брой валяк самоходен статичен до 10т.
- ***Задача № 3*** – Превоз на 10,00 м^2 пл. асфалтобетон. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 4*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.

- ***Задача № 5*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 6*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 7*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

сградни канализационни отклонения

✓ **Направа на подложка от пясък под тръбите**

- ***Задача № 1*** – Направа наподложка от 4,40 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на насип**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 12,45 м^3 насип. Задачата ще се изпълни от 1 брой валяк вибрационен самоходен от 4,1 до 6 т.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка и полагане полипропилен тръби ID200**

- ***Задача № 1*** – Доставка и полагане на 20,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 4 броя работници от бригада ВиК и 1 брой товарен камион
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**

- ***Задача № 1*** – Изпитване на 20,00 м тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК . За целта ще се използва 1 брой помпа за вода.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване с пясък над и около тръбите**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 10,35 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи и 1 брой камион самосвал
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване на почви и оформяне на насипи**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 5,95 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване земни почви ръчно**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 5,95 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване ръчно скални почви**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 3,95 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Трамбоване на почви**

- ***Задача № 1*** – Трамбоване на 48,85 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи. За тази операция ще се използва 1 брой трамбовка.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 1,65 м^3 почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА– КЛОН 79Б
изпълнение от ден 12 до ден 16

✓ **Ден № 12**

✓ **Изкоп с багер земни почви на транспорт <<01-04-027>>**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 101,00 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой Булдозер и 1 брой Верижен багер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп ръчен в земни почви <<01-01-031>>**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 20,33 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 7 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп ръчен в скални почви**

- ***Задача № 1*** – Разкъртване на 13,33 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 6 броя работници от бригада земни работи. За целта ще използват 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване земна почва на транспорт с багер <<01-04-032>>**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 20,33 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой Верижен багер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа и пълноценното натоварване на техниката.. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване скални почви на камион – ръчно <<01-01-078>>**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 13,33 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране пълноценното натоварване на техниката. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз изкопани земни маси извън населено място**

- ***Задача № 1*** – Превоз на 134,66 м^3 земни маси. Задачата ще се изпълни от 3 броя камион самосвали.

- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на автомобилите. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване с булдозер излишни земни маси <<01-04-063>>**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 134,66 м^3 излишни земни маси. Задачата ще се изпълни от 1 брой Булдозер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините и контролиране на правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в земни почви.**

- ***Задача № 1*** – Направа на 224,25 м^2 укрепване. Задачата ще се изпълни от 8 броя работници от бригада общи строители.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

Сградни водопроводни отклонения - СВО

✓ **Изкоп с багер зем. почви при 1 ут. у-вие на транспорт <<01-04-028>>**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 27,66 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой Булдозер и 1 брой Верижен багер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп ръчен в земни почви <<01-01-031>>**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 18,66 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 7 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.

- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз изкопани земни маси извън населено място**

- ***Задача № 1*** – Превоз на 27,66 м^3 земни маси. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на автомобилите. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване с булдозер излишни земни маси <<01-04-063>>**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 27,66 м^3 излишни земни маси. Задачата ще се изпълни от 1 брой Булдозер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините и контролиране на правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ Ден № 13

✓ **Изкоп с багер земни почви на транспорт <<01-04-027>>**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 101,00 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой Булдозер и 1 брой Верижен багер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп ръчен в земни почви <<01-01-031>>**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 20,33 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 7 броя работници от бригада земни работи.

- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп ръчен в скални почви**

- ***Задача № 1*** – Разкъртване на 13,33 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 6 броя работници от бригада земни работи. За целта ще използват 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване земна почва на транспорт с багер <<01-04-032>>**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 20,33 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой Верижен багер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа и пълноценното натоварване на техниката.. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване скални почви на камион – ръчно <<01-01-078>>**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 13,33 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране пълноценното натоварване на техниката. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз изкопани земни маси извън населено място**

- ***Задача № 1*** – Превоз на 134,66 м^3 земни маси. Задачата ще се изпълни от 3 броя камион самосвали.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на автомобилите. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.

- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване с булдозер излишни земни маси <<01-04-063>>**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 134,66 м^3 излишни земни маси. Задачата ще се изпълни от 1 брой Булдозер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините и контролиране на правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в земни почви.**

- ***Задача № 1*** – Направа на 224,25 м^2 укрепване. Задачата ще се изпълни от 8 броя работници от бригада общи строители.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка на пясък**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 47,33 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на автомобилите. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа подложка от пясък под тръбопроводи**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 47,33 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 6 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на насипването. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка заваряем тройник ПЕВП ф90/10А**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 3,00 бр. тройник. Задачата ще се изпълни от доставчик.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.
- **Д-ка заваряем намалител ПЕВП Ф125/90 – 1МРа**
- ***Задача № 1*** – Доставка на 1,00 бр. намалител. Задачата ще се изпълни от доставчик.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка заваряема дъга ПЕВП Ф90/10А 30гр**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 1,00 бр. дъга. Задачата ще се изпълни от доставчик.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка заваряемо коляно ПЕВП Ф90/10А 90гр.**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 2,00 бр. коляно. Задачата ще се изпълни от доставчик.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Д-ка фланшов накрайник за ПЕВП ф90 – 1 МРа**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 3,00 бр. фланшов накрайник. Задачата ще се изпълни от доставчик.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Д-ка фланшов накрайник за ПЕВП ф125 – 1 МРа**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 1,00 бр. фланшов накрайник. Задачата ще се изпълни от доставчик.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка присъединителен фланец за тръби ПЕВП Ф90 1МРа**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 3,00 бр. фланец. Задачата ще се изпълни от доставчик.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

- ***Задача № 3*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка присъединителен фланец за тръби ПЕВП Ф125 - 1МРа**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 1,00 бр. фланец. Задачата ще се изпълни от доставчик.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка тръби PEHD DN90 – 1 МРа**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 104,66 м тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой товарен автомобил.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на автомобилите. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Полагане на тръби ПЕВП Ф90.**

- ***Задача № 1*** – Направа на 104,66 м тръби. Задачата ще се изпълни от 7 броя работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на тръбата. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа заварка на тръби PEHD DN90 – 1МРа.**

- ***Задача № 1*** – Направа на 11 бр. заварки. Задачата ще се изпълни от 4 брой работник от бригада ВиК. За тази операция ще се използват 1 брой апарат за челно заваряване и 1 брой електроагрегат.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

Сградни водопроводни отклонения - СВО

✓ **Изкоп с багер зем. почви при 1 ут. у-вие на транспорт <<01-04-028>>**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 27,67 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой Булдозер и 1 брой Верижен багер.

- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп ръчен в земни почви <<01-01-031>>**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 18,67 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 7 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз изкопани земни маси извън населено място**

- ***Задача № 1*** – Превоз на 27,67 м^3 земни маси. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на автомобилите. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване с булдозер излишни земни маси <<01-04-063>>**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 27,67 м^3 излишни земни маси. Задачата ще се изпълни от 1 брой Булдозер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините и контролиране на правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка на пясък**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 17,20 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на автомобилите. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.

- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа подложка от пясък под тръбопроводи**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 17,20 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на насипването. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка тръби ПЕВП Ф32/10А**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 42,66 м тръби. Задачата ще се изпълни от доставчик.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Полагане тръби ПЕВП Ф32 в изкоп**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 42,66 м тръби. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на тръбата. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Д-ка и м-ж водовземна скоба за тръби ПЕВП усилена 90-1”**

- ***Задача № 1*** – Д-ка и м-ж на 5,00 бр. водовземни скоби. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Д-ка коляно ПЕВП с външна резба Ф 32-1” (БВ)**

- ***Задача № 1*** – Д-ка и м-ж на 5,00 бр. коляно. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК.

- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Д-ка фитинг с външна резба ПЕВП Ф 32х1" (БВ)**

- ***Задача № 1*** – Д-ка на 16,00 бр. фитинги. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Тротоар. кранове компл. с охр. гарнитура 1"**

- ***Задача № 1*** – М-ж на 5,00 бр. тротоарни кранове. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Д-ка и м-ж компл. холендър с вътрешна резба 1"**

- ***Задача № 1*** – М-ж на 5,00 бр. компл. холендър. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ Ден № 14

✓ **Изкоп с багер земни почви на транспорт <<01-04-027>>**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 101,00 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой Булдозер и 1 брой Верижен багер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп ръчен в земни почви <<01-01-031>>**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 20,34 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 7 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп ръчен в скални почви**

- ***Задача № 1*** – Разкъртване на 13,33 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 6 броя работници от бригада земни работи. За целта ще използват 1 брой компресор и 1 брой къртач пневматичен.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване земна почва на транспорт с багер <<01-04-032>>**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 20,33 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой Верижен багер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа и пълноценното натоварване на техниката.. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване скални почви на камион – ръчно <<01-01-078>>**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 13,33 м^3 скални почви. Задачата ще се изпълни от 3 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Контролиране пълноценното натоварване на техниката. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз изкопани земни маси извън населено място**

- ***Задача № 1*** – Превоз на 134,68 м^3 земни маси. Задачата ще се изпълни от 3 броя камион самосвали.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на автомобилите. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване с булдозер излишни земни маси <<01-04-063>>**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 134,68 м^3 излишни земни маси. Задачата ще се изпълни от 1 брой Булдозер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините и контролиране на правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в земни почви.**

- ***Задача № 1*** – Направа на 224,25 м^2 укрепване. Задачата ще се изпълни от 8 броя работници от бригада общи строители.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка на пясък**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 47,33 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на автомобилите. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа подложка от пясък под тръбопроводи**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 47,33 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 6 броя работници от бригада земни работи.

- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на насипването. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка тръби PEHD DN90 – 1 MPa**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 104,67 м тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой товарен автомобил.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на автомобилите. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Полагане на тръби ПЕВП Ф90.**

- ***Задача № 1*** – Направа на 104,67 м тръби. Задачата ще се изпълни от 7 броя работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на тръбата. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа заварка на тръби PEHD DN90 – 1MPa.**

- ***Задача № 1*** – Направа на 12 бр. заварки. Задачата ще се изпълни от 4 брой работник от бригада ВиК. За тази операция ще се използват 1 брой апарат за челно заваряване и 1 брой електроагрегат.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа опорни блокове на тръби PEHD.**

- ***Задача № 1*** – Направа на 1,00 м опорен блок. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада строители.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на бетоновия блок. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

НАР МОМЧИЛГРАД

- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа и укрепване гърне на ПК**

- ***Задача № 1*** – Укрепване на 1,00 м. гърне за ПК. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

Сградни водопроводни отклонения - СВО

✓ **Изкоп с багер зем. почви при 1 ут. у-вие на транспорт <<01-04-028>>**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 27,67 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой Булдозер и 1 брой Верижен багер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изкоп ръчен в земни почви <<01-01-031>>**

- ***Задача № 1*** – Изкопаване на 18.67 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 7 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на изкопа и спазване трасировъчните данни. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Натоварване земна почва на транспорт с багер <<01-04-032>>**

- ***Задача № 1*** – Натоварване на 1,00 м^3 земни почви. Задачата ще се изпълни от 1 брой Верижен багер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа и пълноценното натоварване на техниката.. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Превоз изкопани земни маси извън населено място**

- ***Задача № 1*** – Превоз на 28,67 м^3 земни маси. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на автомобилите. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване с булдозер излишни земни маси <<01-04-063>>**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 28,67 м^3 излишни земни маси. Задачата ще се изпълни от 1 брой Булдозер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините и контролиране на правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка на пясък**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 17,20 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на автомобилите. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа подложка от пясък под тръбопроводи**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 17,20 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на насипването. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка тръби ПЕВП Ф32/10А**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 42,67 м тръби. Задачата ще се изпълни от доставчик.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Полагане тръби ПЕВП Ф32 в изкоп**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 42,67 м тръби. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на тръбата. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Д-ка и м-ж водовземна скоба за тръби ПЕВП усилена 90-1”**

- ***Задача № 1*** – Д-ка и м-ж на 5,00 бр. водовземни скоби. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Д-ка коляно ПЕВП с външна резба Ф 32-1” (БВ)**

- ***Задача № 1*** – Д-ка и м-ж на 5,00 бр. коляно. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Д-ка фитинг с външна резба ПЕВП Ф 32х1” (БВ)**

- ***Задача № 1*** – Д-ка на 16,00 бр. фитинги. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Тротоар. кранове компл. с охр. гарнитура 1”**

- ***Задача № 1*** – М-ж на 5,00 бр. тротоарни кранове. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Д-ка и м-ж компл. холендър с вътрешна резба 1”**

- ***Задача № 1*** – М-ж на 5,00 бр. компл. холендър. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ Ден № 15

✓ **Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в земни почви.**

- ***Задача № 1*** – Направа на 224,25 м^2 укрепване. Задачата ще се изпълни от 8 броя работници от бригада общи строители.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка на пясък**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 47,34 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на автомобилите. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа подложка от пясък под тръбопроводи**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 47,34 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 6 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на насипването. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка тръби PEHD DN90 – 1 MPa**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 104,67 м тръби. Задачата ще се изпълни от 1 брой товарен автомобил.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на автомобилите. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Полагане на тръби ПЕВП Ф90.**

- ***Задача № 1*** – Направа на 104,67 м тръби. Задачата ще се изпълни от 7 броя работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на тръбата. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа заварка на тръби PEHD DN90 – 1MPa.**

- ***Задача № 1*** – Направа на 12 бр. заварки. Задачата ще се изпълни от 4 брой работник от бригада ВиК. За тази операция ще се използват 1 брой апарат за челно заваряване и 1 брой електроагрегат.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа заварка на тръби PEHD DN125 – 1MPa.**

- ***Задача № 1*** – Направа на 1,00 бр. заварка. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК. За тази операция ще се използват 1 брой апарат за челно заваряване и 1 брой електроагрегат.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка и монтаж ПХ ДУ80**

- ***Задача № 1*** – Д-ка и м-ж на 3,00 бр. ПХ. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа на фланшова връзка ДУ80 – 1МРа**

- ***Задача № 1*** – Направа на 3,00 бр. фланшови връзки. Задачата ще се изпълни от 1 брой работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Монтаж фланци към тръби за ВЦТ до 100 атм. ф131/140**

- ***Задача № 1*** – Монтаж на 1,00 бр. фланци. Задачата ще се изпълни от 1 брой работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа на фланш. връзка ф125мм**

- ***Задача № 1*** – Направа на 1,00 бр. фланшова връзка. Задачата ще се изпълни от 1 брой работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Д-ка и монтаж на електро – заваряема муфа PEHD DN90mm**

- ***Задача № 1*** – Доставка и монтаж на 2,00 бр. муфа. Задачата ще се изпълни от 1 брой работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа опорни блокове на тръби PEHD.**

- ***Задача № 1*** – Направа на 1,00 м опорен блок. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада строители.

- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на бетоновия блок. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка и полагане детекторна лента**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 314,00 м. детекторна лента. Задачата ще се изпълни от 3 брой работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Дезинфекция водопроводи до ф110**

- ***Задача № 1*** – Направа на 314,00 м. дезинфекция. Задачата ще се изпълни от 1 брой работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Изпробване плътността на тръбопроводи под хидр. налягане до ф100/108**

- ***Задача № 1*** – Направа на 314,00 м. изпробване на тръби. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа и укрепване гърне на ПК**

- ***Задача № 1*** – Укрепване на 2,00 м. гърне за ПК. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка баластра до обекта**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 74,00 м^3 баластра. Задачата ще се изпълни от 2 броя камион самосвала.

- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа и пълноценното натоварване на техниката.. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Механизирано засипване изкоп с баластра**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 74,00 м^3 баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой комбинирн багер - товарач
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа и пълноценното натоварване на техниката.. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на насипването. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Уплътняване баластра с механична трамбовка**

- ***Задача № 1*** – Уплътняване на 74,00 м^3 баластра. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използва и 1 брой трамбовка
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа и пълноценното натоварване на техниката.. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

Сградни водопроводни отклонения - СВО

✓ **Доставка на пясък**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 17,20 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на автомобилите. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Направа подложка от пясък под тръбопроводи**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 17,20 м^3 пясък. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на насипването. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка тръби ПЕВП Ф32/10А**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 42,67 м тръби. Задачата ще се изпълни от доставчик.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Полагане тръби ПЕВП Ф32 в изкоп**

- ***Задача № 1*** – Полагане на 42,67 м тръби. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на тръбата. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Д-ка и м-ж водовземна скоба за тръби ПЕВП усилена 90-1”**

- ***Задача № 1*** – Д-ка и м-ж на 6,00 бр. водовземни скоби. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Д-ка коляно ПЕВП с външна резба Ф 32-1” (БВ)**

- ***Задача № 1*** – Д-ка и м-ж на 6,00 бр. коляно. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ

НАР МОМЧИЛГРАД

- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Д-ка фитинг с външна резба ПЕВП Ф 32х1" (БВ)**

- ***Задача № 1*** – Д-ка на 16,00 бр. фитинги. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Тротоар. кранове компл. с охр. гарнитура 1"**

- ***Задача № 1*** – М-ж на 6,00 бр. тротоарни кранове. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Д-ка и м-ж компл. холендър с вътрешна резба 1"**

- ***Задача № 1*** – М-ж на 6,00 бр. компл. холендър. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада ВиК.
- ***Задача № 2*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 3*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 4*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Доставка баластра до обекта**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 6,00 м^3 баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа и пълноценното натоварване на техниката.. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Механизирано засипване изкоп с баластра**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 6,00 м^3 баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой комбинирн багер - товарач
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа и пълноценното натоварване на техниката.. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.

- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на насипването. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Уплътняване баластра с механична трамбовка**

- ***Задача № 1*** – Уплътняване на 6,00 м^3 баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи. За тази операция ще се използва и 1 брой трамбовка
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа и пълноценното натоварване на техниката.. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване тесни изкопи без трамбоване <<01-01-059>>**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 16,50 м^3 материал. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на насипването. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване с булдозер излишни земни маси <<01-04-063>>**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 11,00 м^3 земни маси. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Ден № 16**

✓ **Доставка баластра до обекта**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 74,00 м^3 баластра. Задачата ще се изпълни от 2 броя камион самосвала.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа и пълноценното натоварване на техниката.. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Механизирано засипване изкоп с баластра**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 74,00 м^3 баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой комбинирн багер - товарач
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа и пълноценното натоварване на техниката.. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на насипването. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Уплътняване баластра с механична трамбовка**

- ***Задача № 1*** – Уплътняване на 74,00 м^3 баластра. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи. За тази операция ще се използва и 1 брой трамбовка
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа и пълноценното натоварване на техниката.. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

сградни водопроводни отклонения

✓ **Доставка баластра до обекта**

- ***Задача № 1*** – Доставка на 7,00 м^3 баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой камион самосвал.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа и пълноценното натоварване на техниката.. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител

- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Механизирано засипване изкоп с баластра**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 7,00 м^3 баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой комбинирн багер - товарач
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа и пълноценното натоварване на техниката.. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Замерване проектните коти на насипването. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 4*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 5*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 6*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Уплътняване баластра с механична трамбовка**

- ***Задача № 1*** – Уплътняване на 7,00 м^3 баластра. Задачата ще се изпълни от 1 брой работник от бригада земни работи. За тази операция ще се използва и 1 брой трамбовка
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа и пълноценното натоварване на техниката.. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Засипване тесни изкопи без трамбоване <<01-01-059>>**

- ***Задача № 1*** – Засипване на 16,50 м^3 материал. Задачата ще се изпълни от 2 броя работници от бригада земни работи.
- ***Задача № 2*** – Замерване проектните коти на насипването. Задачата ще се изпълни от геодезист на фирмата.
- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

✓ **Разриване с булдозер излишни земни маси <<01-04-063>>**

- ***Задача № 1*** – Разриване на 11,00 м^3 земни маси. Задачата ще се изпълни от 1 брой булдозер.
- ***Задача № 2*** – Организиране на безаварийната работа на машините, контролиране правилната им работа. Задачата ще се изпълни от ръководител механизация.

- ***Задача № 3*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни от обектовия технически ръководител
- ***Задача № 4*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от експерт ЗБУТ
- ***Задача № 5*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта, отговорника за контрола на качеството и техническия ръководител.

➢ Ден № 17

✓ **<u>Почистване и предаване на обекта, с протоколи и актове. Издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 – Акт №15), съгласно чл.7 ал.3, т.15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003</u>**

- ***Задача № 1*** – Почистване на строителния обект. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от звено „спомагателни работи и механизация"
- ***Задача № 2*** – Демобилизация на временно строителство. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от звено „спомагателни работи и механизация"
- ***Задача № 3*** – Премахване на всякакъв вид сигнализация и предупредителни табели. Задачата ще се изпълни от 5 броя работници от звено „спомагателни работи и механизация"
- ***Задача № 4*** – Подготовка на протоколи и актове съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. Задачата ще се изпълни от Управителя на фирмата, ръководителя на обекта, строителния надзор и проектантите по съответните части.
- ***Задача № 5*** – Контролиране изпълнението на зададените задачи. Задачата ще се изпълни ръководителя на обекта.
- ***Задача № 6*** – Контролиране спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Задачата ще се изпълни от координатор по безопасност
- ***Задача № 7*** – Контролиране качеството на изпълнение. Задачата ще се изпълни от ръководителя на обекта и техническия ръководител.

V. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия

Дружеството разполага с последно поколение Каналокопател VERMEER, снабден със система Asphalt Manager за автоматично следене дълбочината на изкопа. Този модел е практичен за градска среда, защото е с ниско ниво на шум и се избягва запрашаването. Машината раздробява скалата на фин прах, а с вградената система за оросяване се избягва запрашаването на въздуха

Дружеството разполага със Система за бързо укрепване на изкопи тип кофраж серия 260, която е създадена от висококачествени материали, в съответствие с европейските директиви. Укрепването на изкопа ще осигури устойчивост на откосите и ще предотврати нарушаването целостта на прилежащите терени и ннанасянето на щети върху частните земеделски имоти.

Дружеството ще монтира електродифузионните фитинги с букса. Във всяка букса има резистор. Когато заваръчния апарат се свърже с фитинга, буксата и позволява автоматично да установи правилното време необходимо за заваряване, за да се направи връзката., Качеството на производство, надеждността, и гъвкавостта на електрозаваръчните фитинги гарантират безпроблемна работа и високо ниво на изградената водопроводна мрежа.

Дружеството ще използва Машина за електродифузно заваряване на тръбите и фитингите. Електродифузното заваряване представлява иновативен метод на свързване на тръби и фасонни части посредством вградени в тях електросъпротивителни елементи (нажежаеми жички), които се загряват от подаденото към тях електричество от външен източник и довеждат прилежащите заваръчни зони до точка на размекване. След изтичане на предвиденото от производителя време за охлаждане полученото по този начин съединение е напълно хомогенно и се отличава с изключителна здравина и водоплътност. Предимството на метода се състои в компактността и лекотата на заваръчната техника, както и в значително намалената трудоемкост в сравнение с други методи на свързване.

Един от булдозерите сме оборудвали със система за електронно управление на машината по отношение височината на греблото. Оборудването се състои от автоматична тотална станция TOPCON PS 101 AS в която се вкарва входящ файл с данните за терена и проектните нива, които трябва да бъдат достигнати след изпълнение на засипката. На булдозера са монтирани компютър, роботизирани сензори и призма, която отразява сигнала на тоталната станция. Тоталната станция засича местоположението на машината по трасето и в зависимост от данните за терена й задава положението на греблото в конкретната точка. Разстилането на материала се извършва на пластове по повърхност успоредна на нивелетата за да не се затруднява работата на автогрейдера. По този начин на изпълнение сме достигнали точност от ± 10 мм отклонение във височините, което води до много точно изпълнение на проекта.

Дата : 18.01.2018 г.

Участник : _____
Лютви Али

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Подписаният Лютви Селим Али с лична карта/документ за самоличност № 646485475, издадена на 04.07.2016 г. от МВР – Кърджали , в качеството ми на Управител [*длъжност или друго качество*], съгласно Съдебно решение [*документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.*], на «НАР» ООД [*наименование на участника/член на обединението*] *с* БУЛСТАТ/ЕИК : 108681434, регистрирано в Кърджалийски окръжен съд, със седалище и адрес на управление : гр. Момчилград, ул. «Маказа» № 55, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр.Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград"

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществена поръчка, в това число с Техническите спецификации и всички документи съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъда определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок и ще изпълня обекта на обществената поръчка, съгласно Договора и Техническите спецификации.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

18.01.2018 г.[*дата на подписване*]

Декларатор: [*подпис*]: Лютви Али

[*печат, когато е приложимо*]

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидност на офертата

Подписаният Лютви Селим Али с лична карта/документ за самоличност № 646485475, издадена на 04.07.2016 г. от МВР – Кърджали , в качеството ми на Управител [*длъжност или друго качество*], съгласно Съдебно решение [*документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.*], на «НАР» ООД [*наименование на участника/член на обединението*] *с* БУЛСТАТ/ЕИК : 108681434, регистрирано в Кърджалийски окръжен съд, със седалище и адрес на управление : гр. Момчилград, ул. «Маказа» № 55, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр.Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград"

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Офертата на представлявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането на 4 месеца, считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

18.01.2018 г.[*дата на подписване*]

Декларатор: [*подпис*]: Лютви Али

[*печат, когато е приложимо*]

818

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за спазване на изискванията за данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Подписаният Лютви Селим Али с лична карта/документ за самоличност № 646485475, издадена на 04.07.2016 г. от МВР – Кърджали , в качеството ми на Управител [*длъжност или друго качество*], съгласно Съдебно решение [*документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.*], на «НАР» ООД [*наименование на участника/член на обединението*] *с* БУЛСТАТ/ЕИК : 108681434, регистрирано в Кърджалийски окръжен съд, със седалище и адрес на управление : гр. Момчилград, ул. «Маказа» № 55, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр.Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград"

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. При изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труд.
2. Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще спазваме задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, а именно:

   а) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Финансите – МФ, а именно на http://www.minfin.bg/ в рубриката „Данъчна политика";

   б) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Околната среда и водите - МОСВ, а именно в http://www.moew.government.bg/ в рубриката „Законодателство"

   в) Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната политика - МТСП, а именно на http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/ в рубриката „Закони";

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

18.01.2018 г.[*дата на подписване*]

Декларатор: [*подпис*]: Лютви Али

[*печат, когато е приложимо*]